

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

13-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120600003615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
120500002614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

160400005515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	342,837.99	342,837.99	0.00	---	22.93	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
160400006511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,517.53	59,517.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			402,355.52	402,355.52	0.00					

**Sub Total por Programa**

402,355.52 402,355.52 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

402,355.52 402,355.52 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00 KILOMETRO	800.00	PERSONAS
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			877,848.08	877,848.08	0.00					

**Sub Total por Programa**

877,848.08 877,848.08 0.00

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

877,848.08    877,848.08    0.00

**EC FAISMUN REFRENDOS**

**ED EDUCACION**

**06 SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)**

060100001612101090    CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC.TELESEC (2017)    0009 NARANJO    819,483.06    819,483.06    0.00    ---    0.00    1.00 OBRA    65.00    ALUMNOS

**Sub Total por Subprograma**

819,483.06    819,483.06    0.00

**Sub Total por Programa**

819,483.06    819,483.06    0.00

**UB CAMINOS RURALES Y PUENTES**

**06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)**

0600EC034615301090    REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)    0030 COBERTURA MUNICIPAL    1,668,517.16    1,668,517.16    0.00    ---    0.00    3.35 KILOMETRO    3,124.00    PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,668,517.16    1,668,517.16    0.00

**Sub Total por Programa**

1,668,517.16    1,668,517.16    0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**05 CAMINOS RURALES**

0501EA012615101090    APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA    0006 VICENTE GUERRERO    350,335.12    350,335.12    0.00    ---    0.00    1,900.00 METRO LINEAL    678.00    PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

350,335.12    350,335.12    0.00

**09 CALLE**

0903EA016615101090    APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES    0020 NUEVO TILA    308,109.94    308,109.94    0.00    ---    0.00    550.00 METRO CUBICO    148.00    PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

308,109.94    308,109.94    0.00

**35 PARQUE PÚBLICO**

3505EA015614301090    REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL    0003 SAN MIGUEL LA SARDINA    586,063.49    586,063.49    0.00    ---    0.00    75.76 METRO CUBICO    956.00    PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

586,063.49    586,063.49    0.00

**Sub Total por Programa**

1,244,508.55    1,244,508.55    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

3,732,508.77    3,732,508.77    0.00

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101FA009221202010	ADQUISICION DE DESPENSA PARA DOTACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,730.60	159,730.60	0.00	---	100.00	160.00	DESPENSAS	160.00	PERSONAS
0102FA004398102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,356.00	13,356.00	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0101FA023221202010	DESPENSAS PARA DOTACION DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	297,894.96	297,894.96	0.00	---	100.00	198.00	DESPENSAS	198.00	PERSONAS
0102FA004132202010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0102FA004122102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	540,000.00	540,000.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,100,981.56	1,100,981.56	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,100,981.56	1,100,981.56	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA

1700FA016259202060	ADUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,080.00	102,080.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	6,984.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			102,080.00	102,080.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			102,080.00	102,080.00	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD

0101FA012398102010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,015.60	31,015.60	0.00	---	51.59	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0102FA013271102010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	201,120.80	201,120.80	0.00	---	100.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101FA012132202010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	209,000.00	209,000.00	0.00	---	65.93	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0101FA012144102010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0101FA012159202010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	48,000.00	48,000.00	0.00	---	75.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0101FA012122102010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	---	64.50	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,751,136.40	1,751,136.40	0.00						
<b>02</b>	<b>CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>										
0203FA020334102010	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,160.00	38,160.00	0.00	---	44.44	9.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			38,160.00	38,160.00	0.00						
<b>03</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>										
0306FA015541102010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	0.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS



Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

13-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA008296102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	--	51.79	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0203FA006271102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	138,446.21	138,446.21	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0203FA007261102010	COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			173,446.21	173,446.21	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			173,446.21	173,446.21	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA010443102100	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	653,354.59	653,354.59	0.00	---	70.28	855.00	DESPENSAS	855.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			653,354.59	653,354.59	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			653,354.59	653,354.59	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
0100FA021247102120	ADQUISICION DE MALLAS CICLONICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,341.44	24,341.44	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			24,341.44	24,341.44	0.00						
<b>04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>											
0400FA022441101090	ADQUISICION DE MOLINOS MANUALES DE NIXTAMAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	404,710.38	404,710.38	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	665.00	PERSONAS
0400FA018441102120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS A PRODUCTORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	711,550.00	711,550.00	0.00	---	100.00	535.00	PERSONAS	535.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,116,260.38	1,116,260.38	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,140,601.82	1,140,601.82	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0109FA002132201090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,000.00	52,000.00	0.00	---	75.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109FA002398101090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,716.80	7,716.80	0.00	--	57.14	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0109FA002122101090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,000.00	312,000.00	0.00	--	75.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			371,716.80	371,716.80	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			371,716.80	371,716.80	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			6,060,899.38	6,060,899.38	0.00						
<b>Total General</b>			11,073,611.75	11,073,611.75	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ

LILIANA GARCIA PABLO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE