

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

01-may.-24

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205000026143010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1206000036153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	253,517.53	253,517.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1210000046143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	614,421.99	614,421.99	0.00	---	7.59	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1204P0001614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	630,307.30	630,307.30	0.00	---	2.46	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1213PIM10615301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0004 RIVERA EL VIEJO CARMEN	200,000.00	200,000.00	0.00	---	2.90	10,000.00 M2	801.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,998,246.82 1,998,246.82 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604000055151010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	4.40	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1604000065111010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,153,517.53	1,153,517.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,253,517.53 2,253,517.53 0.00

Sub Total por Programa

4,251,764.35 4,251,764.35 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,251,764.35 4,251,764.35 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

01-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00	KILOMETRO	800.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>											
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)</b>											
0705EA016612101090	REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 92 ANASTASIO BUSTAMANTE, CON CCT: 07ETH0092B EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN	0004 RIVERA EL VIEJO CARMEN	854,944.70	854,944.70	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	807.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			854,944.70	854,944.70	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			854,944.70	854,944.70	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0405EA020614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	0006 VICENTE GUERRERO	41,567.90	41,567.90	0.00	---	0.00	42.00	LUMINARIAS	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			41,567.90	41,567.90	0.00						
<b>24 CAMINO (OIR)</b>											
2404EA015614301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. (TECPATAN-RIVERA EL VIEJO CARMEN) - RIO NEGRO	0010 RIO NEGRO	1,198,063.21	1,198,063.21	0.00	---	0.00	2.21	KM	7,230.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,198,063.21	1,198,063.21	0.00						
<b>30 CANCHA PÚBLICA</b>											
3001EA013614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MASPAC	0005 SAN JOSE MASPAC	1,417,280.92	1,417,280.92	0.00	---	0.00	600.04	M2	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,417,280.92	1,417,280.92	0.00						

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>41</b>	<b>ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO</b>										
4105EA018614301090	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	0013 CARRIZAL	476,092.51	476,092.51	0.00	---	0.00	171.54 M2	93.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			476,092.51	476,092.51	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
6501EA002614101090	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO	0026 NUEVO PARAISO	2,035,657.60	2,035,657.60	0.00	---	39.04	568.42 M2	7,245.00	PERSONAS	
6501EA003614101090	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MASPAC	0005 SAN JOSE MASPAC	2,104,520.14	2,104,520.14	0.00	---	37.46	712.14 M2	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,140,177.74	4,140,177.74	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			7,273,182.28	7,273,182.28	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>12</b>	<b>SANITARIO SECO</b>										
1201EA014614101090	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO	0018 PARAISO	593,768.88	593,768.88	0.00	---	0.00	8.00 SANITARIOS	3,669.00	PERSONAS	
1201EA001614101090	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	0027 NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	890,653.32	890,653.32	0.00	---	0.00	19.00 SANITARIOS	3,669.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,484,422.20	1,484,422.20	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,484,422.20	1,484,422.20	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			9,612,549.18	9,612,549.18	0.00						
<b>EC FAISMUN REFRENDOS</b>											
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>06</b>	<b>SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)</b>										
0601000016121010900	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC.TELESEC (2017)	0009 NARANJO	819,483.06	819,483.06	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	65.00	ALUMNOS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			819,483.06	819,483.06	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			819,483.06	819,483.06	0.00						

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

01-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600EC034615301090	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	--	0.00	3.35 KILOMETRO	3,124.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES											
0501EA012615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0006 VICENTE GUERRERO	350,335.12	350,335.12	0.00	--	0.00	1,900.00 METRO LINEAL	678.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			350,335.12	350,335.12	0.00						
09 CALLE											
0903EA016615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0020 NUEVO TILA	308,109.94	308,109.94	0.00	--	0.00	550.00 METRO CUBICO	148.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			308,109.94	308,109.94	0.00						
35 PARQUE PÚBLICO											
3505EA015614301090	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	586,063.49	586,063.49	0.00	--	0.00	75.76 METRO CUBICO	956.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			586,063.49	586,063.49	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,244,508.55	1,244,508.55	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			3,732,508.77	3,732,508.77	0.00						
<b>Total General</b>			18,474,670.38	18,474,670.38	0.00						

**Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

**AFFPOA**

01-may.-24

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ELIAS HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE