

FRANCISCO LEÓN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 01 / 12 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa		Población Atendida		Localidades Atendidas	
	Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	Población Demandada	%	Localidades Demandadas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1,172,122.37	6.16 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	561,000.00	2.95 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
AL - ALCANTARILLADO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
AP - AGUA POTABLE	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	7,561,158.20	39.74 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
DR - DRENAJE	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
ED - EDUCACION	5,423,719.28	28.51 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
EL - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
IE - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
IS - INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
MV - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	

FRANCISCO LEÓN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 01 / 12 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa		Población Atendida		Localidades Atendidas	
	Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	Población Demandada	%	Localidades Demandadas	%
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	240,066.00	1.26 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	697,605.80	3.67 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	383,872.40	2.02 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	19,024,453.92		0		0	

FRANCISCO LEÓN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 01 / 12 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa		Población Atendida		Localidades Atendidas	
	Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	Población Demandada	%	Localidades Demandadas	%
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00		0		0	
	19,024,453.92	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00		0		0	
	19,024,453.92	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00		0		0	
	19,024,453.92	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	15,559,720.31		0		0	
	19,024,453.92	81.79 %	0	0.00 %	0	0.00 %
VI - VIVIENDA	0.00		0		0	
	19,024,453.92	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
080100005614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0006 VICENTE GUERRERO	348,141.92	348,141.92	0.00	---	0.00	210.00	METRO CUADRADO	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			348,141.92	348,141.92	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
120400004614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	801,852.37	801,852.37	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
120500002615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	0014 NUEVO CRISTO REY	768,000.00	768,000.00	0.00	---	0.00	1.00	KILOMETRO	7,245.00	PERSONAS
121000003614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	746,218.96	746,218.96	0.00	---	36.01	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
1209PIM06614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	32.10	1.00	OBRA	7,230.00	PERSONAS
120500001615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,324,656.90	1,324,656.90	0.00	---	13.57	2.00	KILOMETRO	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,710,728.23	3,710,728.23	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1704PIM09614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	39.48	1.00	OBRA	3,700.00	PERSONAS
1705PIM10614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	70.54	1.00	OBRA	3,700.00	PERSONAS
1709PIM11614301090	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SARDINA	0007 GUADALUPE SARDINA	135,000.00	135,000.00	0.00	---	92.08	1.00	OBRA	247.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			355,000.00	355,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,413,870.15	4,413,870.15	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,413,870.15	4,413,870.15	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

81 **TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
8101EA020612101090	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARDINA	0007 GUADALUPE SARDINA	2,703,808.70	2,703,808.70	0.00	---	55.74	669.24	M2	7,245.00	PERSONAS
8101EA023612101090	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL	0024 ARROYO CARACOL	2,719,910.58	2,719,910.58	0.00	---	0.00	712.14	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,423,719.28	5,423,719.28	0.00						
Sub Total por Programa			5,423,719.28	5,423,719.28	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA031614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0042 RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	1,003,459.22	1,003,459.22	0.00	---	0.00	541.67	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,003,459.22	1,003,459.22	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2405EA021615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL) A SAN PABLO TUMBAC DEL KM 0+000 AL 4+400 (T.A.)	0015 SAN PABLO TUMBAC	2,628,426.43	2,628,426.43	0.00	---	70.02	4.40	KM	199.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,628,426.43	2,628,426.43	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)										
2901EA025615101090	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO LA GUADALUPANA, RIVERA EL VIEJO CARMEN, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	0043 RIVERA EL VIEJO CARMEN (BARRIO LA GUADALUPANA)	1,747,960.12	1,747,960.12	0.00	---	0.00	25.00	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,747,960.12	1,747,960.12	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
6501EA011614101090	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0011 AZAPAC AMATAL	2,427,227.16	2,427,227.16	0.00	---	64.32	712.14	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,427,227.16	2,427,227.16	0.00						
Sub Total por Programa			7,807,072.93	7,807,072.93	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento			21,945,891.21	21,945,891.21	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
ED EDUCACION											
06	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)										
060100001612101090	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC. TELESEC (2017)	0009 NARANJO	819,483.06	819,483.06	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	65.00	ALUMNOS	
Sub Total por Subprograma			819,483.06	819,483.06	0.00						
Sub Total por Programa			819,483.06	819,483.06	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600EC034615301090	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	---	0.00	3.35 KILOMETRO	3,124.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
Sub Total por Programa			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0501EA012615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0006 VICENTE GUERRERO	350,335.12	350,335.12	0.00	---	0.00	1,900.00 METRO LINEAL	678.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			350,335.12	350,335.12	0.00						
09	CALLE										
0901EA016615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0020 NUEVO TILA	308,109.94	308,109.94	0.00	---	0.00	550.00 METRO CUBICO	148.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			308,109.94	308,109.94	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3505EA015614301090	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	586,063.49	586,063.49	0.00	---	0.00	75.76 METRO CUBICO	956.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			586,063.49	586,063.49	0.00						
Sub Total por Programa			1,244,508.55	1,244,508.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,732,508.77	3,732,508.77	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

30,970,118.2130,970,118.210.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

TESORERO

VISAEAL ALTUNAR GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LILIANA GARCIA PABLO

SINDICO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

PRESIDENTE