

Municipio de : FRANCISCO LEÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

28-may.-26

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
121000001614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	10.04	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
120900005622301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EDIFICIO	7,245.00	PERSONAS
120400002614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
120900006612301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON	0030 COBERTURA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	2.67	2.00	EDIFICIO	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,450,000.00	2,450,000.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1602AA008515101020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	12.18	1.00	OBRA	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			50,000.00	50,000.00	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
170900007612301090	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EDIFICIO	7,245.00	PERSONAS
170500003614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
170600004615301090	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,944,828.00	1,944,828.00	0.00	---	0.00	4.00	KILOMETRO	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,694,828.00	2,694,828.00	0.00						
Sub Total por Programa			5,194,828.00	5,194,828.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,194,828.00	5,194,828.00	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN

28-may.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00	KILOMETRO	800.00	PERSONAS
1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			877,848.08	877,848.08	0.00						
Sub Total por Programa			877,848.08	877,848.08	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			877,848.08	877,848.08	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURSO											
IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA											
15 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE											
1501EA002612101090	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0017 SAN ANTONIO	2,714,908.47	2,714,908.47	0.00	---	0.00	712.14	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,714,908.47	2,714,908.47	0.00						
Sub Total por Programa			2,714,908.47	2,714,908.47	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA001614101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO	0026 NUEVO PARAISO	1,052,360.47	1,052,360.47	0.00	---	0.00	500.00	M2	95.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,052,360.47	1,052,360.47	0.00						
24 CAMINO (PIR)											
2401EA004614101090	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES DE 0+000 AL 0+683.63	0021 LAS CRUCES	1,271,028.82	1,271,028.82	0.00	---	0.00	1.00	PIEZAS	70.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN

28-may.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2401EA005614101090	APERTURA DE CAMINO NUEVO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+380 (PRIMERA ETAPA)	0040 NUEVO PROGRESO	3,049,426.05	3,049,426.05	0.00	--	0.00	1,380.00	METROS	52.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,320,454.87	4,320,454.87	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3001EA003614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0011 AZAPAC AMATAL	750,874.77	750,874.77	0.00	--	70.02	606.44	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			750,874.77	750,874.77	0.00						
Sub Total por Programa			6,123,690.11	6,123,690.11	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,838,598.58	8,838,598.58	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
ED EDUCACION											
06	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)										
060100001612101090	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULT. EN ESC. TELESEC. (2017)	0009 NARANJO	819,483.06	819,483.06	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	65.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			819,483.06	819,483.06	0.00						
Sub Total por Programa			819,483.06	819,483.06	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600EC034615301090	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	--	0.00	3.35	KILOMETRO	3,124.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
Sub Total por Programa			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0501EA012615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0006 VICENTE GUERRERO	350,335.12	350,335.12	0.00	--	0.00	1,900.00	METRO LINEAL	678.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			350,335.12	350,335.12	0.00						

Municipio de : FRANCISCO LEÓN

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

28-may.-26

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

09	CALLE										
0901EA016615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0020 NUEVO TILA	308,109.94	308,109.94	0.00	--	0.00	550.00	METRO CUBICO	148.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			308,109.94	308,109.94	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3505EA015614301090	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	586,063.49	586,063.49	0.00	--	0.00	75.76	METRO CUBICO	956.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			586,063.49	586,063.49	0.00						
Sub Total por Programa			1,244,508.55	1,244,508.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,732,508.77	3,732,508.77	0.00						
Total General			18,643,783.43	18,643,783.43	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

VISAEAL ALTUNAR GOMEZ

LILIANA GARCIA PABLO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE