

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

09-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609PM002624101090	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	822,879.84	822,879.84	0.00	---	0.00	88.00 ML	2,350.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			822,879.84	822,879.84	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIM06614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,633,040.16	1,633,040.16	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1209PM008614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	26.52	1.00 OBRA	21,727.00	HABITANTE
1209PIM10612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1201PIM09612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1206PIM07615301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1207PIM05614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1210PM006612301090	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	47.09	600.00 LAMPARAS	21,727.00	HABITANTE
1213PM001614301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,294,080.00	7,294,080.00	0.00	---	66.46	30,014.92 TON	38,900.00	HABITANTE
1210PIM04614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1205PIM03614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,728,002.22	1,728,002.22	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	1,358.00	PERSONAS
1204PIM02614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1203PIM08614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

09-nov.-23

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1204PM003612301090	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FRONTERA COMALAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	9.42	2,000.00 ML	21,727.00	HABITANTE
1205PM005612301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	3.61	350.00 ML	21,727.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			14,255,122.38	14,255,122.38	0.00					
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA									
1709PIM01612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1709PIM11612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					
Sub Total por Programa			15,078,002.22	15,078,002.22	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			15,078,002.22	15,078,002.22	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA									
0305EA028614301090	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0141 EJIDO EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	590,276.80	590,276.80	0.00	---	0.00	104.55 M2	1,477.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			590,276.80	590,276.80	0.00					
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
0905EA012614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0103 BARRIO SAN ISIDRO	2,895,245.44	2,895,245.44	0.00	---	83.05	2,309.03 ML	175.00	PERSONAS
0901EA032614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD HUIXNAYAL DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0006 HUIXNAYAL	2,600,310.76	2,600,310.76	0.00	---	0.00	440.95 ML	588.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,495,556.20	5,495,556.20	0.00					

11 DRENAJE PLUVIAL

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105EA033614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,305,472.84	3,305,472.84	0.00	--	0.00	428.14	ML	21,727.00	PERSONAS
1101EA024614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EJE VIAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,029,942.00	5,029,942.00	0.00	---	0.00	539.63	ML	21,727.00	PERSONAS
1101EA021614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO CUSHU RIO GRANDE DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0136 BARRIO NUEVO CUSHU RIO GRANDE	1,909,845.16	1,909,845.16	0.00	---	0.00	189.06	ML	21,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,245,260.00	10,245,260.00	0.00						
Sub Total por Programa			16,331,093.00	16,331,093.00	0.00						
ED EDUCACION											
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
4701EA036612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CCT. 07DPR3561T	0020 CIUDAD CUAUHTEMOC	2,672,258.79	2,672,258.79	0.00	--	0.00	1.00	CANCHA	443.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			2,672,258.79	2,672,258.79	0.00						
Sub Total por Programa			2,672,258.79	2,672,258.79	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)											
0202EA025614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO 2DA ETAPA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0111 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO	3,777,722.98	3,777,722.98	0.00	---	0.00	53.00	POSTE	1,022.00	PERSONAS
0201EA030614101090	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO JAMAICA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0026 BARRIO JAMAICA	1,732,445.20	1,732,445.20	0.00	---	0.00	26.00	POSTE	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,510,168.18	5,510,168.18	0.00						
11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS											
1101EA014622101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN COMISARIA EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,014.44	2,076,014.44	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	21,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,076,014.44	2,076,014.44	0.00						

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

09-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901EA023614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN BARRIO LA ALBORADA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0116 BARRIO LA ALBORADA	2,537,889.64	2,537,889.64	0.00	---	0.00	668.60 M3		640.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,537,889.64	2,537,889.64	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA020615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL BARRIO LA MESILLA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0135 BARRIO LA MESILLA	1,571,801.18	1,571,801.18	0.00	---	0.00	1,377.50 M2		156.00	PERSONAS
2001EA035615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0142 EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC	4,396,611.40	4,396,611.40	0.00	---	0.00	4,470.90 M2		2,788.00	PERSONAS
2001EA018615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL BARRIO LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0133 BARRIO LOS HORNOS	1,385,488.68	1,385,488.68	0.00	---	78.71	1,202.13 M2		21,727.00	PERSONAS
2001EA027615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BELLA VISTA DEL NORTE MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0139 BELLA VISTA DEL NORTE	3,765,880.54	3,765,880.54	0.00	---	0.00	3,902.50 M2		792.00	PERSONAS
2001EA034615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA VEGA	0143 BARRIO LA VEGA	1,267,767.20	1,267,767.20	0.00	---	0.00	1,097.10 M2		21,727.00	PERSONAS
2001EA029615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0140 BARRIO SAN PEDRO	481,052.72	481,052.72	0.00	---	0.00	455.63 M2		21,727.00	PERSONAS
2001EA031615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0138 BARRIO LA CEIBA	1,677,442.86	1,677,442.86	0.00	---	0.00	1,745.00 M2		21,727.00	PERSONAS
2001EA019615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA REFORMA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0134 LA REFORMA	3,277,483.52	3,277,483.52	0.00	---	0.00	3,171.00 M2		539.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,823,528.10	17,823,528.10	0.00						
Sub Total por Programa			27,947,600.36	27,947,600.36	0.00						

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

09-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

46,950,952.15 46,950,952.15 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0101FA002242101100	ADQUISICION DE CEMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00	---	100.00	496.00	LOTE	496.00	PERSONAS
0101FA001242101100	DOTACION DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	---	100.00	520.00	LOTE	80,897.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,572,000.00 4,572,000.00 0.00

Sub Total por Programa

4,572,000.00 4,572,000.00 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS**06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**

0600FA005247102120	ADQUISICION DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,120.47	2,076,120.47	0.00	---	100.00	523.00	LOTE	523.00	PERSONAS
0600FA004247102120	DOTACION DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,976,879.53	1,976,879.53	0.00	---	100.00	498.00	LOTE	498.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,053,000.00 4,053,000.00 0.00

Sub Total por Programa

4,053,000.00 4,053,000.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

8,625,000.00 8,625,000.00 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0101GA003211101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0101GA003253101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	12.50	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0101GA003239101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	162,000.00	162,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102GA006378101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: GASTOS DE OPERACION	0020 CIUDAD CUAUHTEMOC	291,691.41	291,691.41	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0102GA005398101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES; IMPUESTOS SOBRE NOMINAS (2% Y 6% ADICIONAL).	0020 CIUDAD CUAUHTEMOC	41,349.59	41,349.59	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0102GA001122101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DEL ALBERGUE.	0020 CIUDAD CUAUHTEMOC	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	---	55.92	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0101GA003216101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
0101GA003221101080	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	---	12.42	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
Sub Total por Subprograma			4,175,041.00	4,175,041.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,175,041.00	4,175,041.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,175,041.00	4,175,041.00	0.00						
Total General			74,828,995.37	74,828,995.37	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES GUTIERREZ JUAREZ

TESORERO

YSEL CASTELLANOS ARGUELLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MAMMIEL MAGDALENA ROBLERO ROBLERO

SINDICO

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA GONZALEZ

PRESIDENTE