

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609PM002624101090	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	822,879.84	822,879.84	0.00	---	0.00	88.00 ML	2,350.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			822,879.84	822,879.84	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PM001614301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,294,080.00	7,294,080.00	0.00	---	32.92	30,014.92 TON	38,900.00	HABITANTE
1210PIM04614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1213PIM06614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1209PIM10612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	683,040.16	683,040.16	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1201PIM09612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1205PIM03614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,728,002.22	1,728,002.22	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	1,358.00	PERSONAS
1204PIM02614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1203PIM08614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1204PM003612301090	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE FRONTERA COMALAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	7.15	2,000.00 ML	21,727.00	HABITANTE
1206PIM07615301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1207PIM05614301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1210PM006612301090	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	22.82	600.00 LAMPARAS	21,727.00	HABITANTE

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

18-ago.-23

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

14,255,122.38 14,255,122.38 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1709PIM11612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS
1709PIM01612301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00 PROYECTO	21,727.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

Sub Total por Programa

15,078,002.22 15,078,002.22 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

15,078,002.22 15,078,002.22 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0905EA012614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0103 BARRIO SAN ISIDRO	2,895,245.44	2,895,245.44	0.00	--	0.00	2,309.03 ML	175.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------------	--------------	--------------	------	----	------	-------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,895,245.44 2,895,245.44 0.00

11 DRENAJE PLUVIAL

1101EA011614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0130 BARRIO SANTA CRUZ	2,042,996.96	2,042,996.96	0.00	--	0.00	127.00 ML	21,727.00	PERSONAS
1101EA015614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0035 BARRIO LA ESMERALDA	399,413.52	399,413.52	0.00	--	0.00	85.00 ML	21,727.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,442,410.48 2,442,410.48 0.00

Sub Total por Programa

5,337,655.92 5,337,655.92 0.00

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

18-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202EA007614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	0128 BARRIO NUEVA ESPERANZA	1,817,653.98	1,817,653.98	0.00	---	0.00	24.00	POSTE	70.00	PERSONAS
0202EA008614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EJIDO EL JOCOTE DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0127 EJIDO EL JOCOTE	2,541,470.70	2,541,470.70	0.00	---	0.00	31.00	POSTE	77.00	PERSONAS
0201EA006614101090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA DE LA LOCALIDAD CIUDAD CUAUHEMOC 2A SECCION DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0100 CIUDAD CUAUHEMOC 2A. SECCION	4,714,630.70	4,714,630.70	0.00	---	0.00	72.00	POSTE	91.00	PERSONAS
0202EA005614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN RANCHERIA LA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0129 RANCHERIA LA LAGUNETA	2,444,751.62	2,444,751.62	0.00	---	0.00	30.00	POSTE	55.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,518,507.00	11,518,507.00	0.00						
11	INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS										
1101EA014622101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN COMISARIA EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,014.44	2,076,014.44	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	21,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,076,014.44	2,076,014.44	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA013615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EBICADO EN LA LOCALIDAD BARRIO BUENOS AIRES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0132 BARRIO BUENOS AIRES	3,444,417.44	3,444,417.44	0.00	---	0.00	3,380.05	M2	21,727.00	PERSONAS
2001EA002615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0126 SANTA TERESA LLANO GRANDE	5,492,356.98	5,492,356.98	0.00	---	0.00	4,340.00	M2	548.00	PERSONAS
2001EA018615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL BARRIO LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0133 BARRIO LOS HORNOS	1,385,488.68	1,385,488.68	0.00	---	0.00	1,202.13	M2	21,727.00	PERSONAS

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2001EA016615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BARRIO EL AZUFRE DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0021 BARRIO EL AZUFRE	1,690,257.38	1,690,257.38	0.00	--	0.00	1,359.17	M2	325.00	PERSONAS
2001EA017615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD BARRIO VILLAFLORES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0025 BARRIO VILLAFLORES	3,502,362.06	3,502,362.06	0.00	--	0.00	3,220.14	M2	21,727.00	PERSONAS
2001EA009615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CENTRAL 2A ETAPA EN EL EJIDO GUADALUPE GRIJALVA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS	0113 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA	5,054,794.16	5,054,794.16	0.00	--	0.00	3,462.00	M2	1,020.00	PERSONAS
2001EA010615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO FRAMBOYAN DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA	0124 BARRIO FRAMBOYAN	702,829.96	702,829.96	0.00	--	0.00	501.45	M2	21,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,272,506.66	21,272,506.66	0.00						
Sub Total por Programa			34,867,028.10	34,867,028.10	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			40,204,684.02	40,204,684.02	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101FA002242101100	ADQUISICION DE CEMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00	--	100.00	496.00	LOTE	496.00	PERSONAS
0101FA001242101100	DOTACION DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	--	100.00	520.00	LOTE	80,897.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,572,000.00	4,572,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,572,000.00	4,572,000.00	0.00						

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

0600FA004247102120	DOTACION DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,976,879.53	1,976,879.53	0.00	--	100.00	498.00	LOTE	498.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	----	--------	--------	------	--------	----------

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0600FA005247102120	ADQUISICION DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,120.47	2,076,120.47	0.00	--	100.00	523.00	LOTE	523.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,053,000.00	4,053,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,053,000.00	4,053,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,625,000.00	8,625,000.00	0.00						
Total General			63,907,686.24	63,907,686.24	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES GUTIERREZ JUAREZ

YSEL CASTELLANOS ARGUELLO

MAMMIEL MAGDALENA ROBLERO ROBLERO

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA GONZALEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE