

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1209260016123010900	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1209260026143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1209260036123010900	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1207260056143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,136,734.77	2,136,734.77	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1201260046123010900	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS EDUCACION BASICA	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1209260066123010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1204260076143010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1210260086143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1208260096143010900	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1213260116143010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1206260106153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y EXTRACION DE DERRUMBRES	0002 LOCALIDADES VARIAS	7,280,218.64	7,280,218.64	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1205260126143010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1205260136143010900	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL	0002 LOCALIDADES VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1209260146223010900	MANTENIMIENTO DE MERCADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
1209260156123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	48,476.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			24,016,953.41	24,016,953.41	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602260165641010900	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	3.19	13.00	EQUIPO	48,476.00	PERSONAS
1602260175191010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PRESIDECIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	3.34	40.00	EQUIPO	48,476.00	PERSONAS
1602260185151010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO(PRESIDENCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	10.00	EQUIPO	48,476.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1602260195631010200	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	5.00 EQUIPO		48,476.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,450,000.00	1,450,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			25,466,953.41	25,466,953.41	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			25,466,953.41	25,466,953.41	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901E0A28614101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BELLA VISTA	0141 BELLAVISTA	5,736,211.29	5,736,211.29	0.00	---	29.01	1,294.40 METRO LINEAL		2,240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,736,211.29	5,736,211.29	0.00						
Sub Total por Programa			5,736,211.29	5,736,211.29	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
0706EARE1325101090	FISM/2026.-ARRENDAMIENTO DE 3 UNIDADES VEHICULARES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,975,146.02	2,975,146.02	0.00	---	54.55	3.00 VEHICULO		24.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,975,146.02	2,975,146.02	0.00						
Sub Total por Programa			2,975,146.02	2,975,146.02	0.00						

UR URBANIZACIÓN

02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202EA012614401090	FISM/2026.-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA, UBICADA EN EL CANTON CEDRAL	0029 CANTON EL CEDRAL	3,386,741.14	3,386,741.14	0.00	---	52.04	3,121.00 METRO		432.00	PERSONAS
0204EA025614301090	FISM/2026.-MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA AEREA EN LA COLONIA OBRERA	0036 COLONIA OBRERA	2,921,106.11	2,921,106.11	0.00	---	0.00	3,400.00 METRO		2,250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,307,847.25	6,307,847.25	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

17-ago.-26

Pág. 3 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09	CALLE										
0901EA004615101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, UBICADA EN BARRIO SAN FRANCISCO	0181 BARRIO SAN FRANCISCO	5,444,041.88	5,444,041.88	0.00	---	0.00	2,597.95	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
0901EA011615101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO OTE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, UBICADA EN EL BARRIO EL CARMEN	0119 BARRIO EL CARMEN	1,894,778.31	1,894,778.31	0.00	---	79.28	1,169.00	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
0901EA010615101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION	0182 BARRIO SAN JOSE	3,129,024.09	3,129,024.09	0.00	---	54.06	1,432.93	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
0901EA008615101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE FEBRERO ENTRE AV VICENTE GUERRERO E IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN COL. LAS HORTENCIAS II	0210 HORTENCIAS II	2,135,172.48	2,135,172.48	0.00	---	62.95	1,018.40	METRO CUADRADO	403.00	PERSONAS
0901EA009615101090	FISM/2026.-CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RAYON NTE. ENTRE CALLE MORELOS OTE. Y PORFIRIO DIAZ OTE., UBICADA EN EL BARRIO EL CARMEN	0119 BARRIO EL CARMEN	4,265,549.27	4,265,549.27	0.00	---	48.58	1,627.57	METRO LINEAL	32,109.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,868,566.03	16,868,566.03	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA026614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO EN CALLE ESCORPION Y CALLE JUPITER EN AMPLIACION PROGRESO	0228 COLONIA AMPLIACION PROGRESO	2,891,123.19	2,891,123.19	0.00	---	0.00	1,110.00	METRO CUADRADO	1,484.00	PERSONAS
2001EA021614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN CALLE JAVIER MINA ORIENTE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR, EN BARRIO SAN JOSE	0182 BARRIO SAN JOSE	1,121,853.52	1,121,853.52	0.00	---	0.00	431.90	METRO CUADRADO	12,159.00	PERSONAS
2001EA018614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AV. GALEANA, EN BARRIO SANTA CRUZ	0194 BARRIO SANTA CRUZ	1,889,368.21	1,889,368.21	0.00	---	0.00	1,038.71	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA019614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO EN LA AV. MATAMOROS SUR ENTRE CALLE CONSTITUCION PTE Y CALLE JAVIER MINA PTE., BARRIO SANTA CRUZ	0130 SANTA CRUZ	2,531,861.44	2,531,861.44	0.00	---	0.00	1,076.00	METRO CUADRADO	1,470.00	PERSONAS
2001EA015614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PONIENTE ENTRE AV. MATAMOROS Y AV. GALEANA, BARRIO SAN FRANCISCO	0220 BARRIO SAN FRANCISCO.	3,702,196.13	3,702,196.13	0.00	---	0.00	2,206.41	METRO CUADRADO	32,249.00	PERSONAS
2001EA001614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA AL INGENIO DEL TRAMO 0+483 AL 0+718 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,059,797.95	5,059,797.95	0.00	---	76.40	1,880.00	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
2001EA002614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL INGENIO DEL TRAMO 0+718 AL 1+008, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,330,451.83	4,330,451.83	0.00	---	0.00	2,453.40	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
2001EA022614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN AV RETIRO SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE OTE. BARRIO SAN JOSE	0182 BARRIO SAN JOSE	2,565,205.01	2,565,205.01	0.00	---	0.00	1,600.67	METRO CUADRADO	490.00	PERSONAS
2001EA027614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN AV. RAYON SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO I. MADERO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,536,215.71	1,536,215.71	0.00	---	0.00	833.25	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
2001EA020614101090	FISM/2026.-PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HCO EN AV. GONZALEZ ORTEGA SUR ENTRE ITURBIDE Y ALLENDE OTE, BARRIO SAN JOSE	0182 BARRIO SAN JOSE	2,299,260.64	2,299,260.64	0.00	---	0.00	1,079.21	METRO CUADRADO	32,109.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			27,927,333.63	27,927,333.63	0.00						
Sub Total por Programa			51,103,746.91	51,103,746.91	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			59,815,104.22	59,815,104.22	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			504,030.00	504,030.00	0.00						
Sub Total por Programa			504,030.00	504,030.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0201030076141010900	03007 EC.- INTRODUCCION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	386,665.12	386,665.12	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,560.00	PERSONAS
0201030256141010900	03025 EC.- CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	588,166.00	588,166.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
0202ADM02614401090	ADM02 EC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 2	0002 LOCALIDADES VARIAS	1,855,957.86	1,855,957.86	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	51,359.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,830,788.98	2,830,788.98	0.00						
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405ADM03614301090	ADM03 EC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 3	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,114.97	4,114.97	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,114.97	4,114.97	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0504030336153010900	03033 EC.- CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	556,533.23	556,533.23	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	2,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			556,533.23	556,533.23	0.00						
06	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
0601300466141010900	30046 EC.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	878,647.17	878,647.17	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	2,500.00	PERSONAS
0601030146141010900	03014 EC.- CONTRUCCION DE SALDOS DE USOS MULTIPLES EJIDO SANTA RITA CORONADO	0006 SANTA RITA CORONADO	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0601030226141010900	03022 EC.- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO MORELOS	0215 EJIDO MORELOS	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,978,647.17	1,978,647.17	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
1002030386143010900	03038 EC.- REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERO DE DICIEMBRE	0225 PRIMERO DE DICIEMBRE	59,936.20	59,936.20	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1001300286141010900	30028 EC.- COSNTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO BRASIL. MORELOS	0226 BARRIO BRASIL MORELOS	209,615.83	209,615.83	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	6,500.00	PERSONAS
1001300126141010900	30012 EC.- CONTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES NUEVA AMERICA	0018 NUEVA AMERICA	44,161.19	44,161.19	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	6,500.00	PERSONAS
1002030626141010900	03062 EC.- CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL CANTON PLAYA GRANDE	0020 CANTON PLAYA GRANDE	32,437.09	32,437.09	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			346,150.31	346,150.31	0.00						
Sub Total por Programa			5,716,234.66	5,716,234.66	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101PV007611401090	PV007 EC.- COSNTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV106114010900	PIV10 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0123 EL PROGRESO	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV046114010900	PIV04 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0187 COLONIA EL RELICARIO	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV066114010900	PIV06 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0189 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	450.00	PERSONAS
0101PV001611401090	PV001 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA 0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS
0101PIV086114010900	PIV08 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0206 COLONIA BUENOS AIRES	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	1,500.00	PERSONAS
0101PIV136114010900	PIV13 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0221 COLONIA TORRECILLAS	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.07	0.07	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
1602VI0236144010900	VI023 EC.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON EL ARENAL	0005 EL ARENAL	297,682.77	297,682.77	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	300.00	PERSONAS
1602VI0256144010900	VII025 EC.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON PLAYA GRANDE	0020 CANTON PLAYA GRANDE	70,381.46	70,381.46	0.00	---	0.00	13.00	POSTE	736.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			368,064.23	368,064.23	0.00						
Sub Total por Programa			368,064.30	368,064.30	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento	20,686,475.60	20,686,475.60	0.00								
--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102FA007355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	661,922.00	661,922.00	0.00	---	0.00	5.00 VEHICULO	53,242.00	PERSONAS	
0102FA005113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,117,302.00	4,117,302.00	0.00	---	45.48	53,242.00 PERSONAS	34.00	PERSONAS	
0102FA005132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	514,662.75	514,662.75	0.00	---	5.13	53,242.00 PERSONAS	34.00	PERSONAS	
0102FA005398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	138,958.94	138,958.94	0.00	---	0.00	53,242.00 PERSONAS	34.00	PERSONAS	
0102FA005392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,337.54	8,337.54	0.00	---	0.00	53,242.00 PERSONAS	34.00	PERSONAS	
0102FA006261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	667,519.20	667,519.20	0.00	---	0.00	53,242.00 PERSONAS	22,237.90	LITROS	
0103FA008345102010	SEGURO VEHICULAR DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	203,974.75	203,974.75	0.00	---	0.00	6.00 SEGURO	53,242.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			6,312,677.18	6,312,677.18	0.00						
Sub Total por Programa			6,312,677.18	6,312,677.18	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI										
0305FA012113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	615,517.20	615,517.20	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	59,941.00	PERSONAS	
0305FA012132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,939.65	76,939.65	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	59,941.00	PERSONAS	
0305FA012398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,773.71	20,773.71	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	59,941.00	PERSONAS	
0305FA012392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,246.42	1,246.42	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	59,941.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			714,476.98	714,476.98	0.00						
05	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA										
0509FA013113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENION AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,516.00	204,516.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	59,941.00	PERSONAS	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0509FA013132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,564.50	25,564.50	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	59,941.00	PERSONAS
0509FA013398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,902.42	6,902.42	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	59,941.00	PERSONAS
0509FA013392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	414.14	414.14	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	59,941.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	237,397.06	237,397.06	0.00
---------------------------	------------	------------	------

Sub Total por Programa	951,874.04	951,874.04	0.00
------------------------	------------	------------	------

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702FA011113402020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,747,793.20	6,747,793.20	0.00	---	0.00	67.00	PERSONAS	53,242.00	PERSONAS
0702FA011132202020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	843,474.15	843,474.15	0.00	---	0.00	67.00	PERSONAS	53,242.00	PERSONAS
0702FA011392202020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,664.28	13,664.28	0.00	---	0.00	67.00	PERSONAS	53,242.00	PERSONAS
0702FA011398102020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	227,738.02	227,738.02	0.00	---	0.00	67.00	PERSONAS	53,242.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	7,832,669.65	7,832,669.65	0.00
---------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Programa	7,832,669.65	7,832,669.65	0.00
------------------------	--------------	--------------	------

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0204FA009144102010	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,854.45	80,854.45	0.00	---	0.00	34.00	SEGURO	34.00	PERSONAS
0203FA010271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	449,099.04	449,099.04	0.00	---	0.00	578.00	PIEZA	53,242.00	PERSONAS
0202FA004614301090	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO DEL 15% FOMPC(DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO MASHISHAPA)	0017 CANTON LAS MORENAS	1,740,016.41	1,740,016.41	0.00	---	0.00	26,270.00	METRO CUBICO	500.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	2,269,969.90	2,269,969.90	0.00
---------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Programa	2,269,969.90	2,269,969.90	0.00
------------------------	--------------	--------------	------

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA003443101090	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,138,848.91	1,138,848.91	0.00	---	21.07	60,800.00	DESAYUNOS	1,340.00	PERSONAS
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------	----------

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			1,138,848.91	1,138,848.91	0.00						
Sub Total por Programa			1,138,848.91	1,138,848.91	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			18,506,039.68	18,506,039.68	0.00						

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600ADM04615301090	FC OBRAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0002 LOCALIDADES VARIAS	4,504,212.36	4,504,212.36	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	51,359.00	PERSONAS
0600ADM05615301090	FC OBRAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0002 LOCALIDADES VARIAS	746,321.30	746,321.30	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	51,359.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,250,533.66	5,250,533.66	0.00						
Sub Total por Programa			5,250,533.66	5,250,533.66	0.00						

UR URBANIZACIÓN

09		CALLE									
0901300096151010900	FC PISO FIRME	0001 CABECERA MUNICIPAL	227,095.92	227,095.92	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			227,095.92	227,095.92	0.00						
10		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA									
1001300436141010900	FC TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES FACC. VIDA MEJOR	0189 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	249,561.80	249,561.80	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			249,561.80	249,561.80	0.00						
Sub Total por Programa			476,657.72	476,657.72	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,727,191.38	5,727,191.38	0.00						

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

14 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)											
140116GA16143010900	16GA1 EC.-CONSTRUCCIONES DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO 1	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,000.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

140216GA2614401090	GC.- CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO2	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS
1402ADM06614401090	ADM06 GC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0002 LOCALIDADES VARIAS	205,185.26	205,185.26	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	50.00	PERSONAS
140216GA3614401090	16GA3 GC.- CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS COMPLEMENTARIAS TRAMO 3	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS
140216GA4614401090	16GA4 GC.- CONSTRUCCION DE OBRA BASICAS (DREN PLUVIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS
140216GA5614401090	16GA5 GC.- CONSTRUCCION DE OBRA BASICAS (DRENAJE SANITARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,005,185.26	2,005,185.26	0.00						
Sub Total por Programa			2,005,185.26	2,005,185.26	0.00						

VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101PIV096114010900	PIV09 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,234.40	98,234.40	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,600.00	PERSONAS
0101PIV126114010900	PIV12 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	108,290.89	108,290.89	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV026114010900	PIV02 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0197 FRACCIONAMIENTO LAS HORTENCIAS	150,798.57	150,798.57	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	1,500.00	PERSONAS
0101PIV146114010900	PIV14 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0197 FRACCIONAMIENTO LAS HORTENCIAS	172,313.43	172,313.43	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,650.00	PERSONAS
0101PIV156114010900	PIV15 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0197 FRACCIONAMIENTO LAS HORTENCIAS	323,139.82	323,139.82	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,600.00	PERSONAS
0101PIV036114010900	PIV03 GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0221 COLONIA TORRECILLAS	150,798.57	150,798.57	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
0101PV007611401090	PV007 EC.- COSNTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,798.57	150,798.57	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV046114010900	PIV04 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0187 COLONIA EL RELICARIO	107,842.46	107,842.46	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV106114010900	PIV10 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0123 EL PROGRESO	323,139.82	323,139.82	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0101PIV136114010900	PIV13 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0221 COLONIA TORRECILLAS	108,241.22	108,241.22	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,000.00	PERSONAS
0101PIV086114010900	PIV08 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0206 COLONIA BUENOS AIRES	107,691.43	107,691.43	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	1,500.00	PERSONAS
0101PV001611401090	PV001 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA 0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	98,234.40	98,234.40	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	3,500.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0101PIV066114010900	PIV06 EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0189 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	107,691.43	107,691.43	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,007,215.01	2,007,215.01	0.00						
Sub Total por Programa			2,007,215.01	2,007,215.01	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,012,400.27	4,012,400.27	0.00						

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
14 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)											
1405000756143010900	00075 HC.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES (BARRIO GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	163,308.64	163,308.64	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
1405000786143010900	00078 HC.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (AV. JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y RODULFO FIGUEROA	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,390.00	34,390.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
1402ADM06614401090	ADM06 GC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0002 LOCALIDADES VARIAS	8,811.19	8,811.19	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	50.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			206,509.83	206,509.83	0.00						
Sub Total por Programa			206,509.83	206,509.83	0.00						

UR URBANIZACIÓN											
06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
0601300706141010900	30070 HC.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,868.98	71,868.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,600.00	PERSONAS
0601000766141010900	00076 HC.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. EL MIRADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,969,119.81	1,969,119.81	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	4,500.00	PERSONAS
0601000796141010900	00079 HC.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. INDEPENDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,054,389.00	2,054,389.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	1,200.00	PERSONAS
0601000776141010900	00077 HC.- CONSTRUCCION DE PANGAN EN EJIDO AZTLAN	0031 AZTLAN	618,259.12	618,259.12	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	5,300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,713,636.91	4,713,636.91	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
1001300716141010900	30071 HC.- CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO COL. OBRERA	0036 COLONIA OBRERA	15,995.62	15,995.62	0.00	---	0.00	1.00	OBRAS	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,995.62	15,995.62	0.00						
Sub Total por Programa			4,729,632.53	4,729,632.53	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,936,142.36	4,936,142.36	0.00						
Total General			139,150,306.92	139,150,306.92	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEOPOLDO ANGEL NISHIZAWA

TESORERO

GERARDO SANCHEZ ROJAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LUZ DEL CARMEN NAZAR ENRIQUEZ

SINDICO

REGULO PALOMEQUE SANCHEZ

PRESIDENTE