

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1206PIM05615301090	PIM05- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: REFORMA Y PLANADA - GUADALUPE VICTORIA A RIA. EL PORVENIR TRES PICOS DEL KM 0+000 AL KM 10+400 EN TRAMOS AISLADOS.	0029 LOC. EL PORVENIR TRES PICOS	2,303,837.76	2,303,837.76	0.00	---	78.20	10.40 KM		800.00	PERSONAS
1206PIM06615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO RANCHERIA PRIMAVERA A EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA DEL TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+200 EN TRAMOS AISLADOS.UBICADO EN EL EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS.	0085 EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA	2,212,187.19	2,212,187.19	0.00	---	74.33	4.20 KM		750.00	PERSONAS
1209PIM10614301090	PIM 10 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (COBERTURTA MUNICIPAL)	0032 COBERTURA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	28.30	1.00 MANTENIMIENTO		24,512.00	PERSONAS
1206PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0032 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 KILOMETRO		370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,766,024.95	4,766,024.95	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1604ADQ01515101040	ADQ01- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO AREA : TESORERIA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,200.00	20,200.00	0.00	---	100.00	2.00 EQUIPO		2.00	PERSONAS
1603ADQ02515101030	ADQUISICION 01 EQUIPO DE COMPUTO AREA: SECRETARIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,800.00	8,800.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO		1.00	PERSONAS
1602ADQ03515101020	ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE COMPUTO AREA: TRANSPARENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,800.00	8,800.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO		1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			37,800.00	37,800.00	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
1705PIM08614301090	PIM 08 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0032 COBERTURA MUNICIPAL	736,568.84	736,568.84	0.00	---	19.57	1.00 MANTENIMIENTO		24,512.00	PERSONAS
1704PIM09614301090	PIM 09 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL)	0032 COBERTURA MUNICIPAL	425,958.78	425,958.78	0.00	---	59.60	1.00 MANTENIMIENTO		24,512.00	PERSONAS
1710PIMO7614301090	PIM 07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0032 COBERTURA MUNICIPAL	909,410.86	909,410.86	0.00	---	45.28	1.00 MANTENIMIENTO		24,512.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,071,938.48	2,071,938.48	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			6,875,763.43	6,875,763.43	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,875,763.43	6,875,763.43	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901E2009614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO CARMEN JUCUMA EL UNICPIO DE AMATAN, CHIAPAS	0013 EJIDO EL CARMEN JUCUMA	4,562,405.86	4,562,405.86	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	348.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,562,405.86	4,562,405.86	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3202E2621614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION COLECTOR Y TANQUES SEPTICO	0006 EJIDO REFORMA Y PLANADA	4,037,702.85	4,037,702.85	0.00	---	0.00	135.00	M2	1,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,037,702.85	4,037,702.85	0.00						
Sub Total por Programa			8,600,108.71	8,600,108.71	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0505E2619615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AMATAN - NUEVO SAN LORENZO (LA CH00ZA9 - REFORMA Y PLANADA DEL KM. 2+200 AL KM 7+400 EN TRAMOS AISLADOS	0006 EJIDO REFORMA Y PLANADA	1,929,417.14	1,929,417.14	0.00	---	78.42	5.20	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,929,417.14	1,929,417.14	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001E2617614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO REFORMA Y PLANADA AL EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN TRAMOS AISLADOS	0039 EJIDO GUADALUPE VICTORIA	1,930,133.64	1,930,133.64	0.00	---	77.71	1,008.00	M2	800.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2001E2614614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO R/A. ROSARIO PRIMERA SECCION - EJIDO FRANCISCO I. MADERO EN TRAMOS AISLADOS	0055 EJIDO FRANCISCO I. MADERO	1,147,756.12	1,147,756.12	0.00	---	0.00	750.00	M2	714.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,077,889.76	3,077,889.76	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3001E2622612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL BARRIO LA TRANCA	0090 BARRIO LA TRANCA	1,321,972.92	1,321,972.92	0.00	---	0.00	480.00	M2	4,327.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,321,972.92	1,321,972.92	0.00						
Sub Total por Programa			6,329,279.82	6,329,279.82	0.00						

VI VIVIENDA											
02	MURO FIRME										
0201E2612611101090	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME REFORZADO CON CADENAS Y CASTILLOS EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANDRES	0131 EJIDO SAN ANDRES	2,815,329.79	2,815,329.79	0.00	---	75.00	1,908.00	M2	212.00	PERSONAS
0201E2607611101090	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENAS Y CASTILLO 2DA ETAPA RANCHERIA MORELIA PRIMERA	0041 RANCHERIA MORELIA PRIMERA	4,645,294.15	4,645,294.15	0.00	---	75.76	3,148.20	M2	414.00	PERSONAS
0201EA206611101090	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENAS Y CASTILLO UBICADO EN EL EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS SEGUNDA ETAPA	0035 EJIDO SAN ANTONIO 3 PICOS	4,645,294.15	4,645,294.15	0.00	---	65.15	3,148.20	M2	346.00	PERSONAS
0201E2605611101090	CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENA Y CASTILLO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR TRES PICOS	0029 LOC. EL PORVENIR TRES PICOS	4,222,994.68	4,222,994.68	0.00	---	83.33	2,862.00	M2	240.00	PERSONAS
0201E2608611101090	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CASTILLO Y CADENAS EN EL EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA	0080 RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA	3,519,162.24	3,519,162.24	0.00	---	68.00	2,385.00	M2	250.00	PERSONAS
0201E2620611101090	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENAS Y CASTILLO EN LA LOCALIDA EJIDO EL CARMEN	0115 EJIDO EL CARMEN	2,956,096.29	2,956,096.29	0.00	---	71.43	2,003.40	M2	180.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0201E2016611101090	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENA Y CASTILLOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0027 EJIDO EMILIANO ZAPATA	2,885,713.03	2,885,713.03	0.00	---	73.17	1,955.70	M2	209.00	PERSONAS
0201E2615611101090	CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MURO FIRME REFORZADO CON CADENAS Y CASTILLOS EN LA LOCALIDAD RANCHERIA CONGREGACION LA LOMA	0025 R/A CONGREGACION LA LOMA	3,308,012.50	3,308,012.50	0.00	---	63.83	2,241.90	M2	221.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			28,997,896.83	28,997,896.83	0.00						
Sub Total por Programa			28,997,896.83	28,997,896.83	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			43,927,285.36	43,927,285.36	0.00						

EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0102E2336351101090	ACONDICIONAMIENTO DE 07 ESPACIOS EN FORMA DE CUBICULOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTA MIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	881,279.34	440,639.67	440,639.67	---	0.00	7.00	ESPACIOS	35.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			881,279.34	440,639.67	440,639.67						
Sub Total por Programa			881,279.34	440,639.67	440,639.67						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			881,279.34	440,639.67	440,639.67						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
0902E2233614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	---	0.00	1.30	KILOMETRO	4,327.00	PERSONAS
0902E2343614301090	AMPLIACION DE LA RED DE DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	438,304.00	219,152.00	219,152.00	---	0.00	477.00	METROS LINEALES	350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			30,438,304.00	15,219,152.00	15,219,152.00						
Sub Total por Programa			30,438,304.00	15,219,152.00	15,219,152.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento	30,438,304.00	15,219,152.00	15,219,152.00
Total General	82,122,632.13	66,462,840.46	15,659,791.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ
TESORERO

ING. PEDRO PEREZ CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FANNY CASTELLANOS CASTELLANOS
SINDICO

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA
PRESIDENTE