

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

28-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501EA085612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0282 TIAKIL SANTIZ	1,639,675.10	1,639,675.10	0.00	---	100.00	540.00	M2	360.00	ALUMNOS
25010EA88612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN:ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31 CON CLAVE:07DST0031UV	0202 BARRIO MUK ' UL AKIL	1,652,182.19	1,652,182.19	0.00	---	0.00	558.00	M2	480.00	ALUMNOS
2501EA084612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	0005 EL CORRALITO	2,566,327.88	2,566,327.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	240.00	ALUMNOS
2501EA086612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0154 SAN JUAN DEL VALLE	1,639,675.10	1,639,675.10	0.00	---	0.00	608.00	M2	240.00	ALUMNOS
2501EA087612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN : CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO. 11 (CECYT 11) CON CLAVE: 07ETV0011F	0284 CABECERA MUNICIPAL (CECYT NO.11)	1,075,875.40	1,075,875.40	0.00	---	0.00	726.00	M2	480.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			8,573,735.67	8,573,735.67	0.00						
26	CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS										
2601EA091612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO.CLAVE: 07EPB0062A	0149 TZUTILJA	690,258.15	690,258.15	0.00	---	56.43	765.00	M2	480.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			690,258.15	690,258.15	0.00						
Sub Total por Programa			11,850,983.79	11,850,983.79	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0106EA070336101090	CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,431,988.09	3,431,988.09	0.00	---	70.91	7.00	PROYECTO	41,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,431,988.09	3,431,988.09	0.00						
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201EA068332201090	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS INTEGRALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,863,976.18	6,863,976.18	0.00	---	76.55	1.00	PROYECTO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,863,976.18	6,863,976.18	0.00						
Sub Total por Programa			10,295,964.27	10,295,964.27	0.00						

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

28-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3705EA069612301090	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,949,649.15	7,949,649.15	0.00	---	100.00	6,900.00	M2	3,671.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,949,649.15	7,949,649.15	0.00						
Sub Total por Programa			24,306,621.68	24,306,621.68	0.00						
VI VIVIENDA											
05 TECHO FIRME											
0505EA215611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0009 CHENCHAUC	684,475.40	684,475.40	0.00	---	78.00	4,910.50	M2	300.00	PERSONAS
0505EA172611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) (3RA. ETAPA)	0025 PAXTONTICJA	3,449,756.02	3,449,756.02	0.00	---	78.17	24,748.92	M2	1,512.00	PERSONAS
0505EA183611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) SEGUNDA ETAPA)	0279 CH' IXTEALJA	396,995.73	396,995.73	0.00	---	79.31	2,848.09	M2	174.00	PERSONAS
0505EA185611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0069 YA' ALCOTZ	355,927.21	355,927.21	0.00	---	76.92	2,553.46	M2	156.00	PERSONAS
0505EA180611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0065 ELUMILJA	410,685.24	410,685.24	0.00	---	36.67	2,946.30	M2	180.00	PERSONAS
0505EA174611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0196 PATRIA NUEVA	492,822.29	492,822.29	0.00	---	77.78	3,535.56	M2	216.00	PERSONAS
0505EA179611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0136 NUEVO SAN RAMON	410,685.24	410,685.24	0.00	---	80.00	2,946.30	M2	180.00	PERSONAS
0505EA178611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0082 TZAJALOCOCH	410,685.24	410,685.24	0.00	---	50.00	2,946.30	M2	180.00	PERSONAS
0505EA201611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0016 JOVILTÓN	876,128.51	876,128.51	0.00	---	73.44	6,285.44	M2	384.00	PERSONAS
0505EA168611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) SEGUNDA ETAPA	0137 EL PARAISO	711,854.42	711,854.42	0.00	---	78.85	5,106.92	M2	312.00	PERSONAS
0505EA202611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0167 LA PROVIDENCIA	862,439.00	862,439.00	0.00	---	77.78	6,187.23	M2	378.00	PERSONAS
0505EA218611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0147 SANTA CRUZ	616,027.86	616,027.86	0.00	---	77.78	4,419.45	M2	270.00	PERSONAS
0505EA219611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0171 TAJALTIK	602,338.35	602,338.35	0.00	---	77.27	4,321.24	M2	264.00	PERSONAS
0505EA212611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0099 VISTAHERMOSA	698,164.91	698,164.91	0.00	---	78.43	5,008.71	M2	306.00	PERSONAS
0505EA223611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0041 SAN RAFAEL LOLJA	547,580.32	547,580.32	0.00	---	77.50	3,928.40	M2	240.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

28-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05050E207611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0252 YOCHIB (BARRIO TZAJALCHEN I)	1,820,704.56	1,820,704.56	0.00	---	52.53	13,061.93	M2	798.00	PERSONAS
0505EA158611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0316 YOCHIB (BARRIO YOCHIB)	1,368,950.80	1,368,950.80	0.00	---	93.00	9,821.00	M2	600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,716,221.10	14,716,221.10	0.00						
Sub Total por Programa			14,716,221.10	14,716,221.10	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			61,169,790.84	61,169,790.84	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
010120F16254102010	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (BIOSEGURIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,097,545.60	1,097,545.60	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	43,350.00	PERSONAS
010220F04113402010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,371,200.00	2,371,200.00	0.00	---	75.12	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F04132202010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	395,200.00	395,200.00	0.00	---	0.00	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F04398102010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,328.00	55,328.00	0.00	---	57.84	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F07261102010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,019.39	400,019.39	0.00	---	94.70	19,190.00	LITRO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,319,292.99	4,319,292.99	0.00						
Sub Total por Programa			4,319,292.99	4,319,292.99	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
020120F19311101040	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,423,398.59	1,423,398.59	0.00	---	100.00	5.00	PAGO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,423,398.59	1,423,398.59	0.00						
Sub Total por Programa			1,423,398.59	1,423,398.59	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010120F06271102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,752.49	600,752.49	0.00	---	56.51	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06261102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,956.80	800,956.80	0.00	---	76.65	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06345102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,703.35	102,703.35	0.00	---	97.14	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06355102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,971.20	185,971.20	0.00	---	43.25	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06541102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,146,143.43	1,146,143.43	0.00	---	70.37	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F02144102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,261.20	76,261.20	0.00	---	0.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F18296102010	EQUIPAMIENTO PARA DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,990.57	185,990.57	0.00	---	50.00	2.00	VEHICULO	43,350.00	PERSONAS
010120F18212102010	EQUIPAMIENTO PARA DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.00	14,000.00	0.00	---	50.00	2.00	VEHICULO	43,350.00	PERSONAS
010120F01113402010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,707,200.00	2,707,200.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01132202010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	451,200.00	451,200.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01398102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	7,000.00	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01171502010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,600.00	47,600.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F02113402010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,665,600.00	1,665,600.00	0.00	---	75.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F02132202010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	277,600.00	277,600.00	0.00	---	0.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F02398102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,864.00	38,864.00	0.00	---	57.14	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,307,843.04	8,307,843.04	0.00						
02	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL										
020320F03113402010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
020320F03132202010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
020320F03398102010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,480.00	4,480.00	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			228,480.00	228,480.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

28-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

8,536,323.04 8,536,323.04 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

070220F05113402020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	537,600.00	537,600.00	0.00	---	76.64	8.00 PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070220F05132202020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,600.00	89,600.00	0.00	---	0.00	8.00 PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070220F05398102020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,544.00	12,544.00	0.00	---	57.14	8.00 PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070220F08326102020	OPERACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	730,800.00	730,800.00	0.00	---	71.43	1.00 EQUIPO	43,350.00	PERSONAS
070120F13271102020	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	323,582.00	323,582.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	43,350.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,694,126.00 1,694,126.00 0.00

Sub Total por Programa

1,694,126.00 1,694,126.00 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

020320F14271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	178,699.39	178,699.39	0.00	---	77.72	1.00 LOTE	43,350.00	PERSONAS
020320F12355102010	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	42.45	2.00 SERVICIO	43,350.00	PERSONAS
020320F10541102010	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	347,800.00	347,800.00	0.00	---	97.70	1.00 VEHICULO	43,350.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

576,499.39 576,499.39 0.00

Sub Total por Programa

576,499.39 576,499.39 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL**03 ESTUDIO Y PROYECTO**

030020F17333301040	ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	522,000.00	522,000.00	0.00	---	100.00	1.00 ESTUDIO	43,350.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	--------------	-----------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

28-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			522,000.00	522,000.00	0.00						
04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
040120F11113401090	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,501,284.00	7,501,284.00	0.00	--	64.15	1.00 PROYECTO	43,350.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			7,501,284.00	7,501,284.00	0.00						
Sub Total por Programa			8,023,284.00	8,023,284.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			24,572,924.01	24,572,924.01	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
03	EQUIPAMIENTO										
0300FB004223101080	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	447,759.44	447,759.44	0.00	--	100.00	1.00 LOTE	1,250.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			447,759.44	447,759.44	0.00						
Sub Total por Programa			447,759.44	447,759.44	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			447,759.44	447,759.44	0.00						
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO											
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0502GA075615401090	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO:E.C.KM 47+500 (OXCHUC-OCOSINGO).-SAKLUMILJA-EL NIZ,TRAMO:DE KM0+000 AL KM 22+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR:DEL KM 9+000 AL KM 11+000	0008 CHAONIL	6,754,009.26	6,754,009.26	0.00	--	48.39	2.00 KM	6,897.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						
Sub Total por Programa			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

28-oct-20

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

96,669,064.88 96,669,064.88 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ
TESORERO

GUMERSINDO LOPEZ ENCINOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RUFINA GOMEZ LOPEZ
SINDICO

ALFREDO SANTIZ GOMEZ
PRESIDENTE