

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 1 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206PIM01615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0265 VARIAS	10,365,936.98	10,365,936.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	24,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,365,936.98	10,365,936.98	0.00					
Sub Total por Programa			10,365,936.98	10,365,936.98	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,365,936.98	10,365,936.98	0.00					

EA FISMDF AÑO EN CURSO

ED EDUCACION

04 PREESCOLAR (AULAS)

0401EA073612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS.LOSA PLANA EN ESCUELA PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DJN0530P	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,820.57	580,820.57	0.00	---	0.00	48.00 M2	40.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			580,820.57	580,820.57	0.00					

05 PRIMARIA (AULAS)

0501EA056612101090	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA. BILINGUE "SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CLAVE: 07DPR0909Z	0114 SANTO TOMÁS DE LOS CAMPOS. (CABECERA MUNICIPAL)	552,970.06	552,970.06	0.00	---	82.85	48.00 M2	40.00	ALUMNOS
0501EA057612101090	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURAL RC EN ESCUELA PRIMARIA "DOROTEO ARANGO" CLAVE: 07DPB2852A	0133 EL MIRADOR	582,428.09	582,428.09	0.00	---	81.09	48.00 M2	40.00	ALUMNOS
0501EA058612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC. EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE: 07DPB05021	0266 ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL)	1,291,556.00	1,291,556.00	0.00	---	86.01	96.00 M2	80.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			2,426,954.15	2,426,954.15	0.00					

19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 3 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201EA06832201090	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS INTEGRALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,863,976.18	6,863,976.18	0.00	--	64.83	1.00	PROYECTO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,863,976.18	6,863,976.18	0.00						
Sub Total por Programa			10,295,964.27	10,295,964.27	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
0502EA075615401090	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. KM 47+500 (OXCHUC-OCOSINGO) SAKLUMILJA - EL NIZ, TRAMO: DE KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 9+000 AL KM 11+000	0008 CHAONIL	2,894,575.40	2,894,575.40	0.00	---	0.00	2.00	KM	6,897.00	HABITANTES
0501EA041615101090	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO CAMINO	0167 LA PROVIDENCIA	5,128,864.10	5,128,864.10	0.00	--	59.59	1.40	KM	280.00	PERSONAS
0501EA042615101090	APERTURA DEL CAMINO:PARAJE LA PALMA.-OK' OCHTON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+500 (1RA. ETAPA)	0143 LAS PALMAS	6,236,121.44	6,236,121.44	0.00	---	57.38	2.00	KM	400.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			14,259,560.94	14,259,560.94	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA090615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE	0229 BARRIO EL CERRILLO (CABECERA MUNICIPAL)	1,036,405.89	1,036,405.89	0.00	---	0.00	496.50	M2	288.00	HABITANTES
2001EA083614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE INNOMINADO ENTRE CALLE CANAL PLUVIAL Y CARRETERA A OCOSINGO	0217 BARRIO NACHOJ (CABECERA MUNICIPAL)	1,652,159.10	1,652,159.10	0.00	---	50.00	962.38	M2	402.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			2,688,564.99	2,688,564.99	0.00						
30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS											
3001EA092612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0283 TZUNUNILJA	814,968.97	814,968.97	0.00	---	0.00	770.00	M2	106.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			814,968.97	814,968.97	0.00						
37 UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS											
3705EA069612301090	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,949,649.15	7,949,649.15	0.00	---	80.00	6,900.00	M2	3,671.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,949,649.15	7,949,649.15	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			25,712,744.05	25,712,744.05	0.00						
VI VIVIENDA											
05 TECHO FIRME											
0505EA081611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0280 BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA)	1,259,434.74	1,259,434.74	0.00	---	52.46	9,035.32	M2	552.00	PERSONAS
0505EA082611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0254 YOCHIB (BARRIO PUSILJA)	410,685.24	410,685.24	0.00	---	31.88	2,946.30	M2	180.00	PERSONAS
0505EA094611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0253 YOCHIB (BARRIO ZAMETAL)	958,265.56	958,265.56	0.00	---	67.14	6,874.70	M2	420.00	PERSONAS
0505EA095611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0256 YOCHIB (BARRIO CENTRO I)	1,423,708.83	1,423,708.83	0.00	---	51.92	10,213.84	M2	624.00	PERSONAS
0505EA064611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0145 SAKLUMILJÁ	807,680.97	807,680.97	0.00	---	98.64	5,794.39	M2	354.00	PERSONAS
0505EA078611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0255 YOCHIB (BARRIO CHIJPOMILJA)	1,368,950.80	1,368,950.80	0.00	---	34.57	9,821.00	M2	600.00	PERSONAS
0505EA080611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0259 YOCHIB (BARRIO ZAKINAL I)	1,656,430.47	1,656,430.47	0.00	---	84.62	11,883.41	M2	726.00	PERSONAS
0505EA079611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0258 YOCHIB (BARRIO TZUIB)	1,423,708.83	1,423,708.83	0.00	---	60.83	10,213.84	M2	624.00	PERSONAS
0505EA093611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0005 EL CORRALITO	4,449,090.10	4,449,090.10	0.00	---	74.46	31,918.25	M2	1,950.00	PERSONAS
0505EA038611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0026 PUILJA	835,059.99	835,059.99	0.00	---	99.43	5,990.81	M2	366.00	PERSONAS
0505EA031611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0006 CRUZÓN	4,777,638.29	4,777,638.29	0.00	---	90.28	34,275.29	M2	2,094.00	PERSONAS
0505EA039611301090	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0131 GUADALUPE BACJA	876,128.51	876,128.51	0.00	---	98.91	6,285.44	M2	384.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			20,246,782.33	20,246,782.33	0.00						
Sub Total por Programa			20,246,782.33	20,246,782.33	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			68,700,818.85	68,700,818.85	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010120F16254102010	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (BIOSEGURIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,097,545.60	1,097,545.60	0.00	---	73.44	1.00	LOTE	43,350.00	PERSONAS
010220F04113402010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,371,200.00	2,371,200.00	0.00	---	50.12	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F04132202010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	395,200.00	395,200.00	0.00	---	0.00	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F04398102010	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,328.00	55,328.00	0.00	---	29.27	30.00	PERSONAS	43,350.00	PERSONAS
010220F07261102010	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,019.39	400,019.39	0.00	---	91.07	19,190.00	LITRO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,319,292.99	4,319,292.99	0.00						
Sub Total por Programa			4,319,292.99	4,319,292.99	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											
010120F06271102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,752.49	600,752.49	0.00	---	56.51	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06261102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,956.80	800,956.80	0.00	---	76.65	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06345102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,703.35	102,703.35	0.00	---	0.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06355102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,971.20	185,971.20	0.00	---	24.79	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F06541102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,146,143.43	1,146,143.43	0.00	---	39.23	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F01113402010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,707,200.00	2,707,200.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01132202010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	451,200.00	451,200.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01398102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	7,000.00	0.00	---	28.57	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F01171502010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,600.00	47,600.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,314.00	PERSONAS
010120F02113402010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,665,600.00	1,665,600.00	0.00	---	50.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F18296102010	EQUIPAMIENTO PARA DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,990.57	185,990.57	0.00	---	0.00	2.00	VEHICULO	43,350.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 6 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010120F18212102010	EQUIPAMIENTO PARA DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00	2.00	VEHICULO	43,350.00	PERSONAS
010120F02132202010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	277,600.00	277,600.00	0.00	---	0.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F02398102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,864.00	38,864.00	0.00	---	28.57	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
010120F02144102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,261.20	76,261.20	0.00	---	0.00	19.00	POLICIA	43,331.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,307,843.04	8,307,843.04	0.00						
02 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL											
020320F03113402010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
020320F03132202010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
020320F03398102010	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,480.00	4,480.00	0.00	---	28.57	1.00	PROYECTO	43,349.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			228,480.00	228,480.00	0.00						
Sub Total por Programa			8,536,323.04	8,536,323.04	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
070220F05398102020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,544.00	12,544.00	0.00	---	28.57	8.00	PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070220F08326102020	OPERACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	730,800.00	730,800.00	0.00	---	47.62	1.00	EQUIPO	43,350.00	PERSONAS
070220F05113402020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	537,600.00	537,600.00	0.00	---	51.64	8.00	PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070220F05132202020	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO (OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,600.00	89,600.00	0.00	---	0.00	8.00	PERSONAS	43,342.00	PERSONAS
070120F13271102020	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	323,582.00	323,582.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	43,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,694,126.00	1,694,126.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,694,126.00	1,694,126.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS										
020320F14271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	178,699.39	178,699.39	0.00	--	77.72	1.00	LOTE	43,350.00 PERSONAS
020320F10541102010	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	347,800.00	347,800.00	0.00	--	97.70	1.00	VEHICULO	43,350.00 PERSONAS
020320F12355102010	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	32.85	2.00	SERVICIO	43,350.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			576,499.39	576,499.39	0.00					
Sub Total por Programa			576,499.39	576,499.39	0.00					

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

03 ESTUDIO Y PROYECTO										
030020F17333301040	ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	522,000.00	522,000.00	0.00	--	50.00	1.00	ESTUDIO	43,350.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			522,000.00	522,000.00	0.00					
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
040120F11113401090	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,501,284.00	7,501,284.00	0.00	--	42.58	1.00	PROYECTO	43,350.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,501,284.00	7,501,284.00	0.00					
Sub Total por Programa			8,023,284.00	8,023,284.00	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			23,149,525.42	23,149,525.42	0.00					

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO										
0300FB004223101080	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	447,759.44	447,759.44	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	1,250.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			447,759.44	447,759.44	0.00					
Sub Total por Programa			447,759.44	447,759.44	0.00					

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

29-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600FB003615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0027 RANCHO EL CURA	402,438.80	402,438.80	0.00	--	100.00	770.00	KM	462.00	PERSONAS
0600FB001615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0176 BAWITS	524,958.00	524,958.00	0.00	--	100.00	1.00	KM	186.00	PERSONAS
0600FB002615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0152 PAMAL NAVIL	345,274.00	345,274.00	0.00	--	100.00	0.65	KM	378.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,272,670.80	1,272,670.80	0.00						
Sub Total por Programa			1,272,670.80	1,272,670.80	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,720,430.24	1,720,430.24	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES											
0502GA075615401090	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO:E.C.KM 47+500 (OXCHUC-OCOSINGO).-SAKLUMILJA-EL NIZ,TRAMO:DE KM0+000 AL KM 22+000,SUBTRAMO A MODERNIZAR:DEL KM 9+000 AL KM 11+000	0008 CHAONIL	6,754,009.26	6,754,009.26	0.00	--	0.00	2.00	KM	6,897.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						
Sub Total por Programa			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,754,009.26	6,754,009.26	0.00						
Total General			110,690,720.75	110,690,720.75	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

AFFPOA

29-jul-20

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

GUMERSINDO LOPEZ ENCINOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RUFINA GOMEZ LOPEZ

SINDICO

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

PRESIDENTE