

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0202PIM39612101090	PIM39-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLANTEL COBACH-CEMSAD 112, DEL EJIDO LAZARO CARDENAS	0006 EJIDO LAZARO CARDENAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	48.00 M2	200.00	ALUMNOS
0201PIM38612301090	PIM38-REHABILITACION DE TECHUMBRES EN AULAS DEL C.B.T.A. 45 CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	18.30	383.00 M2	500.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00					

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609PIM44332201090	PIM44-ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO REFORMA DE OCAMPO	0184 EJIDO REFORMA DE OCAMPO	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
0601PIM27614101090	PIM27-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 LOTE	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			266,800.00	266,800.00	0.00					

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0708PIM37615101090	PIM37-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO NUEVO JERICO-NUEVO JERUSALEN	0060 EJIDO NUEVO JERICO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PUENTE	2,000.00	PERSONAS
0708PIM46615101090	PIM46-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO NUEVO JERICO-NUEVO JERUSALEN	0198 EJIDO NUEVA JERUSALEN	725,000.00	725,000.00	0.00	---	11.00	1.00 PUENTE	1,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			725,000.00	725,000.00	0.00					

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0813PIM23615301090	PIM23-SUMINISTRO DE BOYAS Y TORRES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	61.84	1.00 LOTE	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1016PIM31622101090	PIM31-CONSSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,211,455.00	8,211,455.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1002PIM28612301090	PIM28-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	43.51	4.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1005PIM32622101090	PIM32-CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	488,545.00	488,545.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,700,000.00	9,700,000.00	0.00						
11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN											
1103PIM29614401090	PIM29-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	25.18	5.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1205PIM01614301090	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	77.92	500.00	ML	10,000.00	PERSONAS
1210PIM13614301090	PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,213,638.00	2,213,638.00	0.00	---	43.62	1.00	LOTE	25,000.00	PERSONAS
1204PIM36614301090	PIM36-MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS (COBERTURA MUNICIPAL)	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	80.83	1.00	LOTE	15,000.00	PERSONAS
1207PIM08614301090	PIM08-MANTENIMIENTO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,169,171.74	3,169,171.74	0.00	---	76.79	50.00	KM	10,000.00	PERSONAS
1213PIM11612301090	PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	20.16	1.00	LOTE	15,000.00	PERSONAS
1209PIM15614301090	PIM15-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LOS GANADEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	65.88	1.00	LOTE	20,000.00	PERSONAS
1205PIM42614301090	PIM42-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (LOCALIDADES VARIAS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	14.16	1,100.00	ML	2,000.00	PERSONAS
1201PIM24612301090	PIM24-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	34.02	1.00	LOTE	500.00	ALUMNOS
1208PIM10614301090	PIM10-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	25,000.00	PERSONAS
1207PM043332201090	PIM043-PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA; PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL 6+080 DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION	0189 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION	256,360.00	256,360.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	529.00	PERSONAS
1204PIM21614301090	PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	73.93	1,500.00	ML	20,000.00	PERSONAS
1205PIM04614301090	PIM04-MANTENIMIENTO DE ARROLLOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	4.78	25.00	KM	2,000.00	PERSONAS
1204PIM12614301090	PIM12-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE POZO PEOFUNDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	10,000.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PIM26614301090	PIM26-REMODELACION DE PARQUE Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	207,057.19	207,057.19	0.00	---	6.27	1.00	LOTE	25,000.00	PERSONAS
1213PIM14614301090	PIM14-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	220,919.75	220,919.75	0.00	---	25.20	1.00	LOTE	20,000.00	PERSONAS
1203PIM06612301090	PIM06-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	---	57.21	1.00	LOTE	25,000.00	PERSONAS
1206PIM02615301090	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS COMUNIDADES	0002 LOCALIDADES VARIAS	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	---	69.25	80.00	KM	20,000.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1208PIM09614301090	PIM09-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA	0003 COL. PAKAL-NA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	68.84	1.00	LOTE	45,000.00	PERSONAS
1207PIM03614301090	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	---	75.94	1,100.00	M2	15,000.00	PERSONAS
1204PIM35614301090	PIM35-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1201PIM22612301090	PIM22-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	61.33	1.00	LOTE	500.00	ALUMNOS
1206PIM45615301090	FISM45-REHABILITACION DE 24.20 KM. DE CAMINO RURAL (LAS DELICIAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES)	0183 EJIDO LAS DELICIAS	1,836,055.50	1,836,055.50	0.00	---	82.41	24.20	KM	2,500.00	PERSONAS
1206PIM47615301090	PIM47-REHABILITACION DE 28 KM. DE CAMINO RURAL (EJIDO MORELOS, RETIRO.NETZAHALCOYOTL,SAN LORENZO,ALFREDDO BONFIL-CARRETERA FEDERAL FRONTERIZA SUR)	0197 EJIDO JOSE MARIA MORELOS	1,703,166.78	1,703,166.78	0.00	---	83.91	28.00	KM	5,000.00	PERSONAS
1209PIM05612301090	PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	19.98	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1201PIM25612301090	PIM25-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	5.53	1.00	LOTE	500.00	ALUMNOS
1201PIM20612301090	PIM20-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	78.32	1.00	LOTE	500.00	ALUMNOS
1207PIM30614101090	PIM30-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADOS PLUVIALES EN CALLES Y CAMINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	50.00	ML	5,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			31,586,368.96	31,586,368.96	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1609PIM17519101090	PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	39.25	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1612PIM19562101090	PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	13.50	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1609PIM18564101090	PIM18-ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,200.00	183,200.00	0.00	---	8.92	12.00	EQUIPO	200.00	PERSONAS
1609PIM16515101090	PIM16-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	166,800.00	166,800.00	0.00	---	85.99	20.00	EQUIPO	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			670,000.00	670,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1707PIM33614301090	PIM33-REHABILITACION DE CALLES CEL BARRIO LA CAÑADA CON ADOQUIN DE CONCRETO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	600.00	M2	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
Sub Total por Programa			45,648,168.96	45,648,168.96	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			45,648,168.96	45,648,168.96	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA										
0301030856121010900	FISM2024-03085-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3. (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0045 EJIDO FLOR DE CHIAPAS	1,356,260.88	1,356,260.88	0.00	---	90.90	1.00	TANQUE ELEVADO	665.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,356,260.88	1,356,260.88	0.00						
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0801033096141010900	FISM2024-03309-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (COL. LOMAS DE PAKAL, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,525,492.45	1,525,492.45	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	600.00	PERSONAS
0801030796141010900	FISM2024-03079-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA)	0039 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA	2,689,293.67	2,689,293.67	0.00	---	55.19	1.00	POZO PROFUNDO	625.00	PERSONAS
0804032646143010900	FISM2024-03264-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 3RA.ETAPA (EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA)	0134 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA	866,436.80	866,436.80	0.00	---	0.00	7.00	SISTEMA DE AGUA	1,806.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3201032266141010900	FISM2024-03226-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,491,718.59	1,491,718.59	0.00	---	70.48	659.85 ML	215.00	PERSONAS	
3201033506141010900	FISM2024-03350-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3RA.ETAPA (EJIDO BABILONIA)	0192 EJIDO BABILONIA	1,535,019.06	1,535,019.06	0.00	---	0.00	442.08 ML	1,014.00	PERSONAS	
3201033206141010900	FISM2024-03320-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA.SECCION)	0169 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 2DA.SECCION	1,508,484.73	1,508,484.73	0.00	---	0.00	753.12 ML	82.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			4,535,222.38	4,535,222.38	0.00						
Sub Total por Programa			30,700,598.23	30,700,598.23	0.00						
ED EDUCACION											
04 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (AULA)											
0401031686121010900	FISM2024-03168-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00X 8.00 EN JARDIN DE NIÑOS REY PAKAL C.C.T.07DCC2027E (POBLADO LA CAOBA)	0132 POBLADO LA CAOBA	778,458.22	778,458.22	0.00	---	0.00	1.00 AULA	45.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			778,458.22	778,458.22	0.00						
06 SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)											
0601031576121010900	FISM2024-03157-CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M. TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 C.C.T. 07DST0010I (BARRIO NUEVA ESPERANZA, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	866,922.73	866,922.73	0.00	---	92.34	1.00 AULA	40.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			866,922.73	866,922.73	0.00						
07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)											
0701033236121010900	FISM2024-03323-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6.48 X 8.00 , EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSA 186, DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	0089 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	2,077,239.89	2,077,239.89	0.00	---	74.23	2.00 AULA	219.00	PERSONAS	
0701030466121010900	FISM2024-03046-CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U-2C EN EL COBACH PLANTEL 26, CLAVE:07ECB0026S (EJIDO RIO CHANCALA)	0011 EJIDO RIO CHANCALA	2,398,384.51	2,398,384.51	0.00	---	53.02	2.00 AULA	243.00	PERSONAS	

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

4701033456121010900	FISM2024-03345-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 18.00X 32.00 MTS. EN ESCUELA PRIM. FEDERAL DOÑA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CON CLAVE; 07DPR2069J (EJIDO BENITO JUAREZ)	0190 EJIDO BENITO JUAREZ	1,683,833.83	1,683,833.83	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	190.00	PERSONAS
4701031976121010900	FISM2024-03197-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. COBACH NUM. 163 CLAVE; 07EMS0090Z EN EL EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA	0115 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA	1,807,554.87	1,807,554.87	0.00	---	80.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	250.00	PERSONAS
4701032666121010900	FISM2024-03266-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN ESC.PRIMARIA NARCIZO MENDOZA, CLAVE, 07DOR1500S (EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA)	0133 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA	2,121,360.09	2,121,360.09	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	266.00	PERSONAS
4701032896121010900	FISM2024-03289-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 19.00 MTS. EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 07DPB0974Y (EJ. NUEVA GALILEA)	0055 EJIDO NUEVA GALILEA	904,746.64	904,746.64	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	150.00	PERSONAS
4701033126121010900	FISM2024-03312-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 30 .00 MTS. EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE; 07DBP1674H (EJIDO SAN ANTONIO (LAS NUBES)	0179 EJIDO SAN ANTONIO (LAS NUBES)	1,840,993.59	1,840,993.59	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	402.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	8,358,489.02	8,358,489.02	0.00
----------------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Programa	23,341,133.14	23,341,133.14	0.00
-------------------------------	---------------	---------------	------

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

0202031246144010900	FISM2024-03124-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. TAXISTAS A.C., CAB. MPAL..	0001 CABECERA MUNICIPAL	870,664.94	870,664.94	0.00	---	76.97	161.00	MTS.	116.00	PERSONAS
0202033106144010900	FISM2024-03310-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, R/A SAN MIGUEL	0163 R/A SAN MIGUEL	1,063,472.77	1,063,472.77	0.00	---	0.00	505.00	MTS.	64.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202031986144010900	FISM2024-03198-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, 2DA.ETAPA, EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION,	0020 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION	2,869,124.06	2,869,124.06	0.00	--	42.34	589.00	MTS.	986.00	PERSONAS
0202030416144010900	FISM2024-03041-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. JARDINES DE ADANA, A.C.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,322.98	1,200,322.98	0.00	---	80.77	305.00	MTS.	120.00	PERSONAS
0202033246144010900	FISM2024-03324-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION R/A LOS LAURELES (R/A LOS LAURELES)	0172 R/A LOS LAURELES	1,469,218.04	1,469,218.04	0.00	---	62.75	4.00	TRANSFORMADOR	460.00	PERSONAS
0202031516144010900	FISM2024-03151-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. PASEO MAYA, A.C. CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	754,455.81	754,455.81	0.00	---	79.76	282.00	MTS.	155.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,227,258.60	8,227,258.60	0.00						
03	COMEDOR PÚBLICO										
0301032786121010900	FISM2024-03278-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 25.00X 15.00 MTS. (EJIDO NUEVO RETIRO)	0142 EJIDO NUEVO RETIRO	3,501,265.57	3,501,265.57	0.00	---	0.00	1.00	CENTRO	257.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,501,265.57	3,501,265.57	0.00						
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0404031406143010900	FISM2024-03140-EQUIPAMIENTO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 100W TIPO LED, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,289,265.80	2,289,265.80	0.00	---	46.01	500.00	PIEZA	51,720.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,289,265.80	2,289,265.80	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505030506153010900	FISM2024-03050-REHABILITACION DE CALLES, EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE	0123 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE	1,651,788.52	1,651,788.52	0.00	---	0.00	2.53	KM	655.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,651,788.52	1,651,788.52	0.00						
09	CALLE										
0903030566151010900	FISM2024-03056-CONSTRUCCION DE CALLES 2DA.ETAPA (EJIDO EL LACANDON)	0068 EJIDO EL LACANDON	837,056.24	837,056.24	0.00	---	60.80	1.00	KM	336.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0903031416151010900	FISM2024-03141-CONSTRUCCION DE CALLES (R/A JOSE DEL CARMEN, EL BASCANCITO)	0074 R/A SAN JOSE DEL CARMEN, EL BASCANCITO	1,296,361.84	1,296,361.84	0.00	--	70.00	1,400.00	ML	64.00	PERSONAS
0903030576151010900	FISM2024-03057-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO MONTES AZULES)	0261 EJIDO NUEVO MONTES AZULES	1,702,294.51	1,702,294.51	0.00	---	86.71	3.00	KM	604.00	PERSONAS
0901030396153010900	FISM2024-03039-REVESTIMIENTO DE CALLES 2DA. ETAPA (EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS)	0137 EJIDO ROBERTO BARRIOS	2,853,226.98	2,853,226.98	0.00	---	96.26	4.50	KM	1,361.00	PERSONAS
0903031306151010900	FISM2024-03130-CONSTRUCCION DE 6.30 KMS. DE CALLES, COL. PREFERENCIAL, CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,417,873.16	1,417,873.16	0.00	--	81.12	6.30	KM	3,435.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,106,812.73	8,106,812.73	0.00						
19 MURO DE CONTENCIÓN											
1901033076141010900	FISM2024-03307-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION DE 20.30 ML. EN EL BARRIO SAN MIGUEL (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	199,329.64	199,329.64	0.00	--	91.46	1.00	MURO DE CONTENCCION	135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			199,329.64	199,329.64	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001032816141010900	FISM2024-03281-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PAKAL ENTRE CARRETERA PALENQUE PAKAL-NA Y CALLE BONAMPAK (COL. PARAISO PAKAL 2020, A.C., CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,357,116.11	1,357,116.11	0.00	---	80.63	94.00	ML	847.00	PERSONAS
2001033116141010900	FISM2024-03311-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL (BARRIO MONTE BELLO, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,380,331.77	1,380,331.77	0.00	---	0.00	120.00	ML	547.00	PERSONAS
2001030166141010900	FISM2024-03016-PAVIMENTACION DE LA AV. CENTRAL Y CALLE 2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACION LACANDON	0010 EJIDO MIGUEL HIDALGO (ESTACION LACANDON)	4,454,784.04	4,454,784.04	0.00	---	65.63	3,131.00	M2	500.00	PERSONAS
2001032166141010900	FISM2024-03216-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA POPOLVUH (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,580,837.74	1,580,837.74	0.00	---	0.00	992.85	M2	250.00	PERSONAS
2001030876141010900	FISM2024-03087-PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRE CALLE 18 DE MARZO Y CONSTITUCION (PAKAL-NA CENTRO)	0003 COL. PAKAL-NA	1,294,649.39	1,294,649.39	0.00	---	79.39	95.48	ML	376.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001030766141010900	FISM2024-03076-CONSTRUCCION DE 1590.08 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO EN CALLE 1 (LA MANGA) Y CALLE EMILIO RABASA, BARRIO GENERACION, PAKAL-NA	0003 COL. PAKAL-NA	2,164,216.78	2,164,216.78	0.00	--	31.38	1,590.08	M2	650.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,231,935.83	12,231,935.83	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
2105030816143010900	FISM2024-03081-REHABILITACION DE CAMINO KM. 0+000 AL 8+300 (EJIDO NUEVO MONTES AZULES)	0261 EJIDO NUEVO MONTES AZULES	1,335,736.39	1,335,736.39	0.00	---	91.88	8.30	KM	604.00	PERSONAS
2105030346153010900	FISM2024-03034-REHABILITACION DE 7.30 KMS. DE CAMINO (EJIDO NUEVO SAMARITANO)	0005 EJIDO NUEVO SAMARITANO	1,204,847.37	1,204,847.37	0.00	---	98.63	7.30	KM	468.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,540,583.76	2,540,583.76	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2405033036143010900	FISM2024-03303-REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO E.C. PALENQUE-CATAZAJA-POB. LA UNION-LA GLORIA Y RAMALES (POBLADO LA UNION)	0096 POBLADO LA UNION	1,935,683.31	1,935,683.31	0.00	---	84.96	30.00	KM	3,435.00	PERSONAS
2404032946153010900	FISM2024-03294-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (POBLADO LAS GARDENIAS (AMPLIACION)	0175 POBLADO LAS GARDENIAS (AMPLIACION)	1,312,232.23	1,312,232.23	0.00	---	85.93	4.40	KM	706.00	PERSONAS
2405031606153010900	FISM2024-03160-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA)	0102 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	912,564.08	912,564.08	0.00	---	0.00	3,600.00	ML	330.00	PERSONAS
2405033046143010900	FISM2024-03304-REHABILITACION DE 7.00 KMS. DE CAMINO RURAL (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	0155 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	1,237,123.09	1,237,123.09	0.00	---	95.73	7.00	KM	1,234.00	PERSONAS
2405032236153010900	FISM2024-03223-REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM. 0+000 AL KM. 18+200 (BACHEOS AISLADOS) EJIDO EL EDEN	0129 EJIDO EL EDEN	2,081,150.45	2,081,150.45	0.00	---	0.00	18.20	KM	1,467.00	PERSONAS
2405032136153010900	FISM2024-03213-CONSTRUCCION DE CALLES (EJIDO CALATRABA)	0126 EJIDO CALATRABA	1,524,041.99	1,524,041.99	0.00	---	33.55	465.00	MTS.	447.00	PERSONAS
2405032606153010900	FISM2024-03260-REHABILITACION DE 33.00 KMS. DE CAMINO EN E.C. PORVENIR-CHACAMAX (EJIDO FRANCISCO VILLA)	0178 EJIDO FRANCISCO VILLA	1,686,705.53	1,686,705.53	0.00	---	48.73	33.00	KM	250.00	PERSONAS
2401031536141010900	FISM2024-03153-MANTENIMIENTO DE 2.00 KMS. DE CAMINO RURAL (EJIDO AMPLIACION 2DA., EMILIO RABASA)	0099 EJIDO AMPLIACION 2DA.EMILIO RABASA	1,187,063.51	1,187,063.51	0.00	---	94.18	2.00	KM	103.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3101032846121010900	FISM2024-03284-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO CUMUNITARIO (COL. ANGEL ALBINO CORZO (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,148,157.37	2,148,157.37	0.00	---	65.99	1.00	CENTRO COMUNITARIO	126.00	PERSONAS
3101030896121010900	FISM2024-03089-CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO(EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ)	0035 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	2,809,302.45	2,809,302.45	0.00	---	38.49	1.00	CENTRO COMUNITARIO	471.00	PERSONAS
3101031126121010900	FISM2024-03112-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10.00X 30.00 MTS. (EJIDO EL NARANJO)	0069 EJIDO EL NARANJO	2,886,070.72	2,886,070.72	0.00	---	85.39	1.00	CENTRO COMUNITARIO	965.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,843,530.54	7,843,530.54	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
3605030176143010900	FISM2024-03017-REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,986,284.12	3,986,284.12	0.00	---	54.36	10.00	HAS.	51,797.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,986,284.12	3,986,284.12	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
5801031596141010900	FISM2024-03159-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO ARROYO BELEN)	0121 EJIDO ARROYO BELEN	1,260,723.14	1,260,723.14	0.00	---	0.00	2,200.00	ML	149.00	PERSONAS
5801031856141010900	FISM2024-03185-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO EL CHINAL)	0097 EJIDO EL CHINAL	1,553,718.40	1,553,718.40	0.00	---	51.84	2.80	KM	235.00	PERSONAS
5801031276141010900	FISM2024-03127-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0+000 AL 1+500 (EJIDO REFORMA AGRARIA)	0050 EJIDO REFORMA AGRARIA	1,331,092.08	1,331,092.08	0.00	---	0.00	1,500.00	ML	149.00	PERSONAS
5801031716141010900	FISM2024-03171-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 3RA.ETAPA (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0138 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	1,574,519.39	1,574,519.39	0.00	---	70.00	1.78	KM	456.00	PERSONAS
5801033216141010900	FISM2024-03321-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0093 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO	1,392,940.03	1,392,940.03	0.00	---	0.00	2,600.00	ML	840.00	PERSONAS
5801031546141010900	FISM2024-03154-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0+000 AL 0+980 (EJIDO NUEVA JERUSALEN, EL JAGUAR)	0098 EJIDO NUEVA JERUSALEN (EL JAGUAR)	1,382,027.13	1,382,027.13	0.00	---	78.86	980.00	MTS.	560.00	PERSONAS
5801032676141010900	FISM2024-03267-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0165 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE	0.00	0.00	0.00	---	---	2,300.00	ML	429.00	PERSONAS
5801032936141010900	FISM2024-03293-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 3RA.ETAPA (EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)	0089 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	1,279,765.85	1,279,765.85	0.00	---	41.84	2,000.00	ML	1,382.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
5801032006141010900	FISM2024-03200-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (R/A LOS AGUILARES)	0127 R/A LOS AGUILARES	709,100.76	709,100.76	0.00	---	85.82	1.20	KM	65.00	PERSONAS
5801030426141010900	FISM2024-03042-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA (EJIDO GUADALUPE)	0026 EJIDO GUADALUPE	1,629,648.72	1,629,648.72	0.00	---	84.35	2.00	KM	336.00	PERSONAS
5801033576141010900	FISM2024-03357-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA, EL GUANAL)	0135 EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA, EL GUANAL	1,298,694.63	1,298,694.63	0.00	---	0.00	1,600.00	ML	519.00	PERSONAS
5801032086141010900	FISM2024-03208-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0+000 AL KM. 2+000 (EJIDO NUEVA GALILEA)	0055 EJIDO NUEVA GALILEA	1,500,838.08	1,500,838.08	0.00	---	0.00	2,000.00	ML	972.00	PERSONAS
5801032616141010900	FISM2024-03261-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO 30 DE MARZO (EL VERGEL)	0171 EJIDO 30 DE MARZO (EL VERGEL)	1,428,501.44	1,428,501.44	0.00	---	73.89	3.00	KM	336.00	PERSONAS
5801033316141010900	FISM2024-03331-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 3RA.ETAPA (EJIDO LA CASCADA)	0053 EJIDO LA CASCADA	2,203,389.41	2,203,389.41	0.00	---	0.00	2.00	KM	456.00	PERSONAS
5801032926141010900	FISM2024-03292-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO RICARDO FLORES MAGON)	0106 EJIDO RICARDO FLORES MAGON	1,318,915.68	1,318,915.68	0.00	---	86.22	1,500.00	ML	365.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			19,863,874.74	19,863,874.74	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
6501031376121010900	FISM2024-03137-CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN EL EJIDO TZELTAL MUKUL JA	0104 EJIDO TZELTAL MUKUL JA	2,587,182.95	2,587,182.95	0.00	---	80.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	435.00	PERSONAS
6501033276121010900	FISM2024-03327-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION)	0189 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION	1,972,997.58	1,972,997.58	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO EN CANCHA	469.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,560,180.53	4,560,180.53	0.00						
Sub Total por Programa			106,100,767.58	106,100,767.58	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101033566111010900	FISM2024-03356-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. BICENTENARIO, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	684,168.74	684,168.74	0.00	---	88.58	17.00	DORMITORIOS	85.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101031366111010900	FISM2024-03136-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS.(BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,408,582.70	1,408,582.70	0.00	---	88.58	35.00	DORMITORIOS	175.00	PERSONAS
0101302806111010900	FISM2024-03280-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN FRANCISCO LAS RUINAS)	0152 EJIDO SAN FRANCISCO LAS RUINAS	1,660,069.90	1,660,069.90	0.00	---	62.86	30.00	DOCUMENTO	150.00	PERSONAS
0101031556111010900	FISM2024-03155-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X4.00 MTS. (COL. LA PREFERENCIAL, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,408,582.70	1,408,582.70	0.00	---	88.58	35.00	DORMITORIOS	175.00	PERSONAS
0101033166111010900	FISM2024-03316-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A SANTA ISABEL)	0125 R/A SANTA ISABEL	427,848.52	427,848.52	0.00	---	90.45	8.00	DORMITORIOS	40.00	PERSONAS
0101031566111010900	FISM2024-03156-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. LAS JOYAS, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,408,582.70	1,408,582.70	0.00	---	88.58	35.00	DORMITORIOS	175.00	PERSONAS
0101031436111010900	FISM2024-03143-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO EL RECUERDO)	0107 EJIDO EL RECUERDO	172,858.93	172,858.93	0.00	---	91.13	3.00	DORMITORIOS	15.00	PERSONAS
0101031346111010900	FISM2024-03134-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X4.00 MTS. (COL. CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,006,130.50	1,006,130.50	0.00	---	88.58	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101032216111010900	FISM2024-03221-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ESTACION CHACAMAX)	0162 EJIDO ESTACION CHACAMAX	492,941.96	492,941.96	0.00	---	77.15	8.00	DORMITORIOS	40.00	PERSONAS
0101032876111010900	FISM2024-03287-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 ,MTS. (EJIDO AMPLIACION BENITO JAUREZ (EL JIBARITO)	0170 EJIDO AMPLIACION BENITO JUAREZ (EL JIBARITO)	565,036.20	565,036.20	0.00	---	75.08	10.00	DORMITORIOS	50.00	PERSONAS
0101031336111010900	FISM2024-03133-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,167,111.38	1,167,111.38	0.00	---	88.58	29.00	DORMITORIOS	145.00	PERSONAS
0101032746111010900	FISM2024-03274-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. COL. NUEVA ESPERANZA, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	847,105.35	847,105.35	0.00	---	88.60	21.00	DORMITORIOS	105.00	PERSONAS
0101031216111010900	FISM2024-03121-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X4.00 MTS. (COL. LA MIELERA, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,126,866.16	1,126,866.16	0.00	---	88.46	28.00	DORMITORIOS	140.00	PERSONAS
0101030736111010900	FISM2024-03073-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO SONORA)	0029 EJIDO NUEVO SONORA	2,758,159.70	2,758,159.70	0.00	---	92.84	50.00	DORMITORIOS	250.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101031756111010900	FISM2024-03175-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. CAB. MPAL. (COL. PAKAL-KIN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	925,640.06	925,640.06	0.00	---	88.58	23.00	DORMITORIOS	115.00	PERSONAS
0101033446111010900	FISM2024-03344-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,287,601.82	1,287,601.82	0.00	---	88.59	32.00	VIVIENDAS	160.00	PERSONAS
0101033066111010900	FISM2024-03306-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO RICARDO FLORES MAGON)	0106 EJIDO RICARDO FLORES MAGON	404,309.10	404,309.10	0.00	---	66.55	7.00	DOCUMENTO	35.00	PERSONAS
0101032756111010900	FISM2024-03275-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. POZA AZUL, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,006,130.50	1,006,130.50	0.00	---	88.58	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101031356111010900	FISM2024-03135-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. LA PRIMAVERA, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	925,640.06	925,640.06	0.00	---	88.58	23.00	DORMITORIOS	115.00	PERSONAS
0101031446111010900	FISM2024-03144-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO GALILEO)	0082 EJIDO GALILEO	1,659,577.80	1,659,577.80	0.00	---	91.38	28.00	DORMITORIOS	140.00	PERSONAS
0101031456111010900	FISM2024-03145-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE	773,140.22	773,140.22	0.00	---	97.36	14.00	DORMITORIOS	70.00	PERSONAS
0101033196111010900	FISM2024-03319-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. SAN FRANCISCO PAKAL-NA)	0003 COL. PAKAL-NA	1,006,130.50	1,006,130.50	0.00	---	88.58	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101031896111010900	FISM2024-03189-CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A EL PORVENIR (CULCANIZADORA)	0174 R/A EL PORVENIR (VULCANIZADORA)	431,691.21	431,691.21	0.00	---	57.15	7.00	DORMITORIOS	35.00	PERSONAS
0101031926111010900	FISM2024-03192-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X4.00 MTS.(COL. VALLE DE GIRASOLES, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,086,620.94	1,086,620.94	0.00	---	88.58	27.00	DORMITORIOS	135.00	PERSONAS
0101031906111010900	FISM2024-03190-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A SANTA CRUZ)	0108 R/A SANTA CRUZ	1,202,553.20	1,202,553.20	0.00	---	91.50	20.00	DORMITORIOS	100.00	PERSONAS
0101031326111010201	FISM2024-03132-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. BAJLUNTIE 2DA.SECCION, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,167,111.38	1,167,111.38	0.00	---	77.03	29.00	DORMITORIOS	145.00	PERSONAS
0101033286111010900	FISM2024-03328-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (BARRIO SAN MIGUEL, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,006,130.50	1,006,130.50	0.00	---	88.58	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103184611010900	FISM2024-03184-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. PAKAL-NA, COL. VARIAS)	0003 COL. PAKAL-NA	1,169,812.15	1,169,812.15	0.00	--	77.09	29.00	DORMITORIOS	145.00	PERSONAS
010103191611010900	FISM2024-03191-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO AMPLIACION 2DA. EMILIO RABASA)	0099 EJIDO AMPLIACION 2DA.EMILIO RABASA	873,774.10	873,774.10	0.00	---	82.78	15.00	DORMITORIOS	75.00	PERSONAS
010103329611010900	FISM2024-03329-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. EL DIAMANTE, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	804,904.40	804,904.40	0.00	--	88.58	20.00	DORMITORIOS	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			30,864,813.38	30,864,813.38	0.00						
05	TECHO FIRME										
0505033376113010900	FISM2024-03337-REHABILITACION DE TECHO FIRME (BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	143,548.16	143,548.16	0.00	---	84.02	32.00	VIVIENDAS	160.00	PERSONAS
0505033366113010900	FISM2024-03336-REHABILITACION DE TECHO FIRME (COL. MAYA TUCAN, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	717,740.80	717,740.80	0.00	---	84.02	160.00	VIVIENDAS	800.00	PERSONAS
0505030316113010900	FISM2024-03031-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA)	0057 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA	152,519.92	152,519.92	0.00	---	84.02	34.00	VIVIENDAS	170.00	PERSONAS
0505031036113010900	FISM2024-03103-REHABILITACION DE TECHO FIRME 2DA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0011 EJIDO RIO CHANCALA	717,740.80	717,740.80	0.00	---	84.02	160.00	VIVIENDAS	800.00	PERSONAS
0505031026113010900	FISM2024-03102-REHABILITACION DE TECHO FIRME 1RA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0011 EJIDO RIO CHANCALA	749,141.96	749,141.96	0.00	---	84.02	167.00	VIVIENDAS	835.00	PERSONAS
0505032696113010900	FISM2024-03269-REHABILITACION DE TECHO FIRME 2DA.ETAPA (EJIDO EL CHINAL)	0097 EJIDO EL CHINAL	291,582.20	291,582.20	0.00	---	84.02	65.00	VIVIENDAS	325.00	PERSONAS
0505031016113010900	FISM2024-03101-REHABILITACION DE TECHO FIRME 2DA.ETAPA (EJIDO CHOCOLJAITO)	0092 EJIDO CHOCOLJAITO	569,706.76	569,706.76	0.00	---	84.02	127.00	VIVIENDAS	635.00	PERSONAS
0505030976113010900	FISM2024-03097-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO NUEVO MEXICO)	0105 EJIDO NUEVO MEXICO	239,952.85	239,952.85	0.00	---	84.03	107.00	VIVIENDAS	535.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,581,933.45	3,581,933.45	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
060103215611010900	FISM2024-03215-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA (R/A SANTA ISABEL)	0125 R/A SANTA ISABEL	871,254.40	871,254.40	0.00	---	69.13	30.00	BAÑOS	150.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			871,254.40	871,254.40	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
0701032106111010900	FISM2024-03210-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (R/A EL MANGO)	0140 R/A EL MANGO	325,002.72	325,002.72	0.00	---	65.63	7.00	COCINAS	35.00	PERSONAS
0701033526111010900	FISM2024-03352-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO BAJADAS GRANDES)	0191 EJIDO BAJADAS GRANDES	130,618.17	130,618.17	0.00	---	89.44	3.00	COCINAS	15.00	PERSONAS
0701033176111010900	FISM2024-03317-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO DIVISION DEL NORTE)	0173 EJIDO DIVISION DEL NORTE	195,622.25	195,622.25	0.00	---	88.25	5.00	COCINAS	25.00	PERSONAS
0701033556111010900	FISM2024-03355-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO SAN MATEO)	0145 EJIDO SAN MATEO	359,101.81	359,101.81	0.00	---	72.92	9.00	COCINAS	45.00	PERSONAS
0701030836111010900	FISM2024-03083-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO SAN MATEO 2)	0015 EJIDO SAN MATEO DOS	890,440.76	890,440.76	0.00	---	82.74	22.00	COCINAS	110.00	PERSONAS
0701032526111010900	FISM2024-03252-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO LA REVOLUCION 3RA.SECCION)	0144 EJIDO LA REVOLUCION 3RA.SECCION	340,332.64	340,332.64	0.00	---	71.13	10.00	COCINAS	50.00	PERSONAS
0701033476111010900	FISM2024-03347-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO EBEN EZER)	0021 EJIDO EBEN EZER	1,442,836.06	1,442,836.06	0.00	---	89.17	34.00	COCINAS	170.00	PERSONAS
0701032316111010900	FISM2024-03231-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO SAN JUAN TULIJA)	0073 EJIDO SAN JUAN TULIJA	2,917,374.76	2,917,374.76	0.00	---	88.50	73.00	COCINAS	365.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,601,329.17	6,601,329.17	0.00						
Sub Total por Programa			41,919,330.40	41,919,330.40	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			202,061,829.35	202,061,829.35	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102MUPCM29610201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	99.72	10.00	MANTENIMIENTO	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102CSPCM11340201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	211,507.20	211,507.20	0.00	---	78.75	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0102CSPCM13220201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,251.20	35,251.20	0.00	---	78.75	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0102CBTI31221020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS POR 3 MESES (TEMPORADA DE INCENDIOS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	---	100.00	1.00	JORNAL	131,491.00	PERSONAS
0102GASPC26110201	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	99.10	10.00	VEHICULO	131,491.00	PERSONAS
0102CBTL3122102010	CONTRATACION DE BRIGADISTAS POR 3 MESES (TEMPORADA DE LLUVIAS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00	---	0.00	1.00	JORNAL	131,491.00	PERSONAS
0102CSPCM39810201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,231.28	5,231.28	0.00	---	78.75	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0101AHDAS33220201	AYUDA HUMANITARIA (DOTACION DE AGUA EN TEMPORADA DE SECA)	0002 LOCALIDADES VARIAS	113,400.00	113,400.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	131,491.00	PERSONAS
0102SUPC9345102010	SEGURO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	9.00	VEHICULO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,667,389.68	5,667,389.68	0.00						
Sub Total por Programa			5,667,389.68	5,667,389.68	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001CNA24392201040	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,775,387.46	2,775,387.46	0.00	--	39.41	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,775,387.46	2,775,387.46	0.00						
Sub Total por Programa			2,775,387.46	2,775,387.46	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0201OFCNA39220104	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	918,437.00	918,437.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0201OFCFE311101040	OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	96.96	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,018,437.00	2,018,437.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,018,437.00	2,018,437.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0103NOMPP11340201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,315,835.32	21,315,835.32	0.00	---	57.18	179.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0103NOMPP13220201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,552,639.22	3,552,639.22	0.00	---	56.37	179.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0103NOMTV11340201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,362,800.96	2,362,800.96	0.00	---	72.77	21.00	ELEMENTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMTV39810201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,439.94	58,439.94	0.00	---	72.70	21.00	ELEMENTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMTV13220201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	393,800.16	393,800.16	0.00	---	72.29	21.00	ELEMENTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMPP39810201	-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	527,211.66	527,211.66	0.00	---	57.07	179.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			28,210,727.26	28,210,727.26	0.00						

02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

0204EVA01392202010	PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	305,280.00	305,280.00	0.00	---	84.72	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0204EVA01375102010	PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	165,600.00	165,600.00	0.00	---	53.25	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			470,880.00	470,880.00	0.00						

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306SCMSP13220201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	176,807.40	176,807.40	0.00	---	59.59	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0306OCAOP26110201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,836,647.44	1,836,647.44	0.00	---	99.19	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306EAPOP26110201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,490,709.39	11,490,709.39	0.00	---	100.00	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306EAPOP21110201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306EAPOP29610201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,198,603.40	2,198,603.40	0.00	---	100.00	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306OCAOP29610201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	99.14	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306SCMSP39810201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,238.22	26,238.22	0.00	---	59.59	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0306OCAOP33220201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	280,780.65	280,780.65	0.00	---	42.99	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP21110201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,242.37	55,242.37	0.00	---	100.00	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP21210201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,757.64	144,757.64	0.00	---	100.00	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306EAOP34510201	EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	56.74	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
0306SCMSP11340201	-CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,060,844.40	1,060,844.40	0.00	---	59.59	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0306AUSPM27110201	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	---	66.37	200.00	POLICIA	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,170,630.91	22,170,630.91	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414PSOVD13220201	-PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,000.00	67,000.00	0.00	---	35.26	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0414PSOVD12210201	-PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0414PSOVD39810201	-PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,942.80	9,942.80	0.00	---	35.26	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0414PSOVD11340201	-PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	402,000.00	402,000.00	0.00	---	35.26	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			958,942.80	958,942.80	0.00						
05 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES											
0516CMLJS113402010	-CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	732,000.00	732,000.00	0.00	---	74.36	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0516CMLJS132202010	-CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	122,000.00	122,000.00	0.00	---	73.59	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0516CMLJS398102010	-CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,104.80	18,104.80	0.00	---	74.25	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			872,104.80	872,104.80	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0620AE911132202010	-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	179,229.60	179,229.60	0.00	---	67.71	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0621911MR316102010	RED NACIONAL DE COMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,018.32	605,018.32	0.00	---	79.84	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620AE91113402010	-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,075,377.60	1,075,377.60	0.00	---	69.10	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
0620AE911398102010	-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,597.67	26,597.67	0.00	---	68.90	1.00	PROYECTO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,886,223.19	1,886,223.19	0.00						
Sub Total por Programa			54,569,508.96	54,569,508.96	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203EUPCM33220201	+ EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	710,488.55	710,488.55	0.00	---	90.22	1.00	EQUIPO	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			710,488.55	710,488.55	0.00						
Sub Total por Programa			710,488.55	710,488.55	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100DES24221101080	DESAYUNOS ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	6,077,203.91	6,077,203.91	0.00	---	63.24	46,710.00	DESAYUNOS	4,754.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,077,203.91	6,077,203.91	0.00						
Sub Total por Programa			6,077,203.91	6,077,203.91	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401EMOPA33220102	ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	1.00	MANUAL	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			250,000.00	250,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			250,000.00	250,000.00	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100BA068332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	352,350.00	352,350.00	0.00	---	100.00	261.00	PIEZA	261.00	PERSONAS
0100BA067332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	459,000.00	459,000.00	0.00	---	100.00	340.00	PIEZA	340.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

17-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 23 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100BAA71332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	396,900.00	396,900.00	0.00	---	100.00	294.00	PIEZA	294.00	PERSONAS
0100BA015332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	160,650.00	160,650.00	0.00	---	100.00	119.00	PIEZA	119.00	PERSONAS
0100AT023332202120	ADQUISICION DE TINACOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	333,700.00	333,700.00	0.00	---	100.00	142.00	PIEZA	142.00	PERSONAS
0100AT024332202120	ADQUISICION DE TINACOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	333,700.00	333,700.00	0.00	---	100.00	142.00	PIEZA	142.00	PERSONAS
0100BA069332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	321,300.00	321,300.00	0.00	---	100.00	238.00	PIEZA	238.00	PERSONAS
0100BA012332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	414,450.00	414,450.00	0.00	---	100.00	307.00	PIEZA	307.00	PERSONAS
0100BA014332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	351,000.00	351,000.00	0.00	---	100.00	260.00	PIEZA	260.00	PERSONAS
0100BA013332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	184,950.00	184,950.00	0.00	---	100.00	137.00	PIEZA	137.00	PERSONAS
0100BA070332202120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	469,800.00	469,800.00	0.00	---	100.00	348.00	PIEZA	348.00	PERSONAS
0100DC079332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	435,550.00	435,550.00	0.00	---	100.00	281.00	PIEZA	281.00	PERSONAS
0100AT1253322021200	ADQUISICION DE TINACOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	331,350.00	331,350.00	0.00	---	100.00	141.00	PIEZA	141.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,544,700.00	4,544,700.00	0.00						
02 FOMENTO PECUARIO											
0200AP058332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	384,000.00	384,000.00	0.00	---	100.00	240.00	ROLLO	240.00	PERSONAS
0200AP016332202120	ADQUISICION DE ALAMBRES DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	387,200.00	387,200.00	0.00	---	100.00	242.00	PIEZA	242.00	PERSONAS
0200PE002332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP031332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	468,800.00	468,800.00	0.00	---	100.00	293.00	ROLLO	293.00	PERSONAS
0200PE001332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP057332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00	225.00	ROLLO	225.00	PERSONAS
0200AP045332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUES PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	488,000.00	488,000.00	0.00	---	100.00	305.00	ROLLO	305.00	PERSONAS
0200AP039332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	464,000.00	464,000.00	0.00	---	100.00	290.00	ROLLO	290.00	PERSONAS
0200AP017332202120	ADQUISICION DE ALAMBRES DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	377,600.00	377,600.00	0.00	---	100.00	236.00	PIEZA	236.00	PERSONAS
0200AP047332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUES PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	371,200.00	371,200.00	0.00	---	100.00	232.00	ROLLO	232.00	PERSONAS
0200KG035332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT	100.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200AP043332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	371,200.00	371,200.00	0.00	---	100.00	232.00	ROLLO	232.00	PERSONAS
0200AP018332202120	ADQUISICION DE ALAMBRES DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	123,200.00	123,200.00	0.00	---	100.00	77.00	PIEZA	77.00	PERSONAS
0200AP048332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUES PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	294,400.00	294,400.00	0.00	---	100.00	184.00	ROLLO	184.00	PERSONAS
0200AP046332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUES PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	491,200.00	491,200.00	0.00	---	100.00	307.00	ROLLO	307.00	PERSONAS
02000AP33332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00	312.00	ROLLO	312.00	PERSONAS
0200AP049332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUES PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	355,200.00	355,200.00	0.00	---	100.00	222.00	ROLLO	222.00	PERSONAS
0200AP040332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	427,200.00	427,200.00	0.00	---	100.00	267.00	ROLLO	267.00	PERSONAS
0200AP042332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	244,800.00	244,800.00	0.00	---	100.00	153.00	ROLLO	153.00	PERSONAS
0200AP077332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	392,000.00	392,000.00	0.00	---	100.00	245.00	ROLLO	245.00	PERSONAS
0200AP075332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	488,000.00	488,000.00	0.00	---	100.00	305.00	ROLLO	305.00	PERSONAS
0200PPE05332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,700.00	200,700.00	0.00	---	100.00	446.00	PAQUETES	446.00	PERSONAS
0200AP076332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	300.00	ROLLO	300.00	PERSONAS
0200PE004332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
02000AP32332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	470,400.00	470,400.00	0.00	---	100.00	294.00	ROLLO	294.00	PERSONAS
02000AP34332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	62,400.00	62,400.00	0.00	---	100.00	39.00	ROLLO	39.00	PERSONAS
0200KG036332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT	100.00	PERSONAS
0200AP061332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00	150.00	ROLLO	150.00	PERSONAS
0200AP030332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00	312.00	ROLLO	312.00	PERSONAS
0200AP041332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	292,800.00	292,800.00	0.00	---	100.00	183.00	ROLLO	183.00	PERSONAS
0200KG037332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT	100.00	PERSONAS
0200AP060332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	294,400.00	294,400.00	0.00	---	100.00	184.00	ROLLO	184.00	PERSONAS
0200PE003332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200AP059332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	446,400.00	446,400.00	0.00	---	100.00	279.00	ROLLO	279.00	PERSONAS
0200MB078332202120	ADQUISICION DE MALLA BORREGUERA	0002 LOCALIDADES VARIAS	204,000.00	204,000.00	0.00	---	100.00	136.00	ROLLO	136.00	PERSONAS
0200AP056332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	358,400.00	358,400.00	0.00	---	100.00	224.00	ROLLO	224.00	PERSONAS
0200AP044332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	125.00	ROLLO	125.00	PERSONAS
0200AM038332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	42,240.00	42,240.00	0.00	---	100.00	24.00	ROLLO	24.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,668,140.00	12,668,140.00	0.00						
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400EI0083322021200	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	407,100.00	407,100.00	0.00	---	100.00	177.00	PIEZA	177.00	PERSONAS
0400EI0733322021200	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400ME021332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400ME050332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	384,000.00	384,000.00	0.00	---	100.00	96.00	MOLINOS	96.00	PERSONAS
0400KH007332202120	ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	---	97.90	50.00	PAQUETES	50.00	PERSONAS
0400EI0263322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	356,500.00	356,500.00	0.00	---	100.00	155.00	PIEZA	155.00	PERSONAS
0400EI0203322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	241,500.00	241,500.00	0.00	---	100.00	105.00	PIEZA	105.00	PERSONAS
0400ME055332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	50.00	MOLINOS	50.00	PERSONAS
0400EI0093322021200	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400ME065332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	MOLINOS	100.00	PERSONAS
0400ME053332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	MOLINOS	100.00	PERSONAS
0400ME054332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	50.00	MOLINOS	50.00	PERSONAS
0400EI0723322021200	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	460,000.00	460,000.00	0.00	---	100.00	200.00	PIEZA	200.00	PERSONAS
0400ME052332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	MOLINOS	100.00	PERSONAS
0400KC006332202120	ADQUISICION DE KIT DE COCINA	0002 LOCALIDADES VARIAS	405,959.40	405,959.40	0.00	---	100.00	231.00	PAQUETES	231.00	PERSONAS
0400ME051332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	364,000.00	364,000.00	0.00	---	100.00	91.00	MOLINOS	91.00	PERSONAS
0400KC030332202120	ADQUISICION DE KIT DE COCINA (KC006)	0002 LOCALIDADES VARIAS	24,603.60	24,603.60	0.00	---	100.00	14.00	PAQUETES	14.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400EI0273322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	434,700.00	434,700.00	0.00	--	100.00	189.00	PIEZA	189.00	PERSONAS
0400EI0193322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	460,000.00	460,000.00	0.00	--	100.00	200.00	PIEZA	200.00	PERSONAS
0400ME063332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	496,000.00	496,000.00	0.00	--	100.00	124.00	PIEZA	124.00	PERSONAS
0400ME066332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	100.00	MOLINOS	100.00	PERSONAS
0400EI0293322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	499,100.00	499,100.00	0.00	--	100.00	217.00	PIEZA	217.00	PERSONAS
0400ME062332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400ME081332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	144,000.00	144,000.00	0.00	--	100.00	36.00	PIEZA	36.00	PERSONAS
0400ME010332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400ME064332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	--	100.00	50.00	MOLINOS	50.00	PERSONAS
0400ME022332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400EI0283322021200	ADQUISICION DE ESTUFAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	411,700.00	411,700.00	0.00	--	100.00	179.00	PIEZA	179.00	PERSONAS
0400ME080332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	100.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
0400EI0743322021200	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON TANQUE DE GAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	335,800.00	335,800.00	0.00	--	100.00	146.00	PIEZA	146.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,184,963.00	10,184,963.00	0.00						
Sub Total por Programa			27,397,803.00	27,397,803.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			99,466,218.56	99,466,218.56	0.00						
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO											
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0402GA023614401090	GA023-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR DE LAS RUINAS 10A. ETAPA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	475,048.00	475,048.00	0.00	--	0.00	16.00	PIEZA	51,797.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			475,048.00	475,048.00	0.00						
Sub Total por Programa			475,048.00	475,048.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			475,048.00	475,048.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

17-oct.-24

Pág. 27 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

347,651,264.87 347,651,264.87 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

SINDICO

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE