

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

01-sep.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0603PIM17614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ZONA 5B	0036 COBERTURA MUNICIPAL	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,895,000.00	1,895,000.00	0.00
--------------	--------------	------

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0801PIM04614101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	--	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

4,450,000.00	4,450,000.00	0.00
--------------	--------------	------

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

0901PIM21614101090	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL PANTEON DE LA UNE	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	16.14	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

525,000.00	525,000.00	0.00
------------	------------	------

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM20612301090	CONSTRUCCION DE BARRA Y COMEDOR EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	675,000.00	675,000.00	0.00	---	21.09	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------

1016PIM24612301090	REHABILITACION DE LA BODEGA DE MAQUINARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	46.67	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

775,000.00	775,000.00	0.00
------------	------------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM03614301090	DESAZOLVE DE ARROYOS	0048 LOCALIDADES VARIAS	397,138.75	397,138.75	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	----------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	-----------	----------

1209PIM06622301090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	486,089.67	486,089.67	0.00	---	4.07	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------------------	-----------	----------

1213PIM12622301090	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	40.00	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS
--------------------	------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------------	-----------	----------

1210PIM09614301090	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	63.32	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------------	-----------	----------

1205PIM18614301090	DESAZOLVE DE LA LAGUNA DEL SANTUARIO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	-----------	----------

1209PIM10614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0036 COBERTURA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	4.31	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------------------	-----------	----------

1206PIM13615301090	CONSERVACION DE CAMINO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	1,770,097.24	1,770,097.24	0.00	---	1.86	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS
--------------------	------------------------	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------------------	-----------	----------

Municipio de : REFORMA

01-sep.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PIM01622301090	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,700.00	62,700.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1204PIM08614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0036 COBERTURA MUNICIPAL	545,000.00	545,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS	
1207PIM05614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	44.71	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS	
1205PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	4.63	1.00 MANTENIMIENTO	35,750.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			7,691,025.66	7,691,025.66	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1609PIM28542102020	ADQUISICION DE UN REMOLQUE CAMA BAJA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.01	24,000.01	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPOS	35,750.00	PERSONAS	
1602PIM26515101020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	323,000.00	323,000.00	0.00	---	99.30	1.00 LOTE	750.00	PERSONAS	
1604PIM27511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	13.04	1.00 LOTE	10.00	PERSONAS	
1612PIM25562102040	ADQUISICION DE UN POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,353.50	67,353.50	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	35,750.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			464,353.51	464,353.51	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1709PIM23612301090	REHABILITACION DE CASSETAS DE VIGILANCIAS (VARIAS)	0036 COBERTURA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	36.69	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1705PIM15614301090	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 3	0036 COBERTURA MUNICIPAL	565,000.00	565,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1706PIM07615301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (VARIOS)	0036 COBERTURA MUNICIPAL	255,000.00	255,000.00	0.00	---	16.79	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1705PIM16614301090	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 5A	0036 COBERTURA MUNICIPAL	518,000.00	518,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1707PIM19614301090	REHABILITACION DE BOULEVARD JUSPI	0036 COBERTURA MUNICIPAL	847,042.49	847,042.49	0.00	---	29.24	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1705PIM14614301090	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 9	0036 COBERTURA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
1709PIM11622301090	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (DR. BELISARIO DOMINGUEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	712,646.50	712,646.50	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,447,688.99	3,447,688.99	0.00						
Sub Total por Programa			19,248,068.16	19,248,068.16	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			19,248,068.16	19,248,068.16	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)

3201EA009614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE 52.50 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. EL PORVENIR	0068 COL. PORVENIR	530,070.03	530,070.03	0.00	--	0.00	67.00 PERSONAS	52.50	METROS CUADRADOS
Sub Total por Subprograma			530,070.03	530,070.03	0.00					
Sub Total por Programa			530,070.03	530,070.03	0.00					

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001EA006615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA) , COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,371,317.26	5,371,317.26	0.00	--	39.65	1,401.20 METROS CUADRADOS	44,829.00	PERSONAS
2001EA007615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO LAS ROSAS (2DA. ETAPA), COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CACTACEAS)	0015 COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CACTACEAS)	3,632,297.43	3,632,297.43	0.00	--	46.32	1,407.54 METROS CUADRADOS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,003,614.69	9,003,614.69	0.00					
Sub Total por Programa			11,108,766.25	11,108,766.25	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			11,638,836.28	11,638,836.28	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101FA012441102010	AYUDAS HUMANITARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	21.48	44,829.00 PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	--------------------	-----------	----------

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA013132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,522.80	387,522.80	0.00	---	0.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA010355102010	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	4.86	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA013398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	54,253.19	54,253.19	0.00	---	10.35	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA013113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,325,136.80	2,325,136.80	0.00	---	24.49	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA011261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	7.22	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,916,912.79	4,916,912.79	0.00						
Sub Total por Programa			4,916,912.79	4,916,912.79	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA017392201020	PAGO A CONAGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	44.76	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202FA0016311102070	PAGO ADEUDOS DE CFE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0101FA008113402010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,377,465.45	13,377,465.45	0.00	---	22.83	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0101FA008398102010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,140.86	312,140.86	0.00	---	9.64	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0101FA008144102010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	383,754.56	383,754.56	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS

Municipio de : REFORMA

01-sep.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101FA008132202010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,229,577.57	2,229,577.57	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,302,938.44	16,302,938.44	0.00						
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0205FA005333302010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	799,200.00	799,200.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0205FA005379102010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	905,000.00	905,000.00	0.00	---	13.87	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,704,200.00	1,704,200.00	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FA006211102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006271102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,420,780.01	3,420,780.01	0.00	---	52.44	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006132202010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,617.36	84,617.36	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006549102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006345102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	156,482.00	156,482.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006565102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	488,244.00	488,244.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006212102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006398102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,846.43	11,846.43	0.00	---	13.57	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006261102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	9.86	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006113402010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	507,704.16	507,704.16	0.00	---	33.33	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006355102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	26.98	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,819,673.96	7,819,673.96	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA004132202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,255.12	33,255.12	0.00	---	0.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS

Municipio de : REFORMA

01-sep.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA004398102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,655.72	4,655.72	0.00	--	8.81	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0414FA004113402010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	199,530.72	199,530.72	0.00	---	21.83	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			237,441.56	237,441.56	0.00						
Sub Total por Programa			26,064,253.96	26,064,253.96	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA009271102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	687,596.80	687,596.80	0.00	---	0.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0203FA009291102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			937,596.80	937,596.80	0.00						
Sub Total por Programa			937,596.80	937,596.80	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA014443101080	DESAYUNOS ESCOLARES 2023 (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CLASES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,242,258.29	2,242,258.29	0.00	---	12.04	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,242,258.29	2,242,258.29	0.00						
Sub Total por Programa			2,242,258.29	2,242,258.29	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0109FA015132201040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	440,456.85	440,456.85	0.00	--	0.00	10.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
0109FA015398101040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,457.80	63,457.80	0.00	---	11.56	10.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
0109FA015113401040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,732,433.36	2,732,433.36	0.00	---	31.08	10.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,236,348.01	3,236,348.01	0.00						
Sub Total por Programa			3,236,348.01	3,236,348.01	0.00						

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

01-sep.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UG TELEFONÍA RURAL

02 RADIO COMUNICACIÓN

0202FA007357102010	MANTENIMIENTO DE RADIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	--	0.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			100,000.00	100,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			100,000.00	100,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			39,497,369.85	39,497,369.85	0.00						

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101FA002448101020	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00	200.00	LAMINAS	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			116,000.00	116,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			116,000.00	116,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			116,000.00	116,000.00	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

0505GA001615301090	CONSERVACION DE CAMINO SAN MIGUEL 1RA. SECCION	0037 RIA. SAN MIGUEL 1RA SECCION	2,245,831.31	2,245,831.31	0.00	---	68.17	1,440.00	METROS CUADRADOS	953.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,245,831.31	2,245,831.31	0.00						
Sub Total por Programa			2,245,831.31	2,245,831.31	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,245,831.31	2,245,831.31	0.00						
Total General			72,746,105.60	72,746,105.60	0.00						

Municipio de : **REFORMA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

01-sep.-23

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

TESORERO

BERNARDO HUGO MARTINEZ MORENO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33**

Del 01/04/2023 Al 30/06/2023

EPAPRF-IV

01-sep.-2023

Page 1 of 1

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Periodo	Acum.Ant.	Total	
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1	0.00	5,032,912.79	5,032,912.79	936,998.47	116,000.00	1,052,998.47	0.00
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	1,530,070.03	1,530,070.03	447,563.00	0.00	447,563.00	0.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP SEGURIDAD PÚBLICA	1	0.00	26,064,253.96	26,064,253.96	5,683,421.74	0.00	5,683,421.74	0.00
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	0.00	937,596.80	937,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1	0.00	2,242,258.29	2,242,258.29	269,889.60	0.00	269,889.60	0.00
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1	0.00	3,236,348.01	3,236,348.01	856,554.23	0.00	856,554.23	0.00
UG TELEFONÍA RURAL	1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	20,151,864.62	20,151,864.62	8,955,766.38	4,382,695.73	13,338,462.11	0.00
Totales		0.00	60,295,304.50	60,295,304.50	17,150,193.42	4,498,695.73	21,648,889.15	0.00
ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ			
_____ JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ		_____ SINDICO			_____ YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI			
TESORERO		SINDICO			PRESIDENTE			