

Municipio de : **SAN FERNANDO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212PIM25612301090	CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS (INSPECCION REGIONAL DE EDUCACION FISICA NO. 16) SAN FERNANDO CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	505,152.52	505,152.52	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			505,152.52	505,152.52	0.00					

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080107PIN614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0030 COL. BENITO JUAREZ	43,870.33	43,870.33	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
0815PIM13614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FERNANDO COL. CUAUHTEMOC KM. 4+000.00 - 6+000.00	0040 COL. CUAUHTEMOC	469,476.36	469,476.36	0.00	---	50.82	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
080104PIN614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0028 RIB. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
080105PIN614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0024 RIB. EL COPALAR	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
0816PIM29614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LÓPEZ MATEOS- EL PORVENIR KM.0+000.00-1+000.00	0001 CABECERA MUNICIPAL	275,340.00	275,340.00	0.00	---	30.00	1.00 PROYECTO	1,020.00	PERSONAS
080108PIN614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
080106PIN614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,588,686.69	2,588,686.69	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM39612301090	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS PARQUE CENTRAL (COL 16 DE SEPTIEMBRE)	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	80,939.17	80,939.17	0.00	---	26.90	1.00 OBRA	800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			80,939.17	80,939.17	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120403PIN614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS
120909PIN614301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	114,373.08	114,373.08	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN FERNANDO**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

15-ago.-24

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1207PIM35612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE PAVIMENTOS EN VIALIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,165.91	66,165.91	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	17,961.00	PERSONAS
120502PIN614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DREANJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	244,998.00	244,998.00	0.00	---	55.54	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
1206PIM40612301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL-RIB. SAN JORGE	0001 CABECERA MUNICIPAL	488,215.20	488,215.20	0.00	---	30.05	20,000.00	ML	281.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			913,752.19	913,752.19	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1601GC001511102060	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,300.00	10,300.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	9,651.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,300.00	10,300.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
171301PIN612301090	MEJORAMENRO DE VIVIENDA	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,098,830.57	4,098,830.57	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,098,830.57	4,098,830.57	0.00						
AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
0805PIM37615101090	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	591,355.56	591,355.56	0.00	---	0.00	265.69	M2	750.00	PERSONAS
080104PIM615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO	0028 RIB. EL PROGRESO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	99.88	2,163.87	M2	3,443.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,591,355.56	3,591,355.56	0.00						
Sub Total por Programa			3,591,355.56	3,591,355.56	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,591,355.56	3,591,355.56	0.00						

Municipio de : **SAN FERNANDO**

AFFPOA

15-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 3 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0902FIS30614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE BONITO	0053 RIB. VALLE BONITO	1,499,364.26	1,499,364.26	0.00	---	0.00	1.00 TANQUE		100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,499,364.26	1,499,364.26	0.00						
26	TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE										
2601FIS29614101090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) COL. EL CARMELO	0039 COL. EL CARMELO	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	---	71.73	1.00 TANQUE		760.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,235,000.00	1,235,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,734,364.26	2,734,364.26	0.00						

UR URBANIZACIÓN

20	PAVIMENTACIÓN										
2001FIS31615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,383,339.15	2,383,339.15	0.00	---	0.00	968.94 M2		375.00	PERSONAS
2001FIS16615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	78.14	1,910.80 M2		2,334.00	PERSONAS
2001FIS28615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,128,320.27	1,128,320.27	0.00	---	34.44	533.40 M2		100.00	PERSONAS
2001FIS20615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0030 COL. BENITO JUAREZ	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	77.70	993.35 M2		1,850.00	PERSONAS
2001FIS36615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS ISABELES)	0058 RIB. LAS ISABELES	692,035.22	692,035.22	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		93.00	PERSONAS
2001FIS25615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS GRANJAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,087,273.29	1,087,273.29	0.00	---	30.01	456.30 M2		125.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,390,967.93	9,390,967.93	0.00						

24 CAMINO (OIR)

Municipio de : **SAN FERNANDO**

AFFPOA

15-ago.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2404FIS34615301090	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RIBERA EL CHININAL	0015 CHININAL	1,234,785.17	1,234,785.17	0.00	---	0.00	663.00	M2	2,113.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,234,785.17	1,234,785.17	0.00						
Sub Total por Programa			10,625,753.10	10,625,753.10	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			13,360,117.36	13,360,117.36	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FAF25398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,189.41	14,189.41	0.00	---	100.00	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
0102FAF25122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	669,312.00	669,312.00	0.00	---	100.00	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			683,501.41	683,501.41	0.00						
Sub Total por Programa			683,501.41	683,501.41	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
090412FAF351102060	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE)	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	91,048.40	91,048.40	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	9,830.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			91,048.40	91,048.40	0.00						
17 CLORACIÓN DE AGUA											
1700FAF06259202060	ADQUISICION DE 20 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,368.00	127,368.00	0.00	---	100.00	900.00	KG	17,354.00	PERSONAS
1700FAF15259202060	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN TABLETAS (20 CUÑETES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,368.00	127,368.00	0.00	---	100.00	900.00	KG	17,354.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			254,736.00	254,736.00	0.00						
Sub Total por Programa			345,784.40	345,784.40	0.00						

ED EDUCACION

Municipio de : **SAN FERNANDO**

AFFPOA

15-ago.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1901FAF19351101090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LEONA VICARIO FERNANDEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,209.40	7,209.40	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	33,060.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,209.40	7,209.40	0.00						
Sub Total por Programa			7,209.40	7,209.40	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0622FAF23523101010	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	733,240.64	733,240.64	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			733,240.64	733,240.64	0.00						
Sub Total por Programa			733,240.64	733,240.64	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702FAF24358102090	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	811,928.94	811,928.94	0.00	---	60.49	1,853.68	TON	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			811,928.94	811,928.94	0.00						
Sub Total por Programa			811,928.94	811,928.94	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FAF02297102010	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	280,578.00	280,578.00	0.00	---	100.00	1.00	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	33,060.00	PERSONAS
0203FAF17392202010	PAGO DE REFRENDO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,640.00	2,640.00	0.00	---	100.00	3.00	VEHICULOS	33,060.00	PERSONAS
0203FAF18271102010	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,791.60	197,791.60	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	33,060.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			481,009.60	481,009.60	0.00						
Sub Total por Programa			481,009.60	481,009.60	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02 FOMENTO PECUARIO											

Municipio de : **SAN FERNANDO**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

15-ago.-24

Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FAF09431102120	ADQUISICION DE AVES MIXTAS, RAZA DOMINANT, DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD, 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,239,712.00	1,239,712.00	0.00	---	100.00	32,624.00	AVE	4,078.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			1,239,712.00	1,239,712.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,239,712.00	1,239,712.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0403FAF27246101090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (LIBRAMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,302.00	16,302.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	9,651.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,302.00	16,302.00	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
1002FAF21612301090	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	49.25	1.00	CHANCHA	9,651.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,416,302.00	1,416,302.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,718,688.39	5,718,688.39	0.00						
Total General			26,768,991.88	26,768,991.88	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

ING. MARCOS ANTONIO RIOS HERNANDEZ

C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE