

Municipio de : **SOCOLTENANGO**

AFFPOA

24-oct.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIM07614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	339,341.58	339,341.58	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	3,056.00	PERSONAS
1213PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	247,615.06	247,615.06	0.00	---	0.00	1,000.00 M2	4,863.00	PERSONAS
1207PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	105,716.60	105,716.60	0.00	---	100.00	2,500.00 M2	5,000.00	PERSONAS
1204PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	752,279.17	752,279.17	0.00	---	100.00	3,000.00 ML	6,000.00	PERSONAS
1210PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	401,275.32	401,275.32	0.00	---	100.00	1.00 ALUMNOS	18,539.00	PERSONAS
1205PIM05614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	917,989.20	917,989.20	0.00	---	100.00	1.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,539.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,764,216.93	2,764,216.93	0.00					
Sub Total por Programa			2,764,216.93	2,764,216.93	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,764,216.93	2,764,216.93	0.00					

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

0905030186143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0024 BENITO JUAREZ	447,209.50	447,209.50	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	396.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			447,209.50	447,209.50	0.00					
Sub Total por Programa			447,209.50	447,209.50	0.00					

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

2501EA019612301090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 07DPR4862W	0075 TIERRA Y LIBERTAD	2,265,328.20	2,265,328.20	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	122.00	PERSONAS
--------------------	---	------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Municipio de : SOCOLTENANGO

24-oct.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501030156123010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN4747Y	0098 SAN PEDRO PEDERNAL	2,733,862.11	2,733,862.11	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	122.00	PERSONAS
2501EA022612301090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 07DPR4022C	0053 EL SABINAL	2,037,743.16	2,037,743.16	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	122.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,036,933.47	7,036,933.47	0.00						
Sub Total por Programa			7,036,933.47	7,036,933.47	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA014614101090	PAVIMENTACION DE 1835 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN MIGUEL	0047 SAN MIGUEL SOCTIC	2,008,385.88	2,008,385.88	0.00	---	0.00	1,385.00	M2	300.00	PERSONAS
2001EA006614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD DE ACCESO AL EJIDO EL SANTUARIO	0006 EL SANTUARIO	3,578,421.53	3,578,421.53	0.00	---	88.68	2,880.00	M2	607.00	HABITANTES
2001EA008614101090	PAVIMENTACION DE 1355 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA RITA	0063 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA	1,505,666.22	1,505,666.22	0.00	---	85.05	1,355.00	M2	300.00	PERSONAS
2001EA009614101090	PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA	0026 FRANCISCO VILLA	2,260,605.24	2,260,605.24	0.00	---	83.05	331.20	ML	387.00	PERSONAS
2001EA011614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	0108 NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	1,990,788.93	1,990,788.93	0.00	---	79.34	1,839.50	M2	344.00	HABITANTES
2001EA010614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7A JOSE MARIA PINO SUAREZ Y 6A CALLE FRANCISCO I. MADERO. BARRIO GUADALUPE. CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,306,690.92	1,306,690.92	0.00	---	0.00	946.25	M2	4,863.00	HABITANTES
2001EA012614101090	PAVIMENTACION DE 136.40 ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	993,541.35	993,541.35	0.00	---	0.00	818.40	M2	5,244.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,644,100.07	13,644,100.07	0.00						
21 REVESTIMIENTO											

Municipio de : **SOCOLTENANGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2105AD001615301090	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS : PUERTO RICO-JAMUCO EMBARCADERO. KM 0+000 AL KM5+300 (T.A.)MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	410,769.92	410,769.92	0.00	--	44.42	5.30	KM	1,397.00	PERSONAS
2105AD002615301090	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: NUEVA ESPERANZA - NUEVA FLORESTA - SANTO DOMINGO-LAGUNA VERDE. KM 0+000 AL KM 2+500 (T.,A) MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	231,406.08	231,406.08	0.00	--	44.66	2.50	KM	125.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			642,176.00	642,176.00	0.00						
35	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS										
3502EA0020614401090	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO,MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO,CHIAPAS	0089 ABASOLO	694,384.10	694,384.10	0.00	--	0.00	1,355.00	M2	300.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			694,384.10	694,384.10	0.00						
Sub Total por Programa			14,980,660.17	14,980,660.17	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,464,803.14	22,464,803.14	0.00						
EC FISMDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA										
0801EC001614201090	EC0001-TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE COL. EMILIANO ZAPATA	0025 EMILIANO ZAPATA	383,034.27	383,034.27	0.00	--	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	658.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			383,034.27	383,034.27	0.00						
Sub Total por Programa			383,034.27	383,034.27	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			383,034.27	383,034.27	0.00						
Total General			25,612,054.34	25,612,054.34	0.00						

Municipio de : SOCOLTENANGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-oct.-22

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

TESORERO

OSCAR ANTONIO GUILLEN NAJERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BLANCA ESTHELA COUTIÑO CRUZ

SINDICO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Fecha: 24/10/2022

Pág. 1 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

38,096,760.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED DE 100W EN CABECERA MUNICIPAL	1,339,442.72	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	LUMINARIA	PERSONAS
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ENTRONQUE LA CASETA HACIA SOCOLTENANGO (2DA ETAPA)	2,634,935.80	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS
AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	5,848,087.22	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO: 8 CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV.5A INDEPENDENCIA Y AV 7A CUAUHTEMOC	2,240,085.40	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION DE 117.32 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	734,097.28	Chiapas	SOCOLTENANGO	CONSTITUCION 27	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION DE 127.50 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,782,359.56	Chiapas	SOCOLTENANGO	SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL	ML	PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD DE ACCESO AL EJIDO EL SANTUARIO	3,578,421.53	Chiapas	SOCOLTENANGO	EL SANTUARIO	M2	HABITANTES
PAVIMENTACION DE 1355 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA RITA	1,505,666.22	Chiapas	SOCOLTENANGO	SANTA RITA AGUA ESCONDIDA	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA	2,260,605.24	Chiapas	SOCOLTENANGO	FRANCISCO VILLA	ML	PERSONAS

SOCOLTENANGO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Fecha: 24/10/2022

Pág. 2 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

38,096,760.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7A JOSE MARIA PINO SUAREZ Y 6A CALLE FRANCISCO I. MADERO. BARRIO GUADALUPE. CABECERA MUNICIPAL	1,306,690.92	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	M2	HABITANTES
PAVIMENTACION DE 136.40 ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS	993,541.35	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS : PUERTO RICO-JAMUCO EMBARCADERO. KM 0+000 AL KM5+300 (T.A.)MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	410,769.92	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	KM	PERSONAS
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA (BARRIO GUADALUPE)	624,016.57	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	METROS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN4747Y	2,733,862.11	Chiapas	SOCOLTENANGO	SAN PEDRO PEDERNAL	OBRA	PERSONAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447,209.50	Chiapas	SOCOLTENANGO	BENITO JUAREZ	POZO PROFUNDO	PERSONAS
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO,MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO,CHIAPAS	694,384.10	Chiapas	SOCOLTENANGO	ABASOLO	M2	HABITANTES

SOCOLTENANGO
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIS MDF
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Fecha: 24/10/2022

Pág. 3 de 3

MONTO RECIBIDO DEL FISM

38,096,760.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	1,990,788.93	Chiapas	SOCOLTENANGO	NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	M2	HABITANTES
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: NUEVA ESPERANZA - NUEVA FLORESTA - SANTO DOMINGO- LAGUNA VERDE. KM 0+000 AL KM 2+500 (T.,A) MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	231,406.08	Chiapas	SOCOLTENANGO	CABECERA MUNICIPAL	KM	PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 07DPR4862W	2,265,328.20	Chiapas	SOCOLTENANGO	TIERRA Y LIBERTAD	OBRA	PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO C.C.T. 07DPR4022C	2,037,743.16	Chiapas	SOCOLTENANGO	EL SABINAL	OBRA	PERSONAS
PAVIMENTACION DE 1835 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN MIGUEL	2,008,385.88	Chiapas	SOCOLTENANGO	SAN MIGUEL SOCTIC	M2	PERSONAS