

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
07		INFRAESTRUCTURA CAMINERA									
0715PIM04615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0013 COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	3.20	1.00 OBRA		3,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			500,000.00	500,000.00	0.00						
09		INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES									
0909PIM07614301090	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		3,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						
10		INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS									
1021PIM11612301090	REHABILITACION DE PARQUE DE FERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	94.99	1.00 OBRA		2,244.00	PERSONAS
1001PIM06622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,910.27	320,910.27	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		3,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			370,910.27	370,910.27	0.00						
12		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	0013 COBERTURA MUNICIPAL	390,000.00	390,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,200.00	PERSONAS
1205PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0013 COBERTURA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,050.00	PERSONAS
1210PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0013 COBERTURA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	2.00	1.00 OBRA		3,050.00	PERSONAS
1213PIM10614301090	REHABILITACION DE ESPACIOS CULTURALES	0013 COBERTURA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	68.89	1.00 OBRA		1,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,270,000.00	1,270,000.00	0.00						
16		ADQUISICIONES PATRIMONIALES									
1602PIM08515101020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	9.86	1.00 PROYECTO		3,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						
17		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA									
1709PIM09614301090	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	48.40	1.00 OBRA		1,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			50,000.00	50,000.00	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			2,590,910.27	2,590,910.27	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,590,910.27	2,590,910.27	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
0504FIS026153010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADO EN LA RANCHERIA CUCAYO 1A SECCION	0007 RANCHERIA CUCAYO 1A. SECCION	1,120,710.32	1,120,710.32	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,120,710.32	1,120,710.32	0.00						
Sub Total por Programa			1,120,710.32	1,120,710.32	0.00						

VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101FIS036111010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 22 CUARTOS DORMITORIOS) EN LA RANCHERIA ESQUIPULAS	0009 RANCHERIA ESQUIPULAS	1,573,195.72	1,573,195.72	0.00	---	0.00	22.00 CUARTOS DORMITORIOS		132.00	PERSONAS
0101FIS016111010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (23 CUARTOS DORMITORIOS) RIA SANTA CRUZ 3A SECCION	0012 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA. SECCION	1,644,704.62	1,644,704.62	0.00	---	0.00	23.00 CUARTOS DORMITORIOS		115.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,217,900.34	3,217,900.34	0.00						
Sub Total por Programa			3,217,900.34	3,217,900.34	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,338,610.66	4,338,610.66	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FAF01271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	147,436.00	147,436.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE		3,380.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			147,436.00	147,436.00	0.00						
Sub Total por Programa			147,436.00	147,436.00	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento			147,436.00	147,436.00	0.00					
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO										
UR URBANIZACIÓN										
35	PARQUE PÚBLICO									
3504GA001614301090	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,087.32	70,087.32	0.00	---	96.52	1.00 OBRA	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			70,087.32	70,087.32	0.00					
Sub Total por Programa			70,087.32	70,087.32	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			70,087.32	70,087.32	0.00					
Total General			7,147,044.25	7,147,044.25	0.00					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAUL DIAZ SANCHEZ TESORERO	IGNACIO ORDOÑEZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ADY GONZALEZ GONZALEZ SINDICO
		FREDI RAMIREZ DIAZ PRESIDENTE