

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA											
0715PIM04615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0013 COBERTURA MUNICIPAL	625,000.00	625,000.00	0.00	---	4.59	1.00 OBRA		4,442.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			625,000.00	625,000.00	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1001PIM05622301090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	501,765.09	501,765.09	0.00	---	1.70	1.00 OBRA		4,442.00	PERSONAS
1021PIM10612301090	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	64.53	1.00 OBRA		3,200.00	PERSONAS
1021PIM09612301090	MANTENIMIENTO DEL ARCO DE LA ENTRADA A SUNUAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	31.72	1.00 OBRA		4,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			661,765.09	661,765.09	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1205PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0013 COBERTURA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		4,442.00	PERSONAS
1210PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0013 COBERTURA MUNICIPAL	465,000.00	465,000.00	0.00	---	5.08	1.00 OBRA		4,442.00	PERSONAS
1213PIM12614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	41.76	1.00 OBRA		2,191.00	PERSONAS
1203PIM08612301090	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	20.08	1.00 OBRA		4,240.00	PERSONAS
1204PIM07614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	0013 COBERTURA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	6.84	1.00 OBRA		4,412.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,265,000.00	1,265,000.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1602PIM06515101040	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		4,412.00	PERSONAS
1602PIM11564101020	ADQUISICION DE MINISPLIT	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	33.00	1.00 PROYECTO		3,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			190,000.00	190,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,741,765.09	2,741,765.09	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,741,765.09	2,741,765.09	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AP AGUA POTABLE											
09		POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)									
0901FIS126141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ 1A SECCION (SISTEMA 3)	0010 RANCHERIA. SANTA CRUZ 1A. SECCION	1,510,667.88	1,510,667.88	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	380.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,510,667.88	1,510,667.88	0.00						
Sub Total por Programa			1,510,667.88	1,510,667.88	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
31		CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL									
3105FIS146143010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO NUEVO SUNUAPA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	666,421.75	666,421.75	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	380.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			666,421.75	666,421.75	0.00						
Sub Total por Programa			666,421.75	666,421.75	0.00						
ED EDUCACION											
74		CANCHA DEPORTIVA									
7401FIS096121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREA DE USOS MULTIPLES (ESCUELA TELESECUNDARIA 118 "16 DE SEPTIEMBRE") EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,387,687.03	1,387,687.03	0.00	---	64.91	1.00	OBRA	480.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,387,687.03	1,387,687.03	0.00						
Sub Total por Programa			1,387,687.03	1,387,687.03	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)									
0201FIS023321010900	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	576,000.00	576,000.00	0.00	---	41.67	1.00	PROYECTO	4,240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			576,000.00	576,000.00	0.00						
07		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
0706FIS033251010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	0001 CABECERA MUNICIPAL	216,285.24	216,285.24	0.00	---	44.20	1.00	PROYECTO	4,240.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

3001FIS106141010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETOS PARA TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EQUIPAMIENTO FIJO) PARTE LA PRIMARIA SANTA CRUZ 2A SECCION	0011 RANCHERIA SANTA CURZ 2DA. SECCION	1,016,646.74	1,016,646.74	0.00	---	22.02	1.00 OBRA		420.00	PERSONAS
3001FIS056141010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETOS PARA TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EQUIPAMIENTO FIJO) 1A ETAPA UBICADA EN LA RIA SANTA CRUZ 2A SECCION	0011 RANCHERIA SANTA CURZ 2DA. SECCION	953,818.61	953,818.61	0.00	---	48.38	1.00 OBRA		280.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,970,465.35	1,970,465.35	0.00						
Sub Total por Programa			5,735,684.90	5,735,684.90	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			12,879,953.61	12,879,953.61	0.00						

EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01	GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES										
0101EB001392201090	REINTEGROS DE AHORROS PRESUPUESTALES RECURSOS FISM A LA TESORE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.01	0.01	0.00	---	100.00	1.00 REINTEGRO		4,442.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.01	0.01	0.00						
Sub Total por Programa			0.01	0.01	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.01	0.01	0.00						

ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01	GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES										
0101ED001392201090	REINTEGROS DE AHORROS PRESUPUESTALES DE PRODUCTOS FISM A LA TESORE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,118.69	2,118.69	0.00	---	100.00	1.00 REINTEGRO		4,442.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,118.69	2,118.69	0.00						
Sub Total por Programa			2,118.69	2,118.69	0.00						

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0904GA001614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE COBERTURA MUNICIPAL	0013 COBERTURA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	71.10	1.00	OBRA	1,040.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			80,000.00	80,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			80,000.00	80,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405GA002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION COBERTURA MUNICIPAL	0013 COBERTURA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	47.05	1.00	OBRA	3,250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			80,000.00	80,000.00	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2005GA003614301090	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0013 COBERTURA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	53.23	1.00	OBRA	1,050.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			130,000.00	130,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			210,000.00	210,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			290,000.00	290,000.00	0.00						
Total General			18,354,524.04	18,354,524.04	0.00						

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

REVISÓ

IGNACIO ORDOÑEZ GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ADY GONZALEZ GONZALEZ

SINDICO

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE