

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
08		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD									
0801004486141090100	CONSTRUCCION DE CARRIL DE INCORPORACION AL LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,375,352.00	3,375,352.00	0.00	---	0.00	831.65	METRO CUADRADO	2,525.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,375,352.00	3,375,352.00	0.00						
10		INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS									
1006004206141090100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PARA MODULOS DE INFORMACION, ARCOS DECORATIVOS Y TOTEM DECORATIVOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	567.00	PERSONA
1006003836141090100	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,421,000.00	9,421,000.00	0.00	---	89.97	1,567.72	METRO CUADRADO	7,036.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,721,000.00	9,721,000.00	0.00						
11		INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN									
1104003906141090100	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A HOSPITAL GENERAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,555.00	PERSONA
1104003936141090100	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CAMINO A CANTON MURILLO	0103 CANTON MURILLO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	778.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			800,000.00	800,000.00	0.00						
12		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
1207004126143090100	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACION Y SEÑALETICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	3,308.00	PERSONA
1207003876143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA URBANA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,004,326.00	3,004,326.00	0.00	---	37.67	10,180.77	METRO CUADRADO	50,000.00	PERSONA
1207003886143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA RURAL)	0002 VARIAS LOCALIDADES	3,004,326.00	3,004,326.00	0.00	---	0.00	10,180.77	METRO CUADRADO	50,000.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 2 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1213004036141090100	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS EN MOVILIDAD "LA PERLA DEL SOCONUSCO"	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	107.34	METRO CUADRADO	306.00	PERSONA
1209004066123090100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	7.33	1.00	OBRA	4,115.00	PERSONA
1209004076143090100	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	53.96	1.00	OBRA	6,550.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			10,658,652.00	10,658,652.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1601004195631050100	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (COMPRA DE RETROEXCAVADORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	2,096.00	PERSONA
1601004105151050100	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	---	10.48	1.00	LOTE	2,734.00	PERSONA
1601004115411050100	ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	5,144.00	PERSONA
1601004155311050100	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	906.00	PERSONA
1601004085641050100	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TEATRO DE LA CIUDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	6.78	1.00	LOTE	959.00	PERSONA
1601004135231050100	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACION, VIDEOCAMARA E ILUMINACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	28.48	1.00	LOTE	678.00	PERSONA
1601004185151050100	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y LICENCIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,654,681.92	1,654,681.92	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	231.00	PERSONA
1601004095111050100	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,476.00	PERSONA
1601004175131050100	ADQUISICION DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (EQUIPAMIENTO DE LA MARIMBA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	27.00	PERSONA
1601004165621050100	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	642.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1601004145221050100	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL (APARATOS DEPORTIVOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	663.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			7,804,681.92	7,804,681.92	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706004496143090100	REHABILITACION DE CAMINO INTERIOR DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,200.00	400,200.00	0.00	---	0.00	250.00	VIAJE	50,000.00	PERSONA
1709003866123090100	REHABILITACION DE TECHADO DEL CENTRO DE TRASBORDO LAURELES	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	700.00	METRO CUADRADO	1,872.00	PERSONA
1709004456143090100	REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL "AMPARO MONTES"	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	---	0.00	17.00	PIEZA	1,205.00	PERSONA
1709004476143090100	CONSTRUCCION DE ANDADOR ECOLOGICO PEATONAL PAR VIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,610,962.00	6,610,962.00	0.00	---	0.00	15,007.50	METRO CUADRADO	4,939.00	PERSONA
1709004256143090100	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIAS "TERRITORIO JOVEN"	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,146,082.00	6,146,082.00	0.00	---	0.00	1,590.00	METRO CUADRADO	4,592.00	PERSONA
1709004446143090100	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "TERRITORIO JOVEN" ETAPA 2	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,800,376.00	3,800,376.00	0.00	---	0.00	199.92	METRO CUADRADO	2,843.00	PERSONA
1710004346143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 7A AVENIDA NORTE SUR (PAR VIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	901,060.20	901,060.20	0.00	---	89.09	10.00	PIEZA	680.00	PERSONA
1710004336143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AKISHINO	0001 CABECERA MUNICIPAL	709,290.52	709,290.52	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	537.00	PERSONA
1709004466143090100	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LAS PALAPITAS EN PLAYA LINDA	0456 PLAYA LINDA	1,620,804.00	1,620,804.00	0.00	---	0.00	137.83	METRO CUADRADO	1,217.00	PERSONA
1709004216143090100	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ALBERGUE "JESUS EL BUEN PASTOR"	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,439,732.00	1,439,732.00	0.00	---	0.00	1,082.00	PERSONA	27.00	PIEZA
1710003956143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAURELES I	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,545,865.00	2,545,865.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	2,500.00	PERSONA
1710004266143090100	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,077,625.62	2,077,625.62	0.00	---	75.93	1.00	OBRA	35,000.00	PERSONA
1713004006143090100	REHABILITACION DE TAPAS Y REGISTROS EN BANQUETAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	567.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			27,856,997.34	27,856,997.34	0.00						
Sub Total por Programa			60,216,683.26	60,216,683.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			60,216,683.26	60,216,683.26	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
02		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION									
0201000266121090100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0464 CUARTA SECCION DE TINAJAS	377.38	377.38	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
0208901076122090100	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJN0495Z	0155 EJIDO UNION MIRAMAR	6,052.18	6,052.18	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	150.00	ALUMNOS
0211901126121090100	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH00781 EJIDO CONGREGACION REFORMA	0060 COLONIA CONGREGACION REFORMA	273,842.89	273,842.89	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	150.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			280,272.45	280,272.45	0.00						
07		INFRAESTRUCTURA CAMINERA									
0703001146151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0296 CANTON ISLEVEN	991,403.94	991,403.94	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	240.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			991,403.94	991,403.94	0.00						
08		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD									
0801000546151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. AV. NTE.-SUR Y 11A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	---	0.00	3,319.40	METRO CUADRADO	2,532.00	PERSONA
0801000416151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ORIENTE ENTRE 2A. AV. NTE.-SUR Y 1A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	---	0.00	2,755.47	METRO CUADRADO	2,198.00	PERSONA
0801000136151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C.PTE.-OTE Y 13A. C. PTE-OTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	---	0.00	2,620.50	METRO CUADRADO	2,462.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 5 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0801000186151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE, CRUCE DE CENTRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	---	0.00	2,020.27	METRO CUADRADO	32,451.00	PERSONA
0801000236151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A. C. PTE-OTE Y 8A. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	---	0.00	3,066.67	METRO CUADRADO	2,557.00	PERSONA
0801000156151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	---	0.00	2,894.87	METRO CUADRADO	2,451.00	PERSONA
0801000316151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 12A. C. PTE-OTE Y 16A. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,460.84	46,460.84	0.00	---	0.00	2,523.13	METRO CUADRADO	320,451.00	PERSONA
0801000406151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 8A. AV. NTE. SUR Y 2A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	---	0.00	2,852.27	METRO CUADRADO	2,439.00	PERSONA
0801000216151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A. C. PTE-OTE Y 4A. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	---	0.00	2,280.60	METRO CUADRADO	2,123.00	PERSONA
0801000376151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 14A. AV. NTE. SUR Y 18A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	---	0.00	2,872.40	METRO CUADRADO	2,299.00	PERSONA
0801000146151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	---	0.00	2,745.20	METRO CUADRADO	2,354.00	PERSONA

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 6 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0801000556151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 11A. AV. NTE.-SUR Y PROLONGACION 2A. C. OTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	---	0.00	3,135.87	METRO CUADRADO	2,617.00	PERSONA
0801000206151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	---	0.00	1,899.13	METRO CUADRADO	1,555.00	PERSONA
0801000466151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y 5A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	---	0.00	3,356.40	METRO CUADRADO	2,670.00	PERSONA
0801000386151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 18A. AV. NTE. SUR Y MALECON (RIO COATAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	---	0.00	2,114.40	METRO CUADRADO	2,020.00	PERSONA
0801000496151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5A. AV. NTE. SUR Y 9A. AV. NTE.-SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	---	0.00	3,207.20	METRO CUADRADO	3,231.20	PERSONA
0801000306151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 8A. C. PTE-OTE Y 12A. PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	---	0.00	2,573.13	METRO CUADRADO	1,969.00	PERSONA
0813000396151090100	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	228,940.97	228,940.97	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
0817900946151090100	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0231 COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO	111,810.98	111,810.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			46,307,330.54	46,307,330.54	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS										
1003901036121090100	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0357 FRONTERA 20 DE OCTUBRE	59,085.34	59,085.34	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA
1003000226122090100	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJ	0287 CHANJALE Y SALCHIJ	132,164.23	132,164.23	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 7 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1004002066123090100	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	843,549.00	843,549.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	637.00	PERSONA
1004001796123090100	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	561,978.54	561,978.54	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	427.00	PERSONA
1004001806123090100	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	152,500.00	152,500.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	121.00	PERSONA
1006001266122090100	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	385,734.34	385,734.34	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
1021000796121090100	ILUMINACION Y SONIDO DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	450.00	PERSONA
1021001826121090100	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0005 EJIDO PAVENCUL	240,093.65	240,093.65	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONA
1021000806121090100	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	---	0.00	1.00	FUENTE	50.00	PERSONA
1021001026121090100	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0005 EJIDO PAVENCUL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,102,076.68	9,102,076.68	0.00						
11	INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN										
1103002496144090100	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,210,393.33	1,210,393.33	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,313.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,210,393.33	1,210,393.33	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1207003076143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON JETPATCHER EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1,512.63	METRO CUADRADO	1,594.00	PERSONA
1203001416143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	665,337.08	665,337.08	0.00	---	0.00	3,000.00	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA
1207001946143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	335,820.00	335,820.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	3,500.00	PERSONA
1209000526123090100	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,580.43	197,580.43	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONA
1209000446143090100	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	54,099.76	54,099.76	0.00	---	0.00	5.00	MANTENIMIENTO	800.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,752,837.27	1,752,837.27	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1711001936123090100	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0001 CABECERA MUNICIPAL	656,700.37	656,700.37	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	30.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 8 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1713000516143090100	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	336,511.04	336,511.04	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	5.00	PERSONA
1713001956143090100	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	171,374.52	171,374.52	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	250.00	PERSONA
1713000456143090100	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	253,403.45	253,403.45	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	3,500.00	PERSONA
1713001836143090100	RENTA DE MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO, PARA SER UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	280,945.46	280,945.46	0.00	---	0.00	1.00	RENTA DE EQUIPO	350.00	PERSONA
1713001306123090100	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA01	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,720.97	132,720.97	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
1710002246143090100	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAM'S	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,946.33	58,946.33	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
1710000356143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	---	0.00	49.00	LUMINARIA	1,948.00	PERSONA
1710000776143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PUENTE RIO COATAN Y CRUCE DE CENTRALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	---	0.00	55.00	LUMINARIA	2,160.00	PERSONA
1709001906143090100	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,000.00	55,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	75.00	PERSONA
1709000996122090100	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0087 COLONIA INDECO CEBADILLA	176,512.35	176,512.35	0.00	---	0.00	1.00	UNIDAD DEPORTIVA	350.00	PERSONA
1702001276124090100	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0014 2A. SECCION DE TINAJAS	798,593.80	798,593.80	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA
1710002226143090100	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA COSTERA ENTRADA FRACC. FRAMBOYANES A ENTRADA COL. SAN AGUSTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,611.54	157,611.54	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
1710000626143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	---	0.00	49.00	LUMINARIA	1,947.00	PERSONA
1710000366143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 16A. CALLE PTE-OTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	---	0.00	50.00	LUMINARIA	1,812.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

171000786143090100	ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	FUENTE	650.00	PERSONA
1709002176143090100	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL [SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	---	0.00	9.00	REHABILITACION	150.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			19,400,409.38	19,400,409.38	0.00						
Sub Total por Programa			79,044,723.59	79,044,723.59	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			79,044,723.59	79,044,723.59	0.00						

DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO
UR URBANIZACIÓN

04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405004356143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL VERGEL	0120 COLONIA EL VERGEL	428,732.89	428,732.89	0.00	---	0.00	46.00	PIEZA	327.00	PERSONA
0405004426143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA COSTERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,359,621.23	3,359,621.23	0.00	---	0.00	352.00	PIEZA	2,514.00	PERSONA
0405004406143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	0010 FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	1,662,479.64	1,662,479.64	0.00	---	0.00	180.00	PIEZA	1,248.00	PERSONA
0405004416143090100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0414 FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	2,739,730.00	2,739,730.00	0.00	---	0.00	287.00	PIEZA	2,051.00	PERSONA
040500438614309010	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	0266 FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	1,571,484.67	1,571,484.67	0.00	---	0.00	170.00	PIEZA	1,180.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,762,048.43	9,762,048.43	0.00						
Sub Total por Programa			9,762,048.43	9,762,048.43	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			9,762,048.43	9,762,048.43	0.00						

DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES
REFERENDOS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ED EDUCACION											
05	PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)										
0501000106121090100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0464 CUARTA SECCION DE TINAJAS	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			9,060.89	9,060.89	0.00						
Sub Total por Programa			9,060.89	9,060.89	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2005000036143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0002 VARIAS LOCALIDADES	562,635.84	562,635.84	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	350.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			562,635.84	562,635.84	0.00						
Sub Total por Programa			562,635.84	562,635.84	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			571,696.73	571,696.73	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
14	RED DE ALCANTARILLADO (PIR)										
1401EA011614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0414 FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	4,597,243.00	4,597,243.00	0.00	---	73.66	357.00	METRO LINEAL	3,437.00	PERSONA
1401EA030614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA OBRERA	0199 COLONIA OBRERA	560,860.00	560,860.00	0.00	---	0.00	22.80	METRO CUADRADO	426.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,158,103.00	5,158,103.00	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205EA022614309010	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	0337 FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	1,911,265.00	1,911,265.00	0.00	---	0.00	716.00	METRO LINEAL	1,433.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

3201EA045614109010	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0181 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	3,006,520.00	3,006,520.00	0.00	---	0.00	209.70	METRO	2,250.00	PERSONA
--------------------	---	----------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	-------	----------	---------

Sub Total por Subprograma	4,917,785.00	4,917,785.00	0.00
---------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Programa	10,075,888.00	10,075,888.00	0.00
------------------------	---------------	---------------	------

UR URBANIZACIÓN

20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA020615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINTA PRIVADA NORTE ENTRE TREINTA Y UNO CALLE ORIENTE Y VEINTISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS	0622 COLONIA GALAXIAS	7,068,154.00	7,068,154.00	0.00	---	36.35	1,987.26	METRO CUADRADO	5,280.00	PERSONA
2001EA015615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,199,306.00	7,199,306.00	0.00	---	0.00	2,049.93	METRO CUADRADO	5,378.00	PERSONA
2001EA024615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL Y QUINTA CALLE, CALLE CUARTA ENTRE PRIMERA CALLE Y C. QUINTA EN COLSEMINARISTA	0544 COLONIA SEMINARISTA	5,679,653.00	5,679,653.00	0.00	---	0.00	2,121.64	METRO CUADRADO	4,244.00	PERSONA
2001EA036615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA NORTE Y CALLE PRIVADA EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	7,779,480.00	7,779,480.00	0.00	---	0.00	2,438.05	METRO CUADRADO	5,811.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 12 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA043615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,903,024.00	7,903,024.00	0.00	---	0.00	2,002.92	METRO CUADRADO	5,903.00	PERSONA
2001EA008615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA	0207 COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA	5,017,890.00	5,017,890.00	0.00	---	85.65	2,286.11	METRO CUADRADO	3,751.00	PERSONA
2001EA032615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA BONITA	0521 COLONIA LOMA BONITA	6,660,862.00	6,660,862.00	0.00	---	0.00	1,816.11	METRO CUADRADO	4,976.00	PERSONA
2001EA017615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DIECIOCHO CALLE ORIENTE Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA EL PACIFICO	0453 COLONIA EL PACIFICO	9,709,755.00	9,709,755.00	0.00	---	81.01	2,435.88	METRO CUADRADO	7,251.00	PERSONA
2001EA023615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	0337 FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	9,031,358.00	9,031,358.00	0.00	---	0.00	3,692.95	METRO CUADRADO	6,745.00	PERSONA
2001EA026615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VEINTICUATRO CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0265 COLONIA SAN SEBASTIAN	3,448,640.00	3,448,640.00	0.00	---	0.00	1,183.49	METRO CUADRADO	2,580.00	PERSONA
2001EA033615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISIETE CALLE PONENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	4,013,461.00	4,013,461.00	0.00	---	0.00	1,137.30	METRO CUADRADO	3,002.00	PERSONA
2001EA046615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA REFORMA	0238 COLONIA REFORMA	2,980,241.00	2,980,241.00	0.00	---	0.00	947.20	METRO CUADRADO	2,231.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 13 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA040615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEGUNDA CALLE ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,006,798.00	7,006,798.00	0.00	---	0.00	1,852.09	METRO CUADRADO	5,235.00	PERSONA
2001EA003615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA CALLE ORIENTE Y NOVENA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,083,449.00	9,083,449.00	0.00	---	94.92	1,855.10	METRO CUADRADO	6,784.00	PERSONA
2001EA010615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DOCE CALLE ORIENTE Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0181 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	8,838,978.00	8,838,978.00	0.00	---	0.00	2,065.05	METRO CUADRADO	6,601.00	PERSONA
2001EA038615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MONROY	0387 COLONIA MONROY	5,531,983.00	5,531,983.00	0.00	---	0.00	1,824.68	METRO CUADRADO	4,134.00	PERSONA
2001EA002615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERA CALLE ORIENTE Y QUINTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,154,943.00	9,154,943.00	0.00	---	0.00	1,969.42	METRO CUADRADO	6,837.00	PERSONA
2001EA034615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	4,881,075.00	4,881,075.00	0.00	---	0.00	1,321.54	METRO CUADRADO	3,649.00	PERSONA
2001EA029615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO	0248 COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO	5,243,664.00	5,243,664.00	0.00	---	0.00	1,746.14	METRO CUADRADO	3,919.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 14 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA042615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA	0234 COLONIA LA DEMOCRACIA	2,950,010.00	2,950,010.00	0.00	---	0.00	919.20	PERSONA	2,208.00	PERSONA
2001EA035615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE ONCE AVENIDA NORTE Y QUINCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,921,655.00	8,921,655.00	0.00	---	0.00	2,896.58	METRO CUADRADO	6,663.00	PERSONA
2001EA014615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,156,673.00	7,156,673.00	0.00	---	85.00	1,892.07	METRO CUADRADO	5,346.00	PERSONA
2001EA047615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL VERGEL	0120 COLONIA EL VERGEL	5,136,290.00	5,136,290.00	0.00	---	0.00	1,497.50	METRO CUADRADO	3,839.00	PERSONA
2001EA012615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0414 FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	3,065,145.00	3,065,145.00	0.00	---	0.00	1,082.62	METRO CUADRADO	2,294.00	PERSONA
2001EA028615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA	0224 COLONIA UNIDAD Y FUERZA	3,598,064.00	3,598,064.00	0.00	---	0.00	874.10	METRO CUADRADO	2,692.00	PERSONA
2001EA044615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,056,102.00	8,056,102.00	0.00	---	0.00	2,012.50	METRO CUADRADO	6,017.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 15 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA001615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,606,175.00	5,606,175.00	0.00	---	0.00	1,304.00	METRO CUADRADO	4,190.00	PERSONA
2001EA018615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE VEINTE CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION EN COLONIA EL PACIFICO	0453 COLONIA EL PACIFICO	6,547,451.00	6,547,451.00	0.00	---	93.15	1,615.57	METRO CUADRADO	4,892.00	PERSONA
2001EA016615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y NOVENA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,907,581.00	3,907,581.00	0.00	---	0.00	1,033.20	METRO CUADRADO	2,923.00	PERSONA
2001EA009615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE OCTAVA CALLE ORIENTE Y DOCE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0181 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	9,007,089.00	9,007,089.00	0.00	---	36.29	2,189.60	METRO CUADRADO	6,727.00	PERSONA
2001EA027615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y ONCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,681,003.00	7,681,003.00	0.00	---	0.00	1,918.70	METRO CUADRADO	5,737.00	PERSONA
2001EA013615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	2,438,689.00	2,438,689.00	0.00	---	0.00	681.64	METRO CUADRADO	1,827.00	PERSONA
2001EA031615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0213 COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL	3,767,181.00	3,767,181.00	0.00	---	0.00	1,358.40	METRO CUADRADO	2,818.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA039615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	0338 COLONIA EMILIANO ZAPATA	4,745,036.00	4,745,036.00	0.00	---	0.00	1,492.98	METRO CUADRADO	3,547.00	PERSONA
2001EA019615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENJAMIN HILL ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TRECE DE MARZO EN COLONIA PROCASA	0006 COLONIA PROCASA	4,802,827.00	4,802,827.00	0.00	---	0.00	1,505.98	METRO CUADRADO	3,590.00	PERSONA
2001EA025615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE ENTRE DECIMA AVENIDA NORTE Y CALLEJON LA TOMA COLONIA CINCO DE FEBRERO	0094 COLONIA 5 DE FEBRERO	4,267,201.00	4,267,201.00	0.00	---	0.00	1,535.60	METRO CUADRADO	3,189.00	PERSONA
2001EA037615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BELEN	0221 COLONIA BELEN I	6,975,836.00	6,975,836.00	0.00	---	0.00	956.38	METRO CUADRADO	5,211.00	PERSONA
2001EA041615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,168,205.00	4,168,205.00	0.00	---	0.00	993.98	METRO CUADRADO	3,073.00	PERSONA
2001EA048615109010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE ONCE CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,694,490.00	4,694,490.00	0.00	---	0.00	1,208.90	METRO CUADRADO	3,510.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			233,725,417.00	233,725,417.00	0.00						
Sub Total por Programa			233,725,417.00	233,725,417.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			243,801,305.00	243,801,305.00	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

ED EDUCACION

04 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (AULA)											
0404030466123090100	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COL.LA AVIACION, PRIM.JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0126 COLONIA LA AVIACION	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		88.00	ALUMNOS
0404030306123090100	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123I), EJ.CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0495 EJIDO CONGREGACION REFORMA	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		88.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			60,000.00	60,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			60,000.00	60,000.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

16 ALBERGUE											
1603301582492090100	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	478,555.00	478,555.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		8,758.00	PERSONA
1603301583572090100	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	333,866.81	333,866.81	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		8,758.00	PERSONA
1603301585671090100	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		8,758.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,968,137.62	3,968,137.62	0.00						
Sub Total por Programa			3,968,137.62	3,968,137.62	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,028,137.62	4,028,137.62	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
0901031346141090100	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS (FISM-CODECOM), FISM 2011	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	1,128,806.20	1,128,806.20	0.00	---	0.00	6,800.42 METRO LINEAL		4,756.00	PERSONA

AFFPOA

23-jul.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0902030266144090100	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAHOACAN, FISM 2010	0124 COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN	464,728.96	464,728.96	0.00	---	0.00	1,108.30	METRO LINEAL	500.00	PERSONA
0901EA059614109010	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO CONSEJO AGRARIO, FISM 2018	0560 EJIDO CONSEJO AGRARIO	465,520.09	465,520.09	0.00	---	0.00	4,955.00	METRO LINEAL	3,531.00	PERSONA
0905300576143090100	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHUJI, FISM 2010	0287 CHANJALE Y SALCHUJI	117,812.91	117,812.91	0.00	---	0.00	832.00	METRO LINEAL	147.00	PERSONA
0901731646141090100	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007	0130 EJIDO TOLUCA	766,807.58	766,807.58	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	1,874.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,943,675.74	2,943,675.74	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO (PIR)										
1401931516141090100	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA JARDINES DE CHIAPAS FISM 2009	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	408,935.06	408,935.06	0.00	---	0.00	467.67	METRO LINEAL	319.00	PERSONA
1405300896143090100	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,927.51	46,927.51	0.00	---	0.00	450.00	METRO LINEAL	456.00	PERSONA
1405EA074614309010	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0562 COLONIA BUROCRATICA	220,256.71	220,256.71	0.00	---	0.00	359.00	METRO LINEAL	678.00	PERSONA
1405300906143090100	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,430.20	74,430.20	0.00	---	0.00	989.70	METRO LINEAL	1,310.00	PERSONA
1401301456141090100	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL.PRIMERO DE MAYO, FISM 2010	0008 COLONIA PRIMERO DE MAYO	224,024.87	224,024.87	0.00	---	0.00	141.20	METRO LINEAL	336.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			974,574.35	974,574.35	0.00						
26	TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE										
2601030886141090100	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0154 COLONIA LOMA LINDA	28,790.04	28,790.04	0.00	---	0.00	1.00	TANQUE	588.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			28,790.04	28,790.04	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 19 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

3205030696143090100	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A CALLE ORIENTE PROLONGACION ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CORDOVA, FISM 2014	0001 CABECERA MUNICIPAL	655,417.50	655,417.50	0.00	---	0.00	435.04	METRO LINEAL	90.00	VIVIENDA
3201931616141090100	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM) , COLONIA SAN LUIS 1 , FISM/2009.	0439 COLONIA SAN LUIS I	219,518.93	219,518.93	0.00	---	0.00	2,774.10	METRO LINEAL	440.00	PERSONA
3201F3008614109010	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OJO DE AGUA, FISM 2015	0369 COLONIA OJO DE AGUA	329,685.71	329,685.71	0.00	---	0.00	1,407.94	METRO LINEAL	259.00	PERSONA
3202030706144090100	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ FISM 2014	0503 COLONIA JUAREZ	87,543.35	87,543.35	0.00	---	0.00	608.30	METRO LINEAL	92.00	VIVIENDA

Sub Total por Subprograma

1,292,165.49 1,292,165.49 0.00

Sub Total por Programa

5,239,205.62 5,239,205.62 0.00

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0505300856123090100	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DPR4344L (FRACC.LAS VEGAS), FISM 2011	0076 INFONAVIT LAS VEGAS	18,201.75	18,201.75	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	400.00	ALUMNOS
---------------------	---	--------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

18,201.75 18,201.75 0.00

07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)

0701031096121090100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH NO. 127 CLAVE:07M500314, EJIDO PAVENCUL, FISM 2012	0005 EJIDO PAVENCUL	381,548.91	381,548.91	0.00	---	0.00	2.00	AULA	627.00	ALUMNOS
0701301106121090100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0045 EJIDO TOQUIAN GRANDE	381,548.91	381,548.91	0.00	---	0.00	2.00	AULA	627.00	ALUMNOS
0701300516121090100	CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE:07ETH0077J), FISM 2012	0152 EJIDO CONGREGACION ZARAGOZA	29,463.72	29,463.72	0.00	---	0.00	1.00	AULA	50.00	ALUMNOS

Sub Total por Subprograma

792,561.54 792,561.54 0.00

13 PRIMARIA U HOMÓLOGO (SANITARIOS)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1301300506121090100	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CVE:07DPR0537Z, FISM 2012	0004 EJIDO MORELOS	84,827.46	84,827.46	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	345.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			84,827.46	84,827.46	0.00						
20	PREESCOLAR U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)										
2001031046121090100	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, EJ. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0115 EJIDO CONQUISTA CAMPESINA	86,331.19	86,331.19	0.00	---	0.00	96.00	METRO LINEAL	78.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			86,331.19	86,331.19	0.00						
26	CANCHA DEPORTIVA										
2601730756121090100	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, EJ. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0060 COLONIA CONGREGACION REFORMA	273,842.89	273,842.89	0.00	---	0.00	540.00	METRO CUADRADO	237.00	ALUMNOS
2601300846121090100	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	461,356.33	461,356.33	0.00	---	0.00	540.90	METRO CUADRADO	756.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			735,199.22	735,199.22	0.00						
Sub Total por Programa			1,717,121.16	1,717,121.16	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600730986151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0348 CANTON BUENOS AIRES	487,165.04	487,165.04	0.00	---	0.00	2.20	KILOMETRO	1,656.00	PERSONA
0600730376151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL(TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0296 CANTON ISLEVEN	221,059.74	221,059.74	0.00	---	0.00	1.00	KILOMETRO	868.00	PERSONA
0600831906151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008)	0424 EJIDO TOLUQUITA	279,074.95	279,074.95	0.00	---	0.00	0.68	KILOMETRO	50.00	PERSONA
0600031566151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO, FISM 2010	0189 EJIDO MEXIQUITO	213,663.51	213,663.51	0.00	---	0.00	1.00	KILOMETRO	688.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0600730966151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0101 CANTON MONTENEGRO	215,927.27	215,927.27	0.00	---	0.00	2.30 KILOMETRO	1,426.00	PERSONA
0600031446153090100	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0002 VARIAS LOCALIDADES	48,847.74	48,847.74	0.00	---	0.00	3.72 KILOMETRO	786.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,465,738.25	1,465,738.25	0.00					
Sub Total por Programa			1,465,738.25	1,465,738.25	0.00					

UR URBANIZACIÓN										
02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202931416144090100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009	0435 POBLADO EL ENCANTO I	69,956.21	69,956.21	0.00	---	0.00	8.00 POSTE	200.00	PERSONA
0201530326141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0066 COLONIA MARIA EUGENIA	88,498.52	88,498.52	0.00	---	0.00	19.00 POSTE	201.00	PERSONA
0201630896141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA , COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0011 COLONIA OCTAVIO PAZ	110,853.12	110,853.12	0.00	---	0.00	1.00 TRANSFORMADOR	50.00	PERSONA
0201531336141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS) , CAB.MPAL. INVERSION 2005	0001 CABECERA MUNICIPAL	347,693.28	347,693.28	0.00	---	0.00	18.00 POSTE	240.00	PERSONA
0201031276141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0371 COLONIA UNION POPULAR	72,211.88	72,211.88	0.00	---	0.00	1.00 TRANSFORMADOR	298.00	PERSONA
0201531346141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,840.91	49,840.91	0.00	---	0.00	20.00 POSTE	300.00	PERSONA
0201030146141090100	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA) FISM 2014	0122 EJIDO HIDALGO	200,992.65	200,992.65	0.00	---	0.00	1.00 RED ELECTRICA	151.00	VIVIENDA
0202030606144090100	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA, (SUBTERRANEA, COL. LOS JAZMINES), FISM 2014	0398 COLONIA JAZMINEZ	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00	---	0.00	1.00 RED ELECTRICA	300.00	VIVIENDA
0202031246144090100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA, PTO.MADERO), FISM 2012	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	210,687.93	210,687.93	0.00	---	0.00	2.00 TRANSFORMADOR	1,013.00	PERSONA
0202931406144090100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO , FISM/2009.	0086 EJIDO CARRILLO PUERTO	56,301.50	56,301.50	0.00	---	0.00	1.00 TRANSFORMADOR	260.00	PERSONA
0202030716144090100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COL. SAN ROMÁN, FISM 2014	0368 COLONIA SAN ROMAN	884,580.39	884,580.39	0.00	---	0.00	1.00 RED ELECTRICA	236.00	VIVIENDA

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 22 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,132,685.33 3,132,685.33 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0601731746141090100	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0357 FRONTERA 20 DE OCTUBRE	59,085.34	59,085.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		228.00	PERSONA
0601631556141090100	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , EJIDO PAVENCUL , INVERSION 2006	0005 EJIDO PAVENCUL	302,288.96	302,288.96	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,095.00	PERSONA
0601730656141090100	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0005 EJIDO PAVENCUL	250,324.30	250,324.30	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		920.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

611,698.60 611,698.60 0.00

10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1002030926143090100	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	521,922.76	521,922.76	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		243.00	PERSONA
1002031186123090100	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0058 PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)	47,580.08	47,580.08	0.00	---	0.00	620.00 METRO CUADRADO		1,200.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

569,502.84 569,502.84 0.00

18 GUARNICIONES Y BANQUETAS

1801300706141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. SUR (DE LA CENTRAL PTE A LA 14 PTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,883,960.39	2,883,960.39	0.00	---	0.00	3,306.68 METRO CUADRADO		2,344.00	PERSONA
1801300726141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 4A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,108,531.60	3,108,531.60	0.00	---	0.00	5,202.31 METRO CUADRADO		2,526.00	PERSONA
1801300816141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010	0049 COLONIA NUEVA JERUSALEM	44,883.70	44,883.70	0.00	---	0.00	876.00 METRO CUADRADO		185.00	PERSONA
1801300736141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	---	0.00	4,625.00 METRO CUADRADO		2,309.00	PERSONA
1801300716141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. NORTE (DE LA CENTRAL PTE A LA 13 PTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,140,312.73	2,140,312.73	0.00	---	0.00	2,080.00 METRO CUADRADO		1,742.00	PERSONA
1801830606141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0232 COLONIA FRANCISCO SARABIA	10,060.21	10,060.21	0.00	---	0.00	193.80 METRO CUADRADO		250.00	PERSONA

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 23 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1801300746141090100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	---	0.00	4,555.00	METRO CUADRADO	3,552.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			15,403,642.72	15,403,642.72	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901031656141090100	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCON, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0174 FINCA ARGOVIA	46,123.16	46,123.16	0.00	---	0.00	80.00	METRO CUBICO	83.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			46,123.16	46,123.16	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001300446141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,795.69	62,795.69	0.00	---	0.00	1,585.40	METRO CUADRADO	714.00	PERSONA
2001300016141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,155.74	29,155.74	0.00	---	0.00	12,995.31	METRO CUADRADO	2,979.00	PERSONA
2001030046141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,785.23	9,785.23	0.00	---	0.00	10,637.46	METRO CUADRADO	2,406.00	PERSONA
2001301086141090100	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0090 COLONIA NUEVO MUNDO III	538,599.03	538,599.03	0.00	---	0.00	4,060.00	METRO CUADRADO	300.00	PERSONA
2001300036141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,808.10	12,808.10	0.00	---	0.00	11,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
2001300466141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE), FISM 2012	0040 COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	---	0.00	4,495.82	METRO CUADRADO	2,982.00	PERSONA
2001031436141090100	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0002 VARIAS LOCALIDADES	61,461.56	61,461.56	0.00	---	0.00	5,340.00	METRO CUADRADO	327.00	PERSONA
2001301636141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.PERLA NORTE, FISM 2009	0018 COLONIA PERLA NORTE	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	---	0.00	2,672.00	METRO CUADRADO	400.00	PERSONA
2001300806141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0481 CANTON ALTAMIRA	119,932.65	119,932.65	0.00	---	0.00	1,230.00	METRO CUADRADO	494.00	PERSONA
2001301276141090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,072.32	5,072.32	0.00	---	0.00	18,840.00	METRO CUADRADO	16,635.00	PERSONA
2001030076141090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NTE-SUR ENTRE 7A. Y CENTRAL, FISM 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,258.57	450,258.57	0.00	---	0.00	3,163.31	METRO CUADRADO	880.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 24 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001300626141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0095 EJIDO INDEPENDENCIA	23,022.46	23,022.46	0.00	---	0.00	930.00	METRO CUADRADO	423.00	PERSONA
2001830636141090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0119 COLONIA XOCHIMILCO	323,174.75	323,174.75	0.00	---	0.00	3,200.00	METRO CUADRADO	320.00	PERSONA
2001300946141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	---	0.00	1,650.00	METRO CUADRADO	979.00	PERSONA
2001300796141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010	0088 CANTON PROVIDENCIA	79,537.74	79,537.74	0.00	---	0.00	2,000.00	METRO CUADRADO	400.00	PERSONA
2001300026141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,084.29	11,084.29	0.00	---	0.00	14,071.72	METRO CUADRADO	3,222.00	PERSONA
2001301556141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0457 COLONIA LA ESMERALDA	138,635.66	138,635.66	0.00	---	0.00	328.00	METRO CUADRADO	177.00	PERSONA
2001300686141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,155.45	90,155.45	0.00	---	0.00	1,298.64	METRO CUADRADO	446.00	PERSONA
2001300556141090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO), FISM 2012	0206 CANTON LEONCILLOS	263,628.94	263,628.94	0.00	---	0.00	714.00	METRO CUADRADO	1,063.00	PERSONA
2001300826141090100	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0490 COLONIA JARDINES DEL CAHOACAN	967,619.00	967,619.00	0.00	---	0.00	1,635.60	METRO CUADRADO	574.00	PERSONA
2001631856141090100	REHABILITACION DE CRUCERO VIAL (3A. SUR Y 16A. ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL, INVERSION 2005-2006	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,422.09	33,422.09	0.00	---	0.00	120.00	METRO CUADRADO	2,250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			7,328,859.55	7,328,859.55	0.00						
Sub Total por Programa			27,092,512.20	27,092,512.20	0.00						
VI VIVIENDA											
03	PISO FIRME										
0301301236111090100	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	172,464.77	172,464.77	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
0301301136111090100	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	82,824.89	82,824.89	0.00	---	0.00	1.00	PRUEBA	1.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			255,289.66	255,289.66	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1601EA106614109010	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, BARRA DE CAHOACAN, FISM 2018	0572 BARRA DE CAHOACAN	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	3,544.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,226,324.52	3,226,324.52	0.00						
Sub Total por Programa			3,481,614.18	3,481,614.18	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			38,996,191.41	38,996,191.41	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102F40221221110300	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0001 CABECERA MUNICIPAL	339,020.80	339,020.80	0.00	---	46.71	20.00	PERSONA	353,706.00	PERSONA
0102F40213922110300	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	610.24	610.24	0.00	---	64.15	20.00	PERSONA	353,706.00	PERSONA
0102F40183551110300	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	1.98	30.00	VEHICULO	353,706.00	PERSONA
0102F40223981110300	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,780.42	6,780.42	0.00	---	0.00	20.00	PERSONA	353,706.00	PERSONA
0102F40211221110300	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	508,531.20	508,531.20	0.00	---	96.82	20.00	PERSONA	353,706.00	PERSONA
0102F40223922110300	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0001 CABECERA MUNICIPAL	406.83	406.83	0.00	---	0.00	20.00	PERSONA	353,706.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

01	PROPUESTA PARA ORDENAR EL USO DEL SUELO										
0100F402533222110100	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (POET-2025)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO	353,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,914,000.00	1,914,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,914,000.00	1,914,000.00	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD										
0101F4001132111010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,527,577.25	2,527,577.25	0.00	---	55.76	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
0101F4001339411010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	80.31	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
0101F4001392211010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,235.39	185,235.39	0.00	---	26.93	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
0101F4001132211010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,220,618.00	20,220,618.00	0.00	---	0.50	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
0101F4001113411010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	131,668,720.18	131,668,720.18	0.00	---	46.68	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
0101F4001144111010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,566,310.71	1,566,310.71	0.00	---	100.00	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101F4001398111010	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,087,256.52	3,087,256.52	0.00	---	26.93	765.00	SUELDOS	765.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			174,255,718.05	174,255,718.05	0.00						
02	CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0203F40163751110100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	770,000.00	770,000.00	0.00	---	24.23	140.00	POLICIA	140.00	PERSONA
0204F40173751110100	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	34.67	25.00	POLICIA	25.00	PERSONA
0204F40173341110100	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00	25.00	POLICIA	25.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,166,000.00	1,166,000.00	0.00						
03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI										
0305F40102721110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40103451110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40101322110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	252,675.00	252,675.00	0.00	---	1.59	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40103221110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	43.16	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0306F40062111110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	433,689.29	433,689.29	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40065671110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,555.00	65,555.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40063171110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 29 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0306F40062211110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	---	38.54	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062531110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062161110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40063521110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40065641110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062121110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F4006333110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40065511110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062611110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	---	43.12	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40065651110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,450.00	320,450.00	0.00	---	100.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062821110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,498,450.65	3,498,450.65	0.00	---	99.67	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40062971110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	163,995.00	163,995.00	0.00	---	100.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40065151110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0306F40063551110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	38.15	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA

Municipio de : **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 30 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306F40065411110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
0305F40105672110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40102221110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	17.50	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40103922110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,185.64	2,185.64	0.00	---	26.42	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40103981110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,427.31	36,427.31	0.00	---	26.42	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40101134110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,537,106.25	1,537,106.25	0.00	---	47.23	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40102531110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	34.29	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40102711110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40101321110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,584.38	31,584.38	0.00	---	11.02	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0305F40102911110100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	5.39	6.00	ACCCION	6.00	PERSONA
0306F40063511110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	16.00	ACCCION	765.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			53,052,118.52	53,052,118.52	0.00						
05	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA										
0509F40113221110100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	43.16	3.00	ACCCION	150.00	PERSONA
0509F40113821110100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	3.00	ACCCION	150.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 31 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0509F40111715110100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	39.50	3.00	ACCCION	150.00	PERSONA
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	---------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
--------------	--------------	------

08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR

0802F40033396110100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,068,480.00	1,068,480.00	0.00	---	0.00	1.00	SERVICIO	240.00	POLICIA
0803F40043393110100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	135,000.00	0.00	---	0.00	3.00	SERVICIO	465.00	POLICIA
0803F40043341110100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,003,000.00	2,003,000.00	0.00	---	0.00	3.00	SERVICIO	465.00	POLICIA

Sub Total por Subprograma

3,206,480.00	3,206,480.00	0.00
--------------	--------------	------

12 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUS

1214F40022831110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,509,693.60	1,509,693.60	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40022461110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40023451110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	---	33.22	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40022711110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,390,306.40	11,390,306.40	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40025231110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40023361110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40022441110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
1214F40022721110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA

AFFPOA

23-jul.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

[illegible]

1214F40025111110100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	9,945.00	PIEZA	765.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			20,680,000.00	20,680,000.00	0.00						
14	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA										
1419F40085651110100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA E INVESTIGACION DE LOS ESTADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	0.00	44.00	RADIO	44.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00						
19	ESTANDARIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES										
1929F40093571110100	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	270,000.00	270,000.00	0.00	---	0.00	600.00	PIEZA	765.00	POLICIA
1929F40092492110100	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	0.00	600.00	PIEZA	765.00	POLICIA
1929F40092461110100	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	---	0.00	600.00	PIEZA	765.00	POLICIA
1929F40093171110100	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	600.00	PIEZA	765.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			3,020,000.00	3,020,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			259,540,316.57	259,540,316.57	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
0204F40231441110300	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,752.05	45,752.05	0.00	---	100.00	50.00	PERSONA	50.00	PERSONA
0203F40203171110300	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,000.00	125,000.00	0.00	---	22.81	2.00	SERVICIO	353,706.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			170,752.05	170,752.05	0.00						
Sub Total por Programa			170,752.05	170,752.05	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

AFFPOA

23-jul.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

[illegible]

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100F40144431080100	DESAYUNOS ESCOLARES 2025 PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0002 VARIAS LOCALIDADES	7,527,186.93	7,527,186.93	0.00	---	19.35	17,680.00	DESAYUNO	9,314.00	ALUMNOS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

04 APOYO AL SERVICIO SOCIAL

0400F40121134110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,766,857.44	1,766,857.44	0.00	---	39.18	15.00	ACCCION	15.00	PERSONA
0400F40121441110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	---	38.82	15.00	ACCCION	15.00	PERSONA
0400F40121322110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	282,015.00	282,015.00	0.00	---	0.00	15.00	ACCCION	15.00	PERSONA
0400F40121321110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,251.88	35,251.88	0.00	---	59.52	15.00	ACCCION	15.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

03 ESTUDIO Y PROYECTO

0300F4Q24332221010	DIAGNOSTICO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,519,020.00	1,519,020.00	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO	353,706.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	----------	------------	---------

Sub Total por Subprograma

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0202040319911010100	(RECURSO FAFM 2011) PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,616.43	55,616.43	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	300,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			55,616.43	55,616.43	0.00						
Sub Total por Programa			55,616.43	55,616.43	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			55,616.43	55,616.43	0.00						

GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA										
0306070055651110100	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	---	0.00	20.00	PROYECTO	300,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,197,175.13	1,197,175.13	0.00						
Sub Total por Programa			1,197,175.13	1,197,175.13	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,197,175.13	1,197,175.13	0.00						

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901000096141090100	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS, (FISM2011-TAP.CRED.BANOBRA 2011)	0128 COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	---	0.00	6,800.42	METRO LINEAL	4,756.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,128,806.19	1,128,806.19	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3201000056141090100	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0439 COLONIA SAN LUIS I	142,994.95	142,994.95	0.00	---	0.00	2,774.10	METRO LINEAL	440.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			142,994.95	142,994.95	0.00						
Sub Total por Programa			1,271,801.14	1,271,801.14	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 35 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0501000086121090100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00	2.00	AULA	60.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			9,060.89	9,060.89	0.00						
Sub Total por Programa			9,060.89	9,060.89	0.00						

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

0600730986151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0348 CANTON BUENOS AIRES	487,165.03	487,165.03	0.00	---	0.00	2.20	KILOMETRO	1,656.00	PERSONA
0600730966151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0101 CANTON MONTENEGRO	215,927.26	215,927.26	0.00	---	0.00	2.30	KILOMETRO	1,426.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			703,092.29	703,092.29	0.00						
Sub Total por Programa			703,092.29	703,092.29	0.00						

UR URBANIZACIÓN

02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)

0202120106144090100	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL.EMILIANO ZAPATA PTO.MADERO, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0058 PUERTO MADERO [PUERTO CHIAPAS)	38,098.40	38,098.40	0.00	---	0.00	2.00	TRANSFORMADOR	1,013.00	PERSONA
0201531346141090100	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,510.80	124,510.80	0.00	---	0.00	20.00	POSTE	300.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			162,609.20	162,609.20	0.00						

20 PAVIMENTACIÓN

2001070036141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,002.35	13,002.35	0.00	---	0.00	11,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
2001070016141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,462.87	29,462.87	0.00	---	0.00	12,995.31	METRO CUADRADO	2,879.00	PERSONA

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 36 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2001070046141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FADEF 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,785.27	9,785.27	0.00	---	0.00	10,637.46	METRO CUADRADO	2,406.00	PERSONA
2001070056141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (CODECOM-FISM), FADEF 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	171,985.34	171,985.34	0.00	---	0.00	11,288.47	METRO CUADRADO	2,581.00	PERSONA
2001120096141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, E.J. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0472 EJIDO UNION INDEPENDENCIA	13,516.82	13,516.82	0.00	---	0.00	930.00	METRO CUADRADO	423.00	PERSONA
2001070026141090100	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FADEF 2011	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,917.48	7,917.48	0.00	---	0.00	14,071.72	METRO CUADRADO	3,222.00	PERSONA
2001120066141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.BELEN, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0221 COLONIA BELEN I	15,403.88	15,403.88	0.00	---	0.00	1,585.40	METRO CUADRADO	714.00	PERSONA
2001120346141090100	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0484 COLONIA GIRASOLES	723,810.46	723,810.46	0.00	---	0.00	1,303.93	METRO CUADRADO	505.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

984,884.47 984,884.47 0.00

Sub Total por Programa

1,147,493.67 1,147,493.67 0.00

VI VIVIENDA

03 PISO FIRME

0301080546111090100	CONSTRUCCION DE 9,524.34 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FADEF 2012), AMPL.PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	670,037.41	670,037.41	0.00	---	0.00	9,524.34	METRO CUADRADO	265.00	PERSONA
0301080536111090100	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FADEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	837,742.09	837,742.09	0.00	---	0.00	11,908.20	METRO CUADRADO	326.00	PERSONA
0301301236111090100	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	17,928.00	17,928.00	0.00	---	0.00	1.00	VIVIENDA	1.00	PERSONA
0301080526111090100	CONSTRUCCION DE 14,404.61 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FADEF 2012), BENITO JUAREZ, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	---	0.00	14,404.61	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0301301136111090100	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0002 VARIAS LOCALIDADES	12,286.20	12,286.20	0.00	---	0.00	1.00	PRUEBA	1.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,551,358.28	2,551,358.28	0.00						
Sub Total por Programa			2,551,358.28	2,551,358.28	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,682,806.27	5,682,806.27	0.00						

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901001656142090100	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0001 CABECERA MUNICIPAL	866,701.69	866,701.69	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			866,701.69	866,701.69	0.00						
Sub Total por Programa			866,701.69	866,701.69	0.00						

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600800356153090100	REHABILITACION DE CAMINO , EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0380 EJIDO 26 DE OCTUBRE	484,374.60	484,374.60	0.00	---	0.00	0.05	KILOMETRO	550.00	PERSONA
0600800176151090100	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008)	0131 EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS	89,247.75	89,247.75	0.00	---	0.00	0.42	KILOMETRO	286.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			573,622.35	573,622.35	0.00						
Sub Total por Programa			573,622.35	573,622.35	0.00						

UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2001001086151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0+000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001001816151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0+450 AL KM 1+392 LA DERECHO E IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
2001000476143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA	0002 VARIAS LOCALIDADES	801,195.19	801,195.19	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,500.00	PERSONA
2001130416141090100	MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANOBRASFAISM2013)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	---	0.00	1,617.18	METRO CUADRADO	2,714.00	PERSONA
2001001106151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392 A KM 2+986 LADO DERECHO Y DEL KM 2+986 AL KM 3+710 AMBOS LADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	434,989.64	434,989.64	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
2001001096151090100	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392A KM 2+986 LADO IZQUIERDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	174,881.69	174,881.69	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONA
2005001766143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUINADO MIXTO Y CRUCEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,032.45	120,032.45	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONA
2005000486143090100	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	2,500.00	PERSONA
2005001756143090100	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA
2001130536141090100	MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUYUPAN (BANOBRASFAISM2013)	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,875.23	464,875.23	0.00	---	0.00	1,572.00	METRO CUADRADO	1,952.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,102,159.48	9,102,159.48	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)										
2901800086141090100	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI (FAISM/2008)	0463 COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI	3,797.00	3,797.00	0.00	---	0.00	1.12	METRO LINEAL	500.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,797.00	3,797.00	0.00						
Sub Total por Programa			9,105,956.48	9,105,956.48	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

23-jul.-25

Pág. 39 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

VI VIVIENDA

03	PISO FIRME										
0301001516111090100	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ., EL MANZANO)	0002 VARIAS LOCALIDADES	93,177.00	93,177.00	0.00	---	0.00	2,218.50	METRO CUADRADO	140.00	PERSONA
0301001646111090100	CONSTRUCCION DE 2,218.50 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	61,726.28	61,726.28	0.00	---	0.00	2,529.05	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA
0301001596111090100	CONSTRUCCION DE 2,700.91 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC, HERMITAÑO, INDECO CEBADILLA	0002 VARIAS LOCALIDADES	46,344.18	46,344.18	0.00	---	0.00	2,700.91	METRO CUADRADO	150.00	PERSONA
0301001406111090100	CONSTRUCCION DE 1,270.11 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0002 VARIAS LOCALIDADES	53,344.62	53,344.62	0.00	---	0.00	1,270.11	METRO CUADRADO	50.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			254,592.08	254,592.08	0.00						
Sub Total por Programa			254,592.08	254,592.08	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,800,872.60	10,800,872.60	0.00						

RA RAMO ADMINISTRATIVO 20

VI VIVIENDA

03	PISO FIRME										
0301089766111090100	CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AZTECA, C.LAURELES Y CIPRESES, COL.SAN JUAN, COL.TEOFILO ACEBO FRACC STA LUCIA, COL.LOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	---	0.00	11,908.16	METRO CUADRADO	350.00	PERSONA
0301891006111090100	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBAS PIM2012), EJ.CONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0002 VARIAS LOCALIDADES	424,880.40	424,880.40	0.00	---	0.00	2,529.05	METRO CUADRADO	62.00	PERSONA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0301098766111090100	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	---	0.00	11,908.20	METRO CUADRADO	326.00	PERSONA
0301897436111090100	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), EJ.ZARAGOZA	0471 EJIDO ZARAGOZA	953.56	953.56	0.00	---	0.00	2,386.00	METRO CUADRADO	92.00	PERSONA
0301089906111090100	CONSTRUCCION DE 9,861.71 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBRA PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,656,767.28	1,656,767.28	0.00	---	0.00	9,861.71	METRO CUADRADO	285.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,408,562.36	5,408,562.36	0.00						
Sub Total por Programa			5,408,562.36	5,408,562.36	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,408,562.36	5,408,562.36	0.00						
Total General			757,305,067.57	757,305,067.57	0.00						