

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09013C013614301090	(013) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANCH'EN	0027 YANCHEN	3,248,158.06	3,248,158.06	0.00	---	41.43	2.75	KM	96.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			3,248,158.06	3,248,158.06	0.00						
Sub Total por Programa			6,598,620.58	6,598,620.58	0.00						
ED EDUCACION											
81	TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE										
81013C051612101090	(051) CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1379 "JAVIER ÁLVAREZ RAMOS", C.C.T. 07ETV1402P, EN LA LOCALIDAD DE BALUN CANAN	0004 BALUN CANAN	1,801,173.47	1,801,173.47	0.00	---	0.00	515.20	M2	451.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,801,173.47	1,801,173.47	0.00						
Sub Total por Programa			1,801,173.47	1,801,173.47	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
20013C010615101090	(010) PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PILAR	0044 CRUZ PILAR	5,167,944.36	5,167,944.36	0.00	---	17.33	4,167.50	M2	440.00	HABITANTES
20013C001615101090	(001) PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE	0048 KOTOLTE	1,816,638.10	1,816,638.10	0.00	---	86.15	1,380.00	M2	2,503.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			6,984,582.46	6,984,582.46	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
24053C026615301090	(026) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BAJCHÉN	0007 BAJCHEN	3,993,546.58	3,993,546.58	0.00	---	40.00	5.00	KM	394.00	HABITANTES
24013C046615101090	(046) CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO)	0055 AMAQUIL (PATIO AMPLIO)	2,221,674.79	2,221,674.79	0.00	---	0.00	1.05	KM	545.00	HABITANTES
24053C042615301090	(042) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TRES CERROS	0026 TRES CERROS	3,396,044.94	3,396,044.94	0.00	---	71.46	3.50	KM	1,350.00	HABITANTES
24053C024615301090	(024) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAM	0047 CHALAM	3,048,592.18	3,048,592.18	0.00	---	50.07	3.40	KM	487.00	HABITANTES

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

24053C039615301090	(039) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	0063 JOSE LOPEZ PORTILLO	2,267,301.43	2,267,301.43	0.00	---	72.05	2.50	KM	267,301.43	HABITANTES
24013C017615101090	(017) CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	0031 NARANJA SECA VIEJO POBLADO	3,628,353.41	3,628,353.41	0.00	---	55.00	1.38	KM	897.00	HABITANTES
24013C018615101090	(018) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SIBANILJA POCOLUM	0006 SIBANILJA POCOLUM	3,067,413.17	3,067,413.17	0.00	---	50.77	2,663.40	M2	1,656.00	HABITANTES
24053C023615301090	(023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM	0064 ACHLUM	3,379,809.93	3,379,809.93	0.00	---	47.68	4.20	KM	545.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			25,002,736.43	25,002,736.43	0.00						
Sub Total por Programa			31,987,318.89	31,987,318.89	0.00						

VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
01013C021611101090	(021) CONSTRUCCION DE (16) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE WINIKTON	0053 WINIKTON	4,254,718.50	4,254,718.50	0.00	---	33.53	874.24	M2	80.00	HABITANTES
01013C032611101090	(032) CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE SIVACTEL	0070 SIVACTEL	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	56.30	819.60	M2	75.00	HABITANTES
01013C030611101090	(030) CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE DOS POZOS	0037 DOS POZOS	3,099,517.59	3,099,517.59	0.00	---	0.00	430.00	M2	100.00	HABITANTES
01013C031611101090	(031) CONSTRUCCION DE (18) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE OCOCH	0022 OCOCH	4,786,121.53	4,786,121.53	0.00	---	0.00	983.52	M2	90.00	HABITANTES
01013C022611101090	(022) CONSTRUCCION DE (14) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHANA	0045 CHANA	3,723,315.47	3,723,315.47	0.00	---	33.52	764.96	M2	70.00	HABITANTES
01013C037611101090	(037) CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE YASHANAL	0050 YASHANAL	3,873,523.44	3,873,523.44	0.00	---	42.52	1,075.25	M2	150.00	HABITANTES
01013C036611101090	(036) CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SHISHINTONIL	0025 SHISHINTONIL	4,647,529.26	4,647,529.26	0.00	---	0.00	1,290.30	M2	150.00	HABITANTES
01013C038611101090	(038) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE PACTETON	0023 PACTETON	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	0.00	710.32	M2	648.00	HABITANTES

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013C011611101090	(011) CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	0002 CAÑADA GRANDE	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	80.44	874.24	M2	100.00	HABITANTES
01013C004611101090	(004) CONSTRUCCION DE (17) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45X7.15M, EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS	0005 LAS MANZANAS	4,520,419.98	4,520,419.98	0.00	---	33.61	928.88	M2	85.00	HABITANTES
01013C007611101090	(007) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN	0003 TZAJALCHEN	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	56.37	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C012611101090	(012) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE PACTETON	0023 PACTETON	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	43.27	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C009611101090	(009) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TENEJAPA (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	67.25	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C008611101090	(008) CONSTRUCCION DE (17) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE BALUN CANAN	0004 BALUN CANAN	4,520,419.98	4,520,419.98	0.00	---	58.96	928.88	M2	100.00	HABITANTES
01013C006611101090	(006) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MAJOSIK	0029 MAJOSIK	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	28.22	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C005611101090	(005) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45X7.15M, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CHICA	0032 CAÑADA CHICA	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	56.39	710.32	M2	65.00	HABITANTES
01013C047611101090	(047) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	0020 MERCEDES	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	0.00	1,092.80	M2	489.00	HABITANTES
01013C019611101090	(019) CONSTRUCCION DE (22) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TRES CERROS	0026 TRES CERROS	5,848,927.58	5,848,927.58	0.00	---	50.16	1,202.08	M2	100.00	HABITANTES
01013C029611101090	(029) CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM	0051 MATZAM	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	0.00	819.60	M2	75.00	HABITANTES
01013C027611301090	(027) MEJORAMIENTO DE (17) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON	0024 PAJALTON	3,218,029.49	3,218,029.49	0.00	---	0.00	831.98	M2	85.00	HABITANTES
01013C052611101090	(052) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE YETZUCUM	0043 YETZUCUM	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	0.00	710.32	M2	1,202.00	HABITANTES
01013C048611101090	(048) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN	0016 JERUSALEN	2,325,511.78	2,325,511.78	0.00	---	0.00	645.15	M2	586.00	HABITANTES

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013C054611101090	(054) CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO NARANJA SECA	0036 NUEVO POBLADO NARANJA SECA	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	799.00	HABITANTES
01013C033611101090	(033) CONSTRUCCION DE (9) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE BAJCHEN	0007 BAJCHEN	2,394,807.92	2,394,807.92	0.00	---	27.45	491.76	M2	45.00	HABITANTES
01013C035611101090	(035) CONSTRUCCION DE (14) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE SIBACTEL	0071 SIBACTEL	3,723,315.47	3,723,315.47	0.00	---	0.00	764.96	M2	70.00	HABITANTES
01013C028611101090	(028) MEJORAMIENTO DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M, EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIVILJOK	0041 TZAQUIVILJOK	3,785,300.38	3,785,300.38	0.00	---	42.34	978.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C045611101090	(045) MEJORAMIENTO DE (22) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M, EN LA LOCALIDAD DE JUXALJA	0034 JUXALJA	4,163,481.00	4,163,481.00	0.00	---	0.00	1,076.68	M2	111.00	HABITANTES
01013C020611101090	(020) CONSTRUCCION DE (22) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHIXTONTIC	0028 CHIXTONTIC	5,848,927.58	5,848,927.58	0.00	---	27.32	1,202.08	M2	100.00	HABITANTES
01013C044611101090	(044) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE JOMANICHIM	0017 JOMANICHIM	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	56.31	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C034611101090	(034) CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE KULAKTIK	0018 KULAKTIK	4,183,125.77	4,183,125.77	0.00	---	0.00	1,161.27	M2	135.00	HABITANTES
01013C050611101090	(050) CONSTRUCCION DE (8) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO	0033 EL CORRALITO	2,129,106.41	2,129,106.41	0.00	---	0.00	437.12	M2	297.00	HABITANTES
01013C053611101090	(053) CONSTRUCCION DE (12) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM	0047 CHALAM	3,191,912.43	3,191,912.43	0.00	---	0.00	655.68	M2	225.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			131,143,561.12	131,143,561.12	0.00						
Sub Total por Programa			131,143,561.12	131,143,561.12	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			171,530,674.06	171,530,674.06	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0203040085411020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA)).	0067 TENEJAPA	2,189,955.30	2,189,955.30	0.00	--	100.00	48,162.00	PERSONAS	1.00	VEHICULO
Sub Total por Subprograma			2,189,955.30	2,189,955.30	0.00						
Sub Total por Programa			2,189,955.30	2,189,955.30	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,189,955.30	2,189,955.30	0.00						
Total General			184,985,707.03	184,985,707.03	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

ALONSO LOPEZ GIRON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA GIRON HERNANDEZ

SINDICO

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE